



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от *24.04.2024* № *101-ра*  
г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении отчета о реализации  
и оценке эффективности  
муниципальной программы  
«Обеспечение комфортного  
и безопасного проживания населения  
на территории муниципального  
образования «Северодвинск»  
за 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска



И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  
Администрации Северодвинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения  
на территории муниципального образования «Северодвинск»  
за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.06.2023 № 302-па (в редакции от 14.03.2024) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;

Администрация Северодвинска в лице муниципального казенного учреждения «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска».

Участники Программы: управляющие организации; организации коммунального хозяйства, транспорта, подведомственные Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска; предприятия и организации различных форм собственности; индивидуальные предприниматели.

Цель Программы – повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»;

подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»;

подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»;

подпрограмма 4 «Благоустройство территории»;

подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»;

обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 35 единиц.

	Программная часть <1>	Обеспечивающая подпрограмма
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году	24	5
Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году	4	2
Итого	28	7

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году.

Таблица 1

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.							
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86	сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	кассовое исполнение/ фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный бюджет	58 986,1	0,0	22 822,2	22 822,2	25 165,5	25 165,5	25 165,5	25 165,5
Областной бюджет	283 057,0	188 909,5	191 383,8	200 377,4	209 282,0	209 000,0	209 000,0	208 727,7
Местный бюджет	879 047,2	887 398,9	904 265,5	938 542,3	1 056 547,7	1 020 721,2	1 020 721,2	959 781,3
Государственные фонды								
Внебюджетные источники								
ИТОГО, в том числе:	1 221 090,3	1 076 308,4	1 118 471,5	1 161 741,9	1 290 995,2	1 254 886,7	1 254 886,7	1 193 674,5
Программная часть	1 141 458,4	996 676,5	1 038 398,7	1 081 669,1	1 196 547,2	1 161 526,3	1 161 528,3	1 102 196,7

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году.

Таблица 2

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2022)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
1	Федеральный бюджет:	25 165,5	25 165,5
1.1	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	25 165,5	25 165,5
1.2	Непрограммные направления деятельности	-	-
2	Областной бюджет:	209 000,0	208 727,7
2.1	Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	197 903,1	197 903,1
2.2	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	3 206,9	2 934,6
2.3	Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	7 290,0	7 290,0
2.4	Непрограммные направления деятельности: Средства Дорожного фонда Архангельской области	0,0	0,0
2.5	Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области	600,0	600,0
	Итого, в том числе:	234 165,5	233 893,2
	федеральный бюджет	25 165,5	25 165,5
	областной бюджет	209 000,0	208 727,7

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий	Значение
Количество показателей цели	6
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,297
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	5

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели<sup>2</sup>:

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска»	процентов	18,150	17,600	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных данных
Показатель 5 «Индекс качества городской среды»	балл	222,000	207,000	Расчетный показатель (по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий	Значение
Количество показателей задач Программы	30
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	0,993

Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	30
---	----

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач<sup><2></sup>:

Таблица 6

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 1 «Количество учетных ДТП»	единиц	95,00	107,00	Фактически сложившийся показатель по данным ГИБДД
Показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процентов	5,30	6,00	Фактически сложившийся показатель по данным ГИБДД

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

Критерий	Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	93
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	0,992
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	91

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы<sup><3></sup>:

Таблица 8

Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы	Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия	Единица измерения	Объем финансирования / значение показателя		Причина невыполнения
			план	факт	

	(административного мероприятия) <4>				
Обеспечивающая подпрограмма					
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска					
Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	Местный бюджет	тыс. рублей	812,8	0,0	В 2023 году резерв был создан, но не израсходован в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций

<3> – оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 2023 году;

<4> – указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

## 2. Основные результаты реализации Программы за 2023 год

Приоритетными направлениями деятельности Комитета ЖКХ, ТиС являлись содержание и поддерживающий ремонт жилищного фонда города. Выполнены работы по сносу 19 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Организовано содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозных объектов. Устранены аварийные ситуации на инженерных сетях жизнеобеспечения.

В 2023 году основные акценты были сделаны на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории Северодвинска. Исходя из поставленных целей, в отчетном периоде решались следующие задачи:

организация содержания улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений;

организация эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения;



организация ремонта автомобильных дорог и сооружений на них;  
обеспечение финансирования выполненных работ и услуг  
в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В отчетном периоде организовано содержание, эксплуатация  
и обслуживание следующих объектов:

автомобильные дороги – 184,03 км (в 2022 году – 194,3 км);

искусственные сооружения – 22 объекта;

технические средства регулирования дорожного движения.

Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий  
на отдельных участках автомобильных дорог площадью 30 712,04 кв. м.  
Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений  
асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта.  
Отремонтированная площадь дорог составила 9 091,77 кв. м.

Организовано освещение улиц на территории Северодвинска, которое  
производится в соответствии с Правилами благоустройства территории  
муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением  
Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40.

Наружные сети электроосвещения городского округа Архангельской  
области «Северодвинск» включают в себя городские сети наружного  
освещения, сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза,  
селе Нёнокса:

кабельные линии – 99,050 км;

воздушные линии – 200,760 км;

световые опоры – 8 530 шт.;

светильники – 9 545 шт.;

пункты электропитания, включая оборудование и системы учета  
электроэнергии, – 165 шт.;

10 исполнительных пунктов;

1 автоматизированную систему управления наружным освещением  
(АСУНО).

Обеспечена реализация мер, направленных на улучшение ситуации  
в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского  
освещения: запланированы и реализованы замена энергоемких светильников  
с ртутными лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные  
световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также  
замена алюминиевых воздушных линий электропередач на самонесущий  
изолированный провод для исключения обрывов при ветровых нагрузках,  
отказов работы сетей наружного освещения, ремонт кабельных линий для  
надежности обеспечения качества наружного освещения в муниципальном  
образовании «Северодвинск».

В целом за 2023 год проведена замена 157 светильников, из них 77 %  
(или 121 шт.) заменены на светодиодные.

Заменены и размещены на опорах наружного освещения города  
36 консольных уличных светильников марок ЖКУ 16-100-001,  
ЖКУ 16-150-001, ЖКУ 16-250-001 в связи с выходом из строя светильников,

проведением капитального ремонта и восстановлением опор наружного освещения в рамках возмещения ущерба по сбитым опорам при ДТП.

Заменены воздушные линии электропередач общей протяженностью 6 791 пог. м на самонесущий изолированный провод.

В 2023 году выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на общественной территории Приморского парка. Стоимость работ составила 2 267,9 тыс. руб.

В целях оказания поддержки садоводства на территории Северодвинска за счет средств местного бюджета в 2023 году была предоставлена субсидия на сумму 2 360,8 тыс. руб. на возмещение затрат СНТ для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям СНТ.

СНТ активно участвуют в конкурсах, привлекая собственные ресурсы.

В 2023 году из областного бюджета были выделены средства на выполнение следующих мероприятий:

субсидия на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы в размере 7 290,0 тыс. руб.;

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в размере 188 909,5 тыс. руб.;

на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в размере 8 993,6 тыс. руб.;

на устройство пешеходного перехода и искусственных неровностей в районе дома № 1А по ул. Лебедева и домов № 11 и 21 по ул. Чеснокова выделены средства из Резервного фонда Правительства Архангельской области в размере 600,0 тыс. руб.;

на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 28 100,1 тыс. руб., в том числе:

в части информационного освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области, в размере 331,3 тыс. руб.;

в части разработки проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 2 089,7 тыс. руб.;

в части благоустройства общественных и дворовых территорий областной бюджет составил 513,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 25 165,5 тыс. руб.

В Северодвинске на территориях общего пользования выполнены мероприятия по устройству детских игровых и спортивных площадок с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм путем

их приобретения, доставки и установки на общую сумму 509,0 тыс. руб., в том числе по приказам избирателей на сумму 509,0 тыс. руб. по адресам:

ул. Карла Маркса, д. 63А;  
просп. Морской, д. 7.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения горожанами. Обеспечено содержание территорий общего пользования: тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения.

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными туалетными кабинками.

В 2023 году на эксплуатацию автономных санитарно-гигиенических комплексов была предоставлена субсидия СМУП «Спецавтохозяйство».

В 2023 году выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на общественной территории Приморский парк. Обеспечено содержание систем видеонаблюдения с передачей данных, расположенных в местах массового посещения людей: Аллея молодежи, Сквер ветеранов, зеленая зона на ул. Мира.

В 2023 году были заключены муниципальные контракты на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

Регулярность движения автобусов по городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок улучшилась по сравнению с 2022 годом и составила около 98 %, что соответствует условиям контрактов.

Комплекс проводимых мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках.

## 2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах».

2.1.1.1. Реализация задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов».

В отчетном году межведомственная комиссия по оценке помещений и многоквартирных домов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», созданная постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-па (далее – межведомственная комиссия), на основании заявлений собственников помещений, заявлений граждан (нанимателей) проводила оценку и обследование помещений

(в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан) и многоквартирных домов (в целях признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции) на предмет соответствия указанных помещений и домов требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

По результатам работы в 2023 году межведомственной комиссией проведено 6 заседаний (11.01.2023, 20.02.2023, 17.03.2023, 16.06.2023, 03.08.2023, 15.12.2023), вынесено 13 решений «О выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу».

В 2023 году специализированными организациями выполнено обследование 6 многоквартирных домов в г. Северодвинске (ул. Некрасова, д. 2/118, ул. Индустриальная, д. 38/22, ул. Советская, д. 32/8, ул. Ломоносова, д. 28Б, ул. Полярная, д. 12, д. 14) на сумму 180,8 тыс. руб.

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан путем ограничения доступа посторонних лиц на придомовую территорию аварийных домов обеспечена охрана аварийного многоквартирного дома № 9 по ул. Первомайской на сумму 2 083,3 тыс. руб.

Выполнены работы на сумму 11 479,7 тыс. руб. по сносу 19 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу:

- ул. Индустриальная, д. 12;
- ул. Республиканская, д. 11, 19А, 33/18, 37;
- ул. Советская, д. 17, 36, 36А, 42Б;
- ул. Торцева, д. 11А, 22А;
- ул. Лесная, д. 9А, 33Б, 42/26;
- ул. Железнодорожная, д. 6;
- просп. Беломорский, д. 66;
- ул. Полярная, д. 12, 14;
- ул. Мира, д. 30.

Выполнены работы по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) подлежащего сносу многоквартирного дома № 30 по ул. Мира на сумму 90,0 тыс. руб.

Осуществлены мероприятия по разработке проектов организации сноса аварийных многоквартирных домов в количестве 13 штук на 233,2 тыс. руб.

На основании решения суда, в целях приведения в прежнее состояние балконов муниципальной квартиры № 50 в многоквартирном доме № 14/2 по ул. Гагарина согласно техническому паспорту дома выполнены работы на сумму 73,0 тыс. руб.

Начиная с 2014 года в Северодвинске реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, которая предусматривает выполнение работ капитального ремонта в 1 166 многоквартирных домах в период до 2049 года.

Реализация данной программы позволяет выполнять в многоквартирных домах работы по замене лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, укрепления и ремонта конструктивных элементов, капитальный ремонт крыш и фасадов, что способствует повышению уровня безопасности и комфортного проживания граждан.

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2023 год были включены 32 многоквартирных дома с выполнением 90 видов работ капитального ремонта. Выполнен капитальный ремонт в 19 многоквартирных домах.

На основании требований Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па в 2023 году в полном объеме произведена уплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 41 680,7 тыс. руб. (в 2022 году – 36 487,9 тыс. руб.).

В отчетном году Администрация Северодвинска принимала участие, наряду со всеми собственниками помещений, в долевым финансировании капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по решениям общих собраний собственников помещений. Размер финансирования муниципальной доли составил 1 062,6 тыс. руб.

Сводная информация представлена в таблице:

Адрес	Вид работ	Муниципальная доля, тыс. руб.
ул. Комсомольская, д. 29	Капитальный ремонт инженерных сетей горячего, холодного водоснабжения и водоотведения (розлив горячего водоснабжения; стояки водоотведения, холодного и горячего водоснабжения)	1 062,6
ИТОГО:		1 062,6

В 2023 году ТСЖ «Лебедева 10» и предприятию МПЖРЭП Северодвинска (многоквартирный дом по адресу ул. Ломоносова, д. 89) предоставлена субсидия на софинансирование мероприятий по замене 9 лифтов с истекшим назначенным сроком службы в домах, собственники помещений в которых формируют фонды капремонта на специальных счетах.

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 05.05.2022 № 200-па «О проведении мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах» из местного бюджета в 2023 году перечислена субсидия в размере 540,0 тыс. руб. для ТСЖ «Лебедева 10» и 1 890,0 тыс. руб. для МПЖРЭП

Северодвинска (многоквартирный дом по адресу ул. Ломоносова, д. 89) на реализацию мероприятий по замене лифтового оборудования.

Субсидия из областного бюджета составила 7 290,0 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета в целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах на сумму 872,4 тыс. руб.

Сводная информация представлена в таблице:

Адрес	Вид работ	Сумма, тыс. руб.
ул. Озерная, д. 9, кв. 2	Капитальный ремонт печей в домах поселка Белое Озеро	547,6
ул. Северодвинская, д. 10, кв. 1		
ул. Дачная, д. 8, кв. 1		
ул. Северодвинская, д. 10, кв. 1	Капитальный ремонт кровли в поселке Белое Озеро	
ул. Советская, д. 43	Укрепление строительных конструкций	324,8
ИТОГО:		872,4

2.1.1.2. Реализация задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда».

В целях приведения жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья, произведен ремонт в муниципальных незаселенных жилых помещениях по 29 (из них 11 квартир и 18 комнат) адресам на сумму 5 182,3 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 241-па «Об определении порядка оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг» порядок расчетов за оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию помещений в многоквартирных домах определяется соглашениями, заключенными между Комитетом ЖКХ, ТиС и управляющими организациями. Сумма расходов составила 42 591,9 тыс. руб., в том числе:

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию жилых помещений, признанных непригодными для проживания, – 13 941,1 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию незаселенных жилых помещений – 15 187,1 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам, возникающим при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом,

над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья, – 581,7 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений – 6 441,2 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях, а также в многоквартирном доме № 25 по ул. Юбилейной – 6 440,8 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 на территории Северодвинска управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляли 37 управляющих организаций, из них: 6 муниципальных унитарных предприятий; 5 акционерных обществ (с участием 25 % МУП); 11 обществ с ограниченной ответственностью (с участием 25 % МУП); 15 обществ с ограниченной ответственностью.

В 2023 году произведена оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах, на сумму 16 737,9 тыс. руб., в том числе:

по теплоснабжению пустующих жилых муниципальных помещений – 13 103,4 тыс. руб. (6 566,12 Гкал);

по теплоснабжению пустующих нежилых муниципальных помещений – 3 634,5 тыс. руб. (1 920,51 Гкал).

2.1.2. Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей».

2.1.2.1. Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них».

В 2023 году организована эксплуатация 1 872 погонных метров муниципальных инженерных сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них на сумму 448,7 тыс. руб.

Выполнены работы по восстановлению благоустройства после разрытий на инженерных сетях на сумму 232,8 тыс. руб.

Перечень территорий, на которых были выполнены работы по восстановлению благоустройства, представлен в таблице:

№ п/п	Место выполнения работ
1	ул. Карла Маркса, д. 22
2	ул. Железнодорожная, д. 21А

Выполнены работы по устранению аварийной ситуации на бесхозных сетях фекальной канализации на сумму 708,8 тыс. руб., в том числе по устранению аварийной ситуации в районе кинотеатра «Россия» на сумму 533,7 тыс. руб.

Выполнены работы по устранению аварийной ситуации на напорном коллекторе сети фекальной канализации в районе дома № 116 по Архангельскому шоссе на сумму 1 798,5 тыс. руб.

Проведена чистка, дезинфекция и содержание 18 общественных колодцев для питьевой воды в селе Нёнокса, деревне Солза, поселке Белое Озеро на сумму 1 090,3 тыс. руб.

Организация освещения улиц на территории Северодвинска производится в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40.

В целях поддержания заданных режимов работы наружного освещения, обеспечения бесперебойности и надежности работы системы освещения улиц и кварталов на территории Северодвинска в 2023 году перед Администрацией Северодвинска стояли четыре основные задачи:

обеспечение реализации мер, направленных на улучшение ситуации в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения;

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту наружных сетей электроосвещения;

выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения;

устройство недостающих участков сетей наружного освещения.

В соответствии с заключенным договором на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению СМУП «Горсвет», а также по муниципальным контрактам по сетям наружного освещения, не переданным в хозяйственное ведение предприятиям, в течение отчетного года в соответствии с требованиями и нормами законодательства в сфере электроэнергетики осуществлялся комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, в том числе:

надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

профилактические испытания электрооборудования;

проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам;

техническое обслуживание исполнительных пунктов, пульта автоматизированной системы управления наружным освещением;

проведение осмотров воздушных и кабельных линий, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов;

проверка изоляции кабельных линий, осмотры пунктов электроснабжения, устройств телемеханического управления.

Проведены работы по замене кабельных и воздушных линий, периодической очистке оптической части светильников, замене электрических ламп, устранению повреждений электросетей.



Включение и отключение наружного освещения производилось в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

По предписаниям отдела ГИБДД и ОМВД России по городу Северодвинску проводилась проверка соответствия нормативам освещенности территорий города, устранялись замечания. Приведена в соответствие горизонтальная освещенность проезжей части дорог, внутривидовых территорий, пешеходных переходов. Показатель качества выполненных работ по содержанию объектов наружного освещения – процент горения светильников в вечернем режиме – составил более 97 % (процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников) при нормативном показателе 95 %.

В целях исполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении» в 2023 году была запланирована и реализована замена выработавших свой ресурс энергоемких светильников с натриевыми лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линий (далее – ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения; ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в Северодвинске.

Проведена замена существующих светильников на светодиодные по городским улицам и внутриквартальным территориям в количестве 121 штуки. Светильники с натриевыми лампами ДНаТ, мощностью 250 Вт каждая, заменены на светильники ДКУ светодиодные (TERES – 30 Вт, Виктория LED – 65 Вт, Волна LED – 200 Вт, FREGAT LED – 140 Вт, Виктория LED – 165 Вт, Виктория LED – 130 Вт):

ул. Мира – 16 шт. – в соответствии с производственным графиком;

ул. Комсомольская – 44 шт. – в соответствии с производственным графиком;

просп. Труда – 38 шт. – в соответствии с производственным графиком;

ул. Трухинова – 2 шт. – в соответствии с производственным графиком;

ул. Северная – 1 шт. – в соответствии с производственным графиком;

Приморский бульвар – 4 шт. – в соответствии с производственным графиком;

просп. Морской – 1 шт. – в соответствии с производственным графиком;

ул. Лесная – 1 шт. – в соответствии с производственным графиком;

просп. Ленина – 2 шт. – в соответствии с производственным графиком;

ул. Дзержинского – 1 шт. – в соответствии с производственным графиком;

ул. Окружная – 1 шт. – в соответствии с производственным графиком;

квартал № 61 (Сквер ветеранов) – 3 шт. – в соответствии с производственным графиком;

квартал № 77 – просп. Труда – ул. Первомайская – ул. Воронина – ул. Карла Маркса – 2 шт. – в соответствии с производственным графиком;

квартал № 88 – просп. Труда – ул. Ломоносова – ул. Орджоникидзе – ул. Карла Маркса – 5 шт. – в соответствии с производственным графиком.

Заменены воздушные линии электропередач общей протяженностью 6 791 пог. м на самонесущий изолированный провод (СИП) по следующим объектам: Архангельское шоссе; ул. Дзержинского; ул. Карла Маркса; ул. Ломоносова; просп. Ленина; просп. Морской; ул. Октябрьская; ул. Орджоникидзе; ул. Первомайская; ул. Плюснина; просп. Победы; ул. Свободы; ул. Торцева; просп. Труда; ул. Трухинова; ул. Юбилейная; ул. Южная; ул. Индустриальная; в квартале № 37; в дер. Нёнокса; в дер. Солза на внутриквартальных сетях.

В течение октября-ноября 2023 года осуществлялся контроль состояния работоспособности световых конструкций, смонтированных на опорах наружного освещения, проведены ремонтные работы.

Субсидия СМУП «Горсвет» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» составила 88 316,0 тыс. руб.

Выполнены работы по содержанию линии наружного освещения протяженностью 3,6 км – 29 светоточек в поселке Белое Озеро на сумму 326,5 тыс. руб.

Проведены работы по разработке проектной документации и капитальному ремонту линии наружного освещения (архитектурная подсветка) скульптурной композиции «Мир и Труд» на общую сумму 667,8 тыс. руб.

Выполнены работы по разработке проектной документации на устройство сети архитектурно-художественной подсветки площади Ломоносова, площади Егорова и путепровода по просп. Труда на сумму 177,6 тыс. руб.

Проведены работы по разработке проектной документации на устройство освещения пешеходного перехода на автомобильной дороге по Архангельскому шоссе в районе дома № 68 на сумму 280,0 тыс. руб. и работы по устройству освещения пешеходного перехода на сумму 1 344,3 тыс. руб.

Разработана проектная документация на сумму 350,0 тыс. руб. по подключению электроснабжения пяти автономных туалетных модулей, расположенных на следующих территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск»:

Аллея молодежи, в районе проспекта Труда, д. 27;

Приморский парк, в районе бульвара Строителей, д. 5;

Набережная Александра Зрячева, в районе Приморского бульвара, д. 12;

парковая зона, в районе улицы Лебедева, д. 16;

Сквер ветеранов, в районе проспекта Ленина, д. 14.

Выполнены работы по подключению электроснабжения четырех автономных туалетных модулей на общую сумму 789,3 тыс. руб.

Проведены работы по текущему ремонту муниципальных сетей наружного освещения в районе ул. Тургенева, д. 4, ул. Карла Маркса, д. 18Б, и просп. Труда, д. 43, расположенных в городе Северодвинске, не переданных в хозяйственное ведение СМУП «Горсвет», на общую сумму 267,0 тыс. руб.

Для украшения путепровода на просп. Труда и Приморского парка к новогодним и рождественским мероприятиям выполнены работы по поставке светодиодных изделий «Водопад» в количестве 20 шт., гирлянда белт-лайт 750 м, светодиодные лампы белт-лайт 1850 шт., объемные светодиодные буквы «Приморский парк» 2 комплекта, гирлянда клип-лайт профи 200 м на общую сумму 3 044,1 тыс. руб. На световое украшение Аллеи молодежи были направлены средства в размере 154,1 тыс. руб.

Выполнен комплекс работ по текущему ремонту светодиодных консолей «Герб Северодвинска» в количестве 22 шт. на общую сумму 599,3 тыс. руб. Выполнена архитектурно-художественная подсветка трех скамеек, установленных в Сквере ветеранов, на общую сумму 70,6 тыс. руб.

В 2023 году выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на общественной территории Приморский парк с предварительной разработкой проектно-сметной документации. Стоимость работ составила 2 267,9 тыс. руб.

Обеспечено содержание систем видеонаблюдения с передачей данных, расположенных в местах массового посещения людей: Аллея молодежи, Сквер ветеранов, зеленая зона на ул. Мира, на сумму 812,5 тыс. руб.

Стоимость работ по содержанию сети электроснабжения для освещения знака города и площади Победы составила 250,8 тыс. руб.

2.1.2.2. Реализация задачи 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей».

Выполнены работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Архангельской области «Северодвинск» на период до 2037 года на сумму 1 000,0 тыс. руб.

В соответствии с частью X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска ежегодно до 1 марта направляет в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области информацию для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа «Северодвинск».

2.1.3. Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог».

2.1.3.1. Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

На выполнение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, мостовых сооружений, тротуаров и автобусных остановок, в том числе разработку проектной документации, содержание территорий общего пользования вдоль автомобильных дорог, были использованы средства местного бюджета в размере 280 485,5 тыс. руб.

В 2023 году в рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог в объеме 30 712,04 кв. м. Сумма бюджетных расходов составила 61 331,9 тыс. руб.

Перечень отремонтированных в 2023 году участков автомобильных дорог представлен в таблице.

Объект	Участок автомобильной дороги
ул. Железнодорожная	от ул. Южной до ул. Республиканской
ул. Железнодорожная	от ул. Республиканской до ул. Южной
ул. Ломоносова (в районе дома 87)	территория в районе ЗАГС
ул. Георгия Седова	от ул. Плюснина до ул. Торцева
ул. Карла Маркса/просп. Морской/ Архангельское шоссе	круговая развязка
путепровод на просп. Труда	
путепровод по ул. Окружной	
перекресток просп. Победы и просп. Труда	
ул. Профсоюзная	в районе ул. Комсомольской
перекресток просп. Труда и ул. Карла Маркса	
Архангельское шоссе	(въезд к зданию Промышленных технологий)
просп. Ленина, д. 16	въезд
ул. Юбилейная, д. 39	въезд
ул. Ломоносова, д. 54	въезды к женской консультации
ул. Ломоносова, д. 56, 56А	въезд к магазину «Татьяна»

Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. Площадь – 9 091,77 кв. м, сумма расходов – 8 964,36 тыс. руб.

Организовано и обеспечено содержание территорий общего пользования, расположенных вдоль городских улиц, общей площадью 2 257 612,0 кв. м.

Выполнены работы по установке 42 урн и 4 скамеек.

В рамках работ по содержанию автомобильных дорог выполнены работы по очистке дренажных канав и водопропускных труб по Диагональному проезду в части вырубки кустарника и деревьев,

планировки территории в полосе отвода, разработки грунта, монтажа водопропускной трубы.

В 2023 году выполнялись работы по содержанию и ремонту 22 искусственных сооружений, расположенных в городе Северодвинске: автодорожные и пешеходные мосты, путепроводы на проспекте Труда и ул. Окружной, переходные мосты через инженерные коммуникации и дренажные канавы, водопропускная труба через ручей Столешный исток.

Обеспечено безаварийное содержание в осенне-зимний и весенне-летний период всех подходов и тротуаров мостов, путепровода, пешеходных переходов на общей площади 4 978 кв. м.

Расходы на содержание автомобильных дорог в селе Нёнокса, поселке Белое Озеро в 2023 году составили 1 359,2 тыс. руб.

Расходы на текущий ремонт автомобильных дорог и обочин в границах полосы отвода дорог в с. Нёнокса составили 271,7 тыс. руб.

Выполнен ремонт 29 автобусных остановок на сумму 17 095,0 тыс. руб. на ул. Ломоносова, просп. Труда, просп. Победы, ул. Юбилейной, б-ре Строителей, ул. Карла Маркса, ул. Трухинова, ул. Советской, ул. Южной.

Сумма средств местного бюджета, направленных в 2023 году на разработку проектной документации на ремонт тротуаров и автобусных остановок, составила 1 285,0 тыс. руб., из них:

на текущий ремонт тротуаров по ул. Георгия Седова, ул. Корабельной, ул. Гоголя – 500,0 тыс. руб.;

на текущий ремонт тротуара просп. Победы на участке от просп. Труда до ул. Звездной – 600,0 тыс. руб.;

на текущий ремонт остановочных пунктов, расположенных на Кудемском шоссе в районе СНТ «Двина-1» и деревни Таборы, – 185,0 тыс. руб.

В 2023 году выполнен ремонт тротуара площадью 1 135,5 кв. м по просп. Морскому в районе домов № 17, 25, 40 на сумму 4 730,4 тыс. руб.

Осуществлен строительный контроль за ремонтом автомобильных дорог, сумма расходов составила 1 098,0 тыс. руб.

Выполнены работы по разработке проектной документации на текущий ремонт автомобильных дорог на общую сумму 720,0 тыс. руб.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в объеме 61 213,24 кв. м, протяженностью 6,99 км, на сумму 277 516,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 188 909,5 тыс. руб.;

местного бюджета – 88 606,5 тыс. руб.

В рамках ремонта автодорог выполнен ремонт тротуаров на ул. Гагарина, ул. Лесной и ул. Комсомольской общей площадью 16 801,29 кв. м.

Перечень отремонтированных в 2023 году участков автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

№ п/п	Участок автомобильной дороги	Площадь, кв. м
1	ул. Гагарина от ул. Первомайской до ул. Ломоносова	12 210,90
2	ул. Лесная от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина	18 749,10
3	ул. Комсомольская от ул. Железнодорожной до просп. Ленина	11 849,94
4	ул. Свободы от ул. Корабельной до ул. Мира	1 723,00
5	Солзенское шоссе от просп. Морского (ГПП) до Кудемской УЖД	16 680,30
ИТОГО		61 213,24

Для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ в местном бюджете была предусмотрена субсидия в размере 2 360,8 тыс. руб.

Субсидия предоставлена в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 05.03.2022 № 80-па (в редакции от 22.03.2023 № 125-па), и по результатам проведенного конкурса среди СНТ, расположенных на территории Северодвинска.

Выполнены работы по ремонту подъездных дорог к территориям:

СНТ «Строитель» – отремонтирован участок подъездной дороги протяженностью 300 метров из подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 978,1 тыс. руб.;

СНТ «Надежда» – выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на подъездные дороги № 1 протяженностью 52 метра и № 2 протяженностью 133 метров. Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 580,6 тыс. руб.;

СНТ «Онега» – отремонтирован участок подъездной дороги протяженностью 218 метров из подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня. Сумма возмещения затрат из местного бюджета составила 802,1 тыс. руб.

В рамках обеспечения транспортной безопасности выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию 28 информационных знаков. В 2023 году было установлено 6 новых информационных знаков на мосту через Никольское устье.

2.1.3.2. Реализация задачи 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на реализацию мероприятий, связанных с повышением безопасности дорожного движения, было направлено 65 803,0 тыс. руб. (в 2022 – 53 590,1 тыс. руб.), в том числе:

средства областного бюджета – 9 593,6 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 56 209,4 тыс. руб.

По направлению «Безопасность дорожного движения» были выполнены работы по содержанию 7 005 дорожных знаков и 90 искусственных неровностей, 66 светофорных объектов. Проведены работы по содержанию, ремонту, восстановлению средств регулирования дорожного движения на городских и пригородных автомобильных дорогах местного значения на сумму 11 150,6 тыс. руб.

Сумма расходов на обустройство и ремонт технических средств регулирования дорожного движения в 2023 году составила 5 172,0 тыс. руб., в том числе:

устройство пешеходного перехода и искусственных дорожных неровностей в районе дома № 1А по ул. Лебедева, домов № 11 и 21 по ул. Чеснокова, в районе дома № 58 по ул. Советской на сумму 897,1 тыс. руб., из них 600,0 тыс. руб. выделены из резервного фонда Правительства Архангельской области;

установка и подключение дополнительных секций для транспортных светофоров на сумму 1 193,2 тыс. руб.;

выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в районе дома № 81 по Архангельскому шоссе на сумму 250,0 тыс. руб.;

устройство искусственных дорожных неровностей в районе перекрестка улицы Торцева и улицы Профсоюзной на сумму 268,8 тыс. руб.;

модернизация светофорного объекта на перекрестке ул. Георгия Седова и ул. Ломоносова путем установки 2 пешеходных светофоров на сумму 570,1 тыс. руб.;

устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильной дороге по улице Юбилейной и замена питающего кабеля светофорного объекта в районе проспекта Труда, д. 12, и пешеходного светофора в районе пересечения Архангельского шоссе и улицы Подводников на сумму 590,0 тыс. руб.;

выполнены работы по установке, восстановлению и замене дорожных знаков и элементов искусственных дорожных неровностей на сумму 1 402,8 тыс. руб.

Выполнены работы по капитальному ремонту светофорных объектов путем их установки в районе домов № 1Б, 13, 60, и 91 по проспекту Морскому, а также по ул. Ломоносова в районе д. 99 на общую сумму 11 128,3 тыс. руб.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки площадью 40 227,6 кв. м на сумму 38 146,1 тыс. руб.

Выполнены работы по корректировке проекта организации дорожного движения на автомобильной дороге Кородское шоссе. Стоимость работ составила 156,0 тыс. руб.

В отчетном периоде была продолжена работа по распространению социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них законопослушного поведения на дорогах. Выполнены работы по печати тематических листовок в количестве 12 000 штук на сумму 50,0 тыс. руб.

В 2024 году мероприятия, направленные на снижение аварийности, повышение эффективности организации дорожного движения, создание благоприятных условий для пешеходного движения, будут продолжены.

#### 2.1.4. Подпрограмма «Благоустройство территории».

2.1.4.1. Реализация задачи 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния».

Главная цель благоустройства – создание комфортных и безопасных условий для повседневной жизни и отдыха граждан.

Для достижения этой цели все большее значение приобретают внешнее благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых территорий массового посещения.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения людей на общую сумму 19 776,7 тыс. руб., в том числе:

к празднованию 85-летия города Северодвинска проведены мероприятия по украшению города праздничными транспарантами на опорах наружного освещения по ул. Юбилейной, ул. Советской, просп. Ленина, просп. Труда и Архангельскому шоссе на общую сумму 1 834,1 тыс. руб.;

выполнен ремонт тротуаров (пешеходных дорожек) в районе мемориала «Ратному подвигу северодвинцев» (Вечный огонь) в объеме 1 678 кв. м на сумму 4 010,5 тыс. руб.;

для безопасного отдыха граждан выполнены работы по текущему ремонту бетонных и железобетонных конструкций лестничных спусков в Приморском парке на сумму 1 932,8 тыс. руб.

Подготовлены новые технические паспорта на объекты массового посещения людей, которые были обеспечены содержанием в 2023 году:

Наименование объекта	Количество
Набережная Александра Зрячева	44 218 кв. м
Сквер у часовни А. Невского	22 503,7 кв. м
Аллея молодежи	28 820,1 кв. м
Приморский парк	24 260,0 кв. м
Сквер ветеранов	24 802 кв. м



В отчетном периоде выполнены работы по разработке проектной документации на благоустройство территорий общего пользования в части устройства гостевой стоянки в районе дома № 13 по ул. Кирилкина и в районе дома № 51 по просп. Победы на сумму 550,0 тыс. руб.

В Северодвинске на территориях общего пользования по наказам избирателей выполнены мероприятия по устройству детских игровых и спортивных площадок с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм путем их приобретения, доставки и установки на общую сумму 509,0 тыс. руб. по адресам: ул. Карла Маркса, д. 63А; просп. Морской, д. 7.

Выполнены работы по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования (наружный газопровод от газораспределительной установки до горелки Вечного огня) памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» на сумму 137,7 тыс. руб. Расходы на газоснабжение горелки Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» составили 1 784,0 тыс. руб.

В 2023 году обеспечено содержание общественного туалета, расположенного по адресу: г. Северодвинск, просп. Ленина, д. 14А (включая замену сантехники), на сумму 434,0 тыс. руб.

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными туалетными кабинами. Расходы местного бюджета на установку мобильных туалетных кабин составили 486,9 тыс. руб.

В 2023 году СМУП «Спецавтохозяйство» была предоставлена субсидия в сумме 1 568,1 тыс. руб. на эксплуатацию автономных санитарно-гигиенических комплексов.

Организованы и выполнены работы по содержанию территорий общего пользования, не включенных в придомовые территории, на общую сумму 9 886,2 тыс. руб., в том числе:

выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту детского и спортивного оборудования, расположенного на территориях общего пользования, на сумму 1 472,2 тыс. руб.

В 2023 году в поселке Нёнокса была произведена ликвидация борщевика Сосновского на сумму 97,3 тыс. руб.

Выполнены работы по сносу самовольно установленных некапитальных объектов (гаражей) в количестве 34 штук на сумму 1 242,2 тыс. руб.

В 2023 году выполнены работы по сбору павших животных и утилизации трупов животных на сумму 372,3 тыс. руб. Выполнение данных мероприятий является необходимым условием для предупреждения и ликвидации болезней других животных, а также защиты населения от негативных явлений, связанных с падежом животных.

Во исполнение постановления Администрации Северодвинска от 18.04.2023 № 214-па «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска по окончании зимнего периода в 2023 году» организована и выполнена очистка территорий

газонов, тротуаров, площадей, автобусных остановок, внутриквартальных территорий после весеннего снеготаяния.

2.1.4.2. Реализация задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий».

В отчетном году Администрация Северодвинска принимала участие в благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Юбилейная, д. 39, соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск», осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений. Размер финансирования муниципальной доли составил 20,6 тыс. руб.

Стабильной остается ситуация по приведению в нормативное состояние внутривортовых проездов и тротуаров на внутриквартальных проездах. Сумма расходов на проведение данных работ составила 66 362,9 тыс. руб.

В 2023 году выполнен ремонт внутриквартальных проездов на 43 объектах общей площадью 27 065,53 кв. м и выполнен ремонт тротуаров на внутриквартальной территории общей площадью 380 кв. м.

Хорошей традицией стало проведение в Северодвинске профессионального конкурса среди работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

С целью стимулирования работников на достижение высоких трудовых показателей организован и проведен конкурс «Лучший по профессии». Семидесяти пяти работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности, денежные премии.

В День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечен труд 43 человек, им вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Администрации Северодвинска. Общая сумма расходов составила 256,5 тыс. руб.

В 2023 году в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» выполнены:

комплексное благоустройство 3 общественных территорий: территория улицы Ломоносова на участке от проспекта Ленина до проспекта Труда, сквер, ограниченный территориями домов № 104 и № 110 по улице Ломоносова, улицей Ломоносова и улицей Арктической, сквер, ограниченный территориями домов № 56, 58, 62, 64 по улице Ломоносова;

благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 39 по улице Юбилейной;

разработка проектной документации, проведение экспертиз достоверности сметной стоимости объектов.

Расходы по данному направлению составили 72 802,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 25 165,5 тыс. руб.;

областной бюджет – 2 603,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 45 033,5 тыс. руб., в том числе средства заинтересованных лиц (граждан) – 384,8 тыс. руб.

Администрацией Северодвинска проделана большая работа по проведению процедуры открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в том числе:

организованы общественные обсуждения предлагаемых схем благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную адресную программу;

проведены заседания общественной комиссии, представителей Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, некоммерческих организаций, предпринимателей;

организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, в форме интернет-голосования с использованием единой федеральной платформы <https://za.gorodsreda.ru>.

По результатам голосования такой территорией в Северодвинске стала территория улицы Ломоносова на участке от проспекта Труда до проспекта Морского.

В 2023 году был заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 500,0 тыс. руб. на проведение необходимых мероприятий по подготовке документов для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, включая подготовку социально-экономической модели. Объектом разработки стала территория муниципального автономного учреждения «Парк культуры и отдыха».

2.1.5. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска».

2.1.5.1. Реализация задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда».

В 2023 году в рамках субсидирования СМУП «Белое озеро» осуществляло текущее содержание и ремонт узкоколейной железной дороги протяженностью 35,41 км на сумму 7 337,5 тыс. руб.

Проведены работы по капитальному ремонту 0,47 км узкоколейной железной дороги «улица Водогон – поселок Белое Озеро» на сумму 1 499,8 тыс. руб.

Дежурным поездом узкоколейной железной дороги (далее – УЖД), которая обеспечивает транспортную связь поселка Белое Озеро с Северодвинском, выполнено 309 рейсов, в том числе:

261 – плановые;

23 – экстренные;

25 – коммерческие.

Перевезено 15 297 пассажиров.

Учитывая необходимость осуществления перевозок по УЖД и социальную составляющую, из местного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом

по узкоколейной железной дороге поселка Белое Озеро, на сумму 7 772,4 тыс. руб.

Организовано содержание железнодорожного переезда на просп. Морском (7 км перегона Северодвинск – Нёнокса) и переезда, расположенного на ул. Окружной, на общую сумму 2 878,5 тыс. руб.

2.1.5.2. Реализация задачи 2 «Обеспечение транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах».

В 2023 году перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном внутримunicipальном сообщении выполняли перевозчики, определенные по результатам открытых конкурсов:

ООО «Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок»;

ООО «Северодвинское автотранспортное предприятие».

За 2023 год на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам было перевезено около 6,8 млн пассажиров.

Перевозки осуществлялись по 21 маршруту.

Стоимость выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в 2023 году составила 41 724,7 тыс. руб.

2.1.6. Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в рамках реализации мероприятия 1.01 «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций».

Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве» не реализовано по причине отсутствия в 2023 году чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Реализация мероприятия 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве».

На проведение судебной экспертизы выполненных работ по очистке от поросли и мелкоколесья автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Северодвинск» в границах полосы отвода в рамках дела № А05-694/2023, рассматриваемого в Арбитражном суде Архангельской области по иску ИП Борисова В.В., и на оплату исполнительных листов были направлены средства в размере 125,4 тыс. руб.

Изготовлены печатные материалы для освещения рейтингового голосования на сумму 331,3 тыс. руб. Данные средства были выделены из областного бюджета.

Реализация мероприятия 1.04 «Приобретение бланочной продукции».

В рамках мероприятия приобретена бланочная продукция на сумму 33,0 тыс. руб.:

бланки карт маршрута регулярных перевозок со специальной защитой от подделки в количестве 500 шт.

Реализация мероприятия 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС».

Большое внимание в отчетном году уделялось оснащению муниципальных предприятий новой техникой и оборудованием. За счет средств местного бюджета на общую сумму 9 084,4 тыс. руб. были приобретены:

илососная машина для СМУП ЖКХ «ГОРВИК»;

деревообрабатывающий станок для СМУП «Управляющая организация «Созидание»;

компьютерная техника для МПЖРЭП.

Предприятия жилищно-коммунального комплекса работают в круглосуточном режиме. Приобретение нового оборудования и техники повысит уровень обслуживания населения, оперативность выполнения поставленных задач, качество выполняемых работ.

### 3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, утвержденного в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), осуществлялось при взаимодействии ответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС и соисполнителей Программы – муниципального казенного учреждения «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска», Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Администрации Северодвинска в лице муниципального казенного учреждения «Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска» (далее – соисполнители).

Соисполнители письмами от 29.11.2023 № 11-03-19/8994, от 27.11.2023 № 07-01-61/1070, от 29.05.2023 № 07-01-61/458, от 19.06.2023 № 07-01-61/520, от 01.06.2023 № 07-01-61/474, от 24.10.2023 № 07-01-61/927, от 11.07.2023 № 11-07-29/5767 информировали Комитет ЖКХ, ТиС об изменении значения показателей исполняемых мероприятий (К11203, К13105) и объемов финансирования с указанием причин.

Структурные подразделения ответственного исполнителя: отдел жилищного хозяйства, отдел коммунального хозяйства, отдел энергетики, транспорта и связи – на протяжении всего отчетного периода формировали пакеты документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», необходимые для заключения муниципальных контрактов, проводили расчет плановых и фактических показателей, готовили предложения по корректировке ассигнований и внесению изменений в Программу.

Комитет ЖКХ, ТиС проводил анализ и формировал предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывал и представлял в установленном порядке потребность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, готовил и представлял в органы Администрации Северодвинска (Финансовое управление, Управление экономики) отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основе договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий, подрядчиками (независимо от организационно-правовой формы) на конкурсной основе в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все необходимые условия взаимодействия с подрядчиками, в том числе в случае срыва сроков, недобросовестного исполнения и т.п., учтены в контрактах.

Уточнялись объемы финансирования и перечень мероприятий для реализации Программы – использование средств экономии, появившейся в результате проведения конкурентных процедур, выделение межбюджетных трансфертов и дополнительных ассигнований на непредвиденные работы, возникающие в течение года, которые невозможно было учесть при планировании бюджета Комитета ЖКХ, ТиС.

В целях повышения эффективности реализации Программы по итогам первого полугодия был проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству. С учетом меняющихся внешних и внутренних рисков регулярно осуществлялся сбор, анализ и оценка следующих данных:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;
- информации о достижении запланированных показателей Программы;
- отчетов участников программы о реализации Программы;
- отчетов ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета;
- других источников.

Мониторинг реализации Программы осуществлялся в течение всего периода ее реализации в 2023 году. Осуществлялась оценка выполнения

участниками Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, изменения в указанный план вносились 29.06.2023 и 26.09.2023.

Итоги выполнения плана:

степень выполнения плана – 97,87 %: всего предусмотрено планом 28 мероприятий (в том числе 4 административных) и 66 контрольных событий;

выполнено в срок 28 мероприятий (в том числе 4 административных) и 64 контрольных события;

не выполнено 2 контрольных события.

Степень выполнения плана реализации Программы за 2023 год признана высокой.

### 3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

Таблица 9

№ п/п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу	Дата утверждения нормативного правового акта	Номер нормативного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации Северодвинска	14.06.2023	№ 302-па	Утверждение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий новой муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
2	Постановление Администрации Северодвинска	21.09.2023	№ 413-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования

				«Северодвинск»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36; от 20.04.2023 № 47, от 22.06.2023 № 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
3	Постановление Администрации Северодвинска	30.11.2023	№ 500-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
4	Постановление Администрации Северодвинска	01.02.2024	№ 48-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска



				«О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
5	Постановление Администрации Северодвинска	14.03.2024	№ 113-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»; приведение финансовых показателей муниципальной программы на основании сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2023 и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па

### 3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Комитет ЖКХ, ТиС продолжит принимать меры по координации взаимодействия всех участников Программы при разработке проекта внесения изменений в Программу и подготовки отчетности по ее реализации.

В пределах своей компетенции Комитет ЖКХ, ТиС продолжит разрабатывать муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводить анализ и формировать предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывать и представлять в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, проводить актуализацию мероприятий Программы и сроков их реализации, а также готовить информацию о планировании, ходе и результатах реализации Программы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с объемом, предусмотренным Программой, Комитет ЖКХ, ТиС будет уточнять объемы финансирования за счет средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

#### 4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

Таблица 10

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <5>	Меры по преодолению негативных последствий риска
<b>Внешний риск</b>			
Правовой риск: изменение федерального и регионального законодательства, исполнение решений контролирующих органов	Высокая вероятность наступления и значительное влияние на достижение цели Программы	1	В течение 2023 года не было
Ресурсный: отсутствие положительных решений общих собраний собственников жилья по вопросу проведения капитального ремонта	Низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели Программы	4	В течение 2023 года не было
<b>Внутренний риск</b>			
Организационный: несоблюдение сроков реализации мероприятий муниципальной программы	По 45 муниципальным контрактам общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 3 170 дней (от 1 до 696 дней)	2	<p>В местный бюджет подрядными организациями перечислено 1 282,6 тыс. руб. предъявленных штрафов и пеней, в том числе:</p> <p>благоустройство общественной территории в квартале № 37 (696 дней просрочки), штраф составил 17,8 тыс. руб.;</p> <p>подготовка проектной документации в целях благоустройства трех участков территории общего пользования, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске (383 дня просрочки), штраф составил 166,5 тыс. руб.;</p> <p>текущий ремонт остановочных пунктов (автобусных остановок), расположенных на автомобильных дорогах в городе Северодвинске (170 дней просрочки), штраф</p>

		составил 702,2 тыс. руб.;
		разработка проектной документации на текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Двинской на участке от ул. Транспортной до Архангельского шоссе (119 дней просрочки), штраф составил 6,7 тыс. руб.;
		благоустройство парковой зоны просп. Победы и ул. Лебедева (68 дней просрочки), штраф составил 127,8 тыс. руб.

<5> – группы рисков:

«1» – высокая вероятность наступления и значительное влияние на достижение цели Программы;

«2» – низкая вероятность наступления и незначительное влияние на достижение цели Программы;

«3» – высокая вероятность наступления, но незначительное влияние на достижение цели Программы;

«4» – низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели Программы.

#### 5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 11

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,949
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	1,130
3	Показатель качества планирования Программы	0,977
4	Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5	Критерий эффективности реализации Программы	0,996
6	Оценка эффективности реализации Программы	Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде

Приложение 1  
к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 24.04.2024 № 101-р/а

Сведения

о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год

Код целевой статьи расходов	Аналитический код								Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2023 году					Условие расчета индекса
	Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	7	8	План				Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ЦП000000000	К	0	0	0	0	0	0	«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	тыс. рублей	1 254 886,7	1 193 674,5	0,951					
	К	0	0	0	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	25 165,5	25 165,5	1,000					
	К	0	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	209 000,0	208 727,7	0,999					
	К	0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 020 721,2	959 781,3	0,940					
	К	0	0	0	0	0		Программная часть	тыс. рублей	1 161 528,3	1 102 196,7	0,949					

К 1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 886,7	1 193 674,5	0,951		
К 1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 165,5	25 165,5	1,000		
К 1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 000,0	208 727,7	0,999		
К 1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 721,2	959 781,3	0,940		
К 1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,420	42,420	1,000	1	
К 1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,940	33,950	1,000	1	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных данных
К 1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,900	99,900	1,000	1	



	К	1	1	1	0	0	0	Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда»	процентов	29,270	29,270	1,000	1
								Мероприятие 1.01 «Обеспечение технически исправного состояния и сохранности жилищного фонда для безопасного проживания граждан»	тыс. рублей	15 263,2	15 012,3	0,984	108,7 тыс. руб. (стоимость принятых работ по капитальному ремонту печей, кровель в жилых домах поселка Белое Озеро); 142,2 тыс. руб. (снижение первоначальной цены контракта на укрепление строительных конструкций МКД при заключении муниципального контракта с единственным поставщиком)
	К	1	1	1	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	15 263,2	15 012,3	0,984	
	К	1	1	1	0	1		Показатель 1 «Количество обследованных многоквартирных домов»	единиц	6,000	6,000	1,000	1
	К	1	1	1	0	1		Показатель 2 «Количество многоквартирных домов, жилых домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества»	единиц	3,000	3,000	1,000	1
	К	1	1	1	0	1		Показатель 3 «Количество снесенных домов»	единиц	19,000	19,000	1,000	1
	К	1	1	1	0	1		Показатель 4 «Количество разработанных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства»	единиц	13,000	13,000	1,000	1
	К	1	1	1	0	1		Показатель 5 «Количество многоквартирных домов, в которых	единиц	1,000	1,000	1,000	1

									выполнены работы по укреплению строительных конструкций»										
	К	1	1	1	0	1			Показатель 7 «Количество дней охраны объекта»	дней, не более	365,000	365,000	1,000	1,000					4
	К	1	1	1	0	1			Показатель 8 «Количество охраняемых объектов»	единиц	1,000	1,000	1,000	1,000					1
	К	1	1	1	0	2			Мероприятие 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»	тыс. рублей	52 473,3	52 463,3	1,000	1,000					1
	К	1	1	1	0	2			Областной бюджет	тыс. рублей	7 290,0	7 290,0	1,000	1,000					
	К	1	1	1	0	2			Местный бюджет	тыс. рублей	45 183,3	45 173,3	1,000	1,000					
	К	1	1	1	0	2			Показатель 1 «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании решений общих собраний собственников помещений»	единиц	2,000	2,000	1,000	1,000					1
	К	1	1	1	0	2			Показатель 2 «Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности»	тысяч кв. м	301,420	298,880	1,008	1,008					2
	К	1	1	1	0	2			Показатель 3 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт»	единиц	19,000	19,000	1,000	1,000					1
	К	1	1	2	0	0			Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»	тыс. рублей	66 139,7	64 512,1	0,975	0,975					
	К	1	1	2	0	0	3		Местный бюджет	тыс. рублей	66 139,7	64 512,1	0,975	0,975					
	К	1	1	2	0	0			Показатель 1 «Доля отремонтированных жилых	процентов	39,730	39,730	1,000	1,000					1



						помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта»				процентов	64,860	64,860	1,000		1
						Показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами»				тыс. рублей	5 531,5	5 182,3	0,937	Остаток средств после оплаты муниципальных контрактов за фактически выполненные подрядчиком работы	
						Мероприятие 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных жилых помещений»				тыс. рублей	5 531,5	5 182,3	0,937		
						Местный бюджет		3	1	3	единиц	29,000	29,000	1,000	1
						Показатель 1 «Количество муниципальных незаселенных жилых помещений, в которых выполнен ремонт»				тыс. рублей	42 908,0	42 591,9	0,993	Оплата услуг управляющих организаций выполнена в полном объеме согласно выставленным счетам	
						Мероприятие 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами»				тыс. рублей	42 908,0	42 591,9	0,993		
						Местный бюджет		3	2	3	единиц	20,000	20,000	1,000	1
						Показатель 1 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию незаселенных жилых помещений»				тыс. рублей	15,000	15,000	1,000		
						Показатель 2 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений»				единиц	15,000	15,000	1,000		1

	К	1	1	2	0	2		Показатель 3 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по жилым помещениям, признанным непригодными для проживания»	едниц	11,000	11,000	1,000	1	
	К	1	1	2	0	2		Показатель 4 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию дежурно-вахтовой службы»	едниц	3,000	3,000	1,000	1	
	К	1	1	2	0	2		Показатель 5 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы, возникающие при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей»	едниц	7,000	7,000	1,000	1	
	К	1	1	2	0	3		Мероприятие 2.03 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах»	тыс. рублей	17 700,2	16 737,9	0,946		Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций выполнена в полном объеме согласно выставленным счетам
	К	1	1	2	0	3		Местный бюджет	тыс. рублей	17 700,2	16 737,9	0,946		
	К	1	1	2	0	3		Показатель 1 «Объем оплаченного коммунального ресурса - тепловая энергия по теплоснабжению пустующих жилых муниципальных помещений»	Гкал	6 704,400	6 566,120	0,979	1	Данные согласно выставленным счетам
	К	1	1	2	0	3		Показатель 2 «Объем оплаченного коммунального ресурса - тепловая энергия по теплоснабжению пустующих нежилых муниципальных помещений»	Гкал	2 700,000	1 920,510	0,711	1	Данные согласно выставленным счетам
ЦП00000000	К	1	2	0	0	0		Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных	тыс. рублей	111 752,6	104 996,9	0,940		



																	АХП приняты технические решения, которые труднореализуемы в зимний период						
	К	1	2	1	0	3											тыс. рублей	106 374,2	99 717,8	0,937			
	К	1	2	1	0	3											м, не менее	525,000	525,000	1,000			3
	К	1	2	1	0	3											км, не менее	301,450	299,810	0,995			3
	К	1	2	1	0	3											км, не менее	3,600	3,600	1,000			3
	К	1	2	1	0	3												20,000	20,000	1,000			1
	К	1	2	1	0	3												22,000	22,000	1,000			1
	К	1	2	1	0	3												5,000	5,000	1,000			1
	К	1	2	1	0	3												12,000	12,000	1,000			1
	К	1	2	1	0	3											м	121,000	121,000	1,000			1

Местный бюджет  
Показатель 1 «Протяженность сетей электроснабжения»  
Показатель 2 «Протяженность кабельных и воздушных линий сетей наружного освещения»  
Показатель 3 «Протяженность воздушных линий сетей наружного освещения п. Белое Озеро, обеспеченных содержанием»  
Показатель 4 «Количество приобретенных светодиодных конструкций для украшения города к праздничным мероприятиям»  
Показатель 5 «Количество отремонтированных светодиодных конструкций для украшения города к праздничным мероприятиям»  
Показатель 7 «Количество комплектов проектной документации»  
Показатель 8 «Количество установленных видеокамер в местах массового посещения людей»  
Показатель 9 «Протяженность муниципальных сетей электроснабжения и наружного освещения, на которых выполнен капитальный ремонт»

В связи с реконструкцией кв. 102 000 СЗ «Аквилон Северодвинск» в конце года из хозяйственного СУУП «Горсвет» были изъяты линии сетей наружного освещения

	К 1 2 1 0 3								Показатель 10 «Количество комплектов проектной документации на выполнение капитального ремонта»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
	К 1 2 1 0 3								Показатель 11 «Длина приобретенных и установленных светодиодных гирлянд (конструкций)»	м	750,000	750,000	1,000		1
	К 1 2 2 0 0								Задача 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей»	тыс. рублей	1 000,0	1 000,0	1,000		
	К 1 2 2 0 0	3							Местный бюджет	тыс. рублей	1 000,0	1 000,0	1,000		
	К 1 2 2 0 0								Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ»	единиц	38,000	38,000	1,000		1
	К 1 2 2 0 0								Показатель 2 «Доля электрифицированных садоводческих некоммерческих товариществ»	процентов	94,740	94,740	1,000		1
	К 1 2 2 0 2								Мероприятие 2.02 «Разработка, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»	тыс. рублей	1 000,0	1 000,0	1,000		
	К 1 2 2 0 2	3							Местный бюджет	тыс. рублей	1 000,0	1 000,0	1,000		
	К 1 2 2 0 2								Показатель 1 «Количество разработанных документов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
	К 1 2 2 0 3								Административное мероприятие 2.03 «Предоставление актуализированной информации для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа «Северодвинск»	да/нет	да	да	-		
	К 1 2 2 0 3								Показатель 1 «Количество отправленных отчетов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
ЦП100000000	К 1 3 0 0 0								Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»	тыс. рублей	666 336,7	626 790,9	0,941		
	К 1 3 0 0 0	2							Областной бюджет	тыс. рублей	198 503,1	198 503,1	1,000		
	К 1 3 0 0 0	3							Местный бюджет	тыс. рублей	467 833,6	428 287,8	0,915		

	К	1	3	1	0	0	0	0	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	тыс. рублей	597 491,7	560 987,9	0,939		
	К	1	3	1	0	0	0	0	Областной бюджет	тыс. рублей	188 909,5	188 909,5	1,000		
	К	1	3	1	0	0	0	0	Местный бюджет	тыс. рублей	408 582,2	372 078,4	0,911		
	К	1	3	1	0	0	0	0	Показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне»	км	184,030	184,030	1,000	1	
	К	1	3	1	0	0	0	0	Показатель 2 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией»	процентов	100,000	100,000	1,000	1	
	К	1	3	1	0	0	0	0	Показатель 3 «Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией»	процентов	100,000	100,000	1,000	1	
	К	1	3	1	0	0	0	0	Показатель 4 «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»	процентов	59,100	59,100	1,000	1	
	К	1	3	1	0	0	0	0	Показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске»	процентов	7,780	7,830	1,006	1	Увеличение связано с увеличением площади отремонтированных тротуаров
	К	1	3	1	0	1	0	0	Мероприятие 1.01 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, мостовых сооружений, тротуаров и автобусных остановок, в том числе разработка проектной документации»	тыс. рублей	306 669,1	280 485,5	0,915		Уменьшение стоимости контрактов по итогам выполненных работ
	К	1	3	1	0	1	0	1	Местный бюджет	тыс. рублей	306 669,1	280 485,5	0,915		
	К	1	3	1	0	1	0	1	Показатель 1 «Площадь дорог, на которых выполнены работы по устранению деформаций и	кв. м	9 091,770	9 091,770	1,000	1	

											повреждений дорожного покрытия»												
К	1	3	1	0	1				Показатель 2 «Площадь восстановленных верхних слоев асфальтобетонных покрытий»	кв. м	28 204,600	30 712,040	1,089	Фактически выполненные работы в соответствии с исполнительной документацией	1								
К	1	3	1	0	1				Показатель 3 «Площадь дорог в селе Ненокса, обеспеченных содержанием»	кв. м, не менее	98 330,000	98 330,000	1,000		3								
К	1	3	1	0	1				Показатель 4 «Площадь дорог в поселке Белое Озеро, обеспеченных содержанием»	кв. м, не менее	19 250,000	19 250,000	1,000		3								
К	1	3	1	0	1				Показатель 5 «Количество мостов, обеспеченных содержанием»	единиц, не менее	22,000	22,000	1,000		3								
К	1	3	1	0	1				Показатель 7 «Площадь тротуаров мостов, путепровода, обеспеченных содержанием»	кв. м	4 978,000	4 978,000	1,000		1								
К	1	3	1	0	1				Показатель 8 «Протяженность дренажных канав»	м	50,000	50,000	1,000		1								
К	1	3	1	0	1				Показатель 10 «Площадь территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных содержанием»	кв. м, не менее	2 176 107,300	2 257 612,000	1,000	Добавились ТОП вдоль дорог по ул. Крымской и ул. Северо-западной	3								
К	1	3	1	0	1				Показатель 11 «Площадь территорий общего пользования с. Ненокса»	кв. м, не менее	526,000	526,000	1,000		3								
К	1	3	1	0	1				Показатель 12 «Количество установленных урн, скамеек»	единиц	45,000	46,000	1,022	Фактически сложившийся показатель	1								
К	1	3	1	0	1				Показатель 13 «Площадь тротуаров, автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт»	кв. м	16 461,920	17 936,790	1,090	Фактически выполненные работы в соответствии с исполнительной документацией	1								
К	1	3	1	0	1				Показатель 16 «Протяженность отремонтированного участка автодороги»	км	0,110	0,110	1,000		1								
К	1	3	1	0	1				Показатель 17 «Количество комплектов проектной документации на ремонт дорог, тротуаров и остановочных пунктов»	единиц	6,000	5,000	0,833	Подрядчик не выполнил в срок работы по подготовке проектной документации на текущий ремонт автомобильной дороги по	1								

											четной стороне ул. Кириллина от ул. Юбилейной до просп. Победы в г. Северодвинске, финансирование переносится на 2024 год													
											Уменьшение стоимости контрактов по итогам выполненных работ	0,964	277 516,0	287 836,2	тыс. рублей	Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	2	2	0	3 1 0				
												1,000	188 909,5	188 909,5	тыс. рублей	Областной бюджет	2	2	0	3 1 0				
												0,896	88 606,5	98 926,7	тыс. рублей	Местный бюджет	3	2	0	3 1 0				
												1,000	6,990	6,990	км	Показатель 1 «Протяженность отремонтированного участка автодороги»	2	2	0	3 1 0				1
												1,154	157,000	136,000	штук	Показатель 2 «Количество отремонтированных колодезев»	2	2	0	3 1 0				
																Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»	3	3	0	3 1 0				
												1,000	2 360,8	2 360,8	тыс. рублей	Местный бюджет	3	3	0	3 1 0				
																Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ»	3	3	0	3 1 0				
												1,000	3,000	3,000	единиц			3	3 1 0					1



								Мероприятие 1.05 «Разработка, утверждение плана, паспорта транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализации в части проведения проектно-исследовательских работ, изготовления, установки и обслуживания информационных знаков»	тыс. рублей	625,6	625,6	1,000			
								Местный бюджет	тыс. рублей	625,6	625,6	1,000			
								Показатель 4 «Количество информационных знаков обеспечения транспортной безопасности, обеспеченных содержанием и техническим обслуживанием»	единиц	28,000	28,000	1,000		1	
								Показатель 5 «Количество разработанных и утвержденных паспортов»	единиц	0,000	1,000	-	Показатель изменился без затрат бюджетных средств (паспорт разработан силами ОГЗ)	1	
								Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»	тыс. рублей	68 845,0	65 803,0	0,956			
								Областной бюджет	тыс. рублей	9 593,6	9 593,6	1,000			
								Местный бюджет	тыс. рублей	59 251,4	56 209,4	0,949			
								Показатель 1 «Количество учетных ДТП»	единиц	95,000	107,000	0,888	Фактически сложившийся показатель по данным ГИБДД	2	
								Показатель 2 «Гязесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процентов	5,300	6,000	0,883	Фактически сложившийся показатель по данным ГИБДД	2	
								Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	единиц	4,000	4,000	1,000		2	
								Показатель 4 «Доля светофорных	процентов	100,000	100,000	1,000		1	

									объектов, обеспеченных содержанием»											
									Показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»						процентов	69,500	69,500	1,000		1
									Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»						тыс. рублей	68 845,0	65 803,0	0,956	Уменьшение стоимости контрактов по итогам выполненных работ	
									Областной бюджет	2	1	0	2	0	тыс. рублей	9 593,6	9 593,6	1,000		
									Местный бюджет	3	1	0	2	0	тыс. рублей	59 251,4	56 209,4	0,949		
									Показатель 1 «Количество светофорных объектов, обеспеченных содержанием»						единиц	104,000	66,000	0,635	Ошибка в плановых значениях, посчитаны светофорные секции вместо объектов	1
									Показатель 2 «Количество искусственных неровностей, обеспеченных содержанием»						единиц	90,000	90,000	1,000		1
									Показатель 3 «Количество замененных (установленных) светофорных объектов»						единиц	5,000	5,000	1,000		1
									Показатель 4 «Протяженность установленного (отремонтированного) пешеходного ограждения»						пог. м	85,000	85,000	1,000		1
									Показатель 5 «Количество установленных (отремонтированных) искусственных неровностей»						единиц	19,000	19,000	1,000		1
									Показатель 6 «Количество обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов»						единиц	5,000	5,000	1,000		1
									Показатель 7 «Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков»						единиц	291,000	291,000	1,000		1

	К	1	3	2	0	1		Показатель 8 «Площадь дорожной разметки»	кв. м	40 227,600	40 227,600	1,000		1
	К	1	3	2	0	1		Показатель 10 «Количество выпущенной полиграфической продукции»	штук	13 000,000	12 000,000	0,923	Отмена закупки 1 000 светоотражателей, невыполнение обязательств поставщиком	1
	К	1	3	2	0	2		Административное мероприятие 2.02 «Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»	да/нет	да	да	-		
	К	1	3	2	0	2		Показатель 1 «Количество проведенных заседаний»	единиц	4,000	4,000	1,000		
ЦП100000000	К	1	4	0	0	0		Подпрограмма 4 «Благоустройство территории»	тыс. рублей	187 754,1	177 208,3	0,944		
	К	1	4	0	0	1		Федеральный бюджет	тыс. рублей	25 165,5	25 165,5	1,000		
	К	1	4	0	0	2		Областной бюджет	тыс. рублей	2 875,6	2 603,3	0,905		
	К	1	4	0	0	3		Местный бюджет	тыс. рублей	159 713,0	149 439,5	0,936		
	К	1	4	1	0	0		Задача 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»	тыс. рублей	40 637,8	37 266,0	0,917		
	К	1	4	1	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	40 637,8	37 266,0	0,917		
	К	1	4	1	0	0		Показатель 1 «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием»	процентов	100,000	100,000	1,000	1	
	К	1	4	1	0	0		Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием»	кв. м, не менее	3 020 562,00	3 020 562,00	1,000	3	
	К	1	4	1	0	0		Показатель 3 «Площадь территории города Северодвинска, на которой обеспечиваются нормы санитарного состояния»	га, не менее	119 349,000	119 349,000	1,000	3	
	К	1	4	1	0	1		Мероприятие 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов	тыс. рублей	40 637,8	37 266,0	0,917	Уменьшение стоимости контрактов по итогам выполненных работ	



											установленных МТК, обеспеченных содержанием»	менее												
	К	1	4	1	0	1					Показатель 11 «Количество уничтоженных животных»	единиц	39,000	39,000	1,000								1	
	К	1	4	1	0	1					Показатель 12 «Площадь территории Приморского парка, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	24 393,000	24 260,000	0,995								3	
	К	1	4	1	0	1					Показатель 13 «Площадь территории Аллеи молодежи, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	31 951,000	28 820,100	0,902								3	
	К	1	4	1	0	1					Показатель 14 «Площадь территории сквера у часовни А. Невского, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	22 157,000	22 503,700	1,000								3	
	К	1	4	1	0	1					Показатель 15 «Площадь территории сквера ветеранов, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	20 944,000	24 802,000	1,000								3	
	К	1	4	1	0	2					Административное мероприятие 1.02 «Разработка плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период»	да/нет	да	да	-									
	К	1	4	1	0	2					Показатель 1 «Количество утвержденных планов»	единиц, не менее	1,000	1,000	1,000								3	
	К	1	4	2	0	0					Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»	тыс. рублей	147 116,3	139 942,3	0,951									
	К	1	4	2	0	0	1				Федеральный бюджет	тыс. рублей	25 165,5	25 165,5	1,000									
	К	1	4	2	0	0	2				Областной бюджет	тыс. рублей	2 875,6	2 603,3	0,905									
	К	1	4	2	0	0	3				Местный бюджет	тыс. рублей	119 075,2	112 173,5	0,942									
	К	1	4	2	0	0					Показатель 1 «Уровень обустроенности общественных	процентов	60,870	60,870	1,000								1	

									территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»										
									Показатель 2 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	единиц	54,000	54,000	1,000						1
									Показатель 3 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	единиц	4,000	4,000	1,000						1
									Показатель 4 «Общая площадь асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	кв. м, не менее	735 163,800	735 163,800	1,000						3
									Мероприятие 2.01 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск»	тыс. рублей	25,0	20,6	0,824						
									Местный бюджет	тыс. рублей	25,0	20,6	0,824						
									Показатель 1 «Количество	единиц	1,000	1,000	1,000						1



										регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»										
										Показатель 3 «Количество установленных оборудования при благоустройстве дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	единиц	5,000	5,000	1,000						1
										Показатель 4 «Количество установленного оборудования при благоустройстве территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	единиц	96,000	96,000	1,000						1
										Показатель 5 «Количество установленных автостоянок с применением современных технологий («экопарковки») в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	единиц	2,000	2,000	1,000						1
										Показатель 6 «Количество установленных автостоянок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» с твердым покрытием»	единиц	8,000	8,000	1,000						1
										Показатель 7 «Длина установленного леерного ограждения в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	м	856,700	856,700	1,000						1



К	1	4	2	0	5		Мероприятие 2.05 «Проведение необходимых мероприятий по подготовке документов для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, включая подготовку социально-экономической модели»	тыс. рублей	500,0	500,0	1,000		
К	1	4	2	0	5	3	Местный бюджет	тыс. рублей	500,0	500,0	1,000		
К	1	4	2	0	5		Показатель 1 «Количество комплектов подготовленных документов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
ЦП100000000	К	1	5	0	0	0	Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»	тыс. рублей	61 808,7	61 212,9	0,990		
	К	1	5	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
	К	1	5	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	61 808,7	61 212,9	0,990		
	К	1	5	1	0		Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»	тыс. рублей	19 621,7	19 488,2	0,993		
	К	1	5	1	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	19 621,7	19 488,2	0,993		
	К	1	5	1	0		Показатель 1 «Доля протяженности УЖД «ул. Вологон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание населения»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
	К	1	5	1	0		Показатель 2 «Уровень обеспечения эксплуатации железнодорожных поездов»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
	К	1	5	1	0		Показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Вологон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту»	процентов	13,050	13,050	1,000		1
	К	1	5	1	0	1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств	тыс. рублей	8 837,5	8 837,3	1,000	Субсидия СМУП «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных с	



	К	1	5	2	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	42 187,0	41 724,7	0,989		
	К	1	5	2	0	0	0	0		Показатель 1 «Количество остановочных пунктов»	единиц	245,000	245,000	1,000		1
	К	1	5	2	0	0	0	0		Показатель 2 «Доля остановочных пунктов, на которых размещены информационные таблички и расписания»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
	К	1	5	2	0	1				Мероприятие 2.01 «Перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок»	тыс. рублей	42 187,0	41 724,7	0,989	Остаток средств после оплаты муниципальных контрактов за фактически выполненные подрядчиком работы	
	К	1	5	2	0	1	2		2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
	К	1	5	2	0	1	3		3	Местный бюджет	тыс. рублей	42 187,0	41 724,7	0,989		
	К	1	5	2	0	1				Показатель 1 «Количество маршрутов»	единиц	21,000	21,000	1,000		1
	К	1	5	2	0	2				Административное мероприятие 2.02 «Осуществление контроля актуализации информационных табличек и расписания, размещенных на остановочных пунктах»	да/нет	да	да	-		
	К	1	5	2	0	2				Показатель 1 «Количество контрольных выездов»	единиц	4,000	4,000	1,000		1
ЦП000000000	К	1	9	0	0	0	0	0		Обеспечивающая подпрограмма	тыс. рублей	93 358,4	91 477,8	0,980		
	К	1	9	0	0	0	0	2	2	Областной бюджет	тыс. рублей	331,3	331,3	1,000		
	К	1	9	0	0	0	0	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	93 027,1	91 146,5	0,980		
	К	1	9	1	0	0	0			1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска	тыс. рублей	93 358,4	91 477,8	0,980		
	К	1	9	1	0	0	2		2	Областной бюджет	тыс. рублей	331,3	331,3	1,000		
	К	1	9	1	0	0	3		3	Местный бюджет	тыс. рублей	93 027,1	91 146,5	0,980		
	К	1	9	1	0	1				Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов местного	тыс. рублей	82 971,5	81 903,7	0,987	Оплата договоров	
										содержание органов местного	тыс. рублей	82 971,5	81 903,7	0,987	производилась согласно	

									самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций»										выставленным счетам, экономия по заработной плате за счет большого количества больничных листов	
	К	1	9	1	0	1	0	1	3 Местный бюджет						тыс. рублей	82 971,5	81 903,7	0,987		
	К	1	9	1	0	2	0	2	Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»					тыс. рублей	812,8	0,0	0,000	В 2023 году резерв был создан, но не израсходован в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций		
	К	1	9	1	0	2	0	3	Местный бюджет					тыс. рублей	812,8	0,0				
	К	1	9	1	0	3	0	3	Мероприятие 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве»					тыс. рублей	456,7	456,7	1,000			
	К	1	9	1	0	3	0	2	Областной бюджет					тыс. рублей	331,3	331,3	1,000			
	К	1	9	1	0	3	0	3	Местный бюджет					тыс. рублей	125,4	125,4	1,000			
	К	1	9	1	0	4	0	4	Мероприятие 1.04 «Приобретение бланочной продукции»					тыс. рублей	33,0	33,0	1,000			
	К	1	9	1	0	4	0	3	Местный бюджет					тыс. рублей	33,0	33,0	1,000			
	К	1	9	1	0	5	0	5	Мероприятие 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС»					тыс. рублей	9 084,4	9 084,4	1,000			
	К	1	9	1	0	5	0	3	Местный бюджет					тыс. рублей	9 084,4	9 084,4	1,000			
	К	1	9	2	0	0	0	0	2. Административные мероприятия					да/нет	да	да	0,000			
	К	1	9	2	0	1	0	1	Административное мероприятие 2.01 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета					да/нет	да	да	-			

								жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»											
	К	1	9	2	0	1		Показатель 1 «Количество заключенных муниципальных контрактов (закупок)»	единиц, не менее	436,000	452,000	1,000	Фактически сложившийся показатель	3					
	К	1	9	2	0	2		Административное мероприятие 2.02 «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	да/нет	да	да	-							
	К	1	9	2	0	2		Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий»	единиц, не менее	11,000	11,000	1,000		3					

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Наименование критерия	Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	0,949
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	1,130
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы	1,297
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	0,993
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	0,992
3. Показатель качества планирования муниципальной программы	0,977
4. Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы	0,996

Приложение 2

к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от М.О. Явля № 108-па

Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей		Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии	Результат реализации мероприятия
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»		Областной бюджет	7 290,0	7 290,0		

<p>Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»</p>		Областной бюджет	7 290,0	7 290,0		
<p>Мероприятие 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»</p>	<p>3.1.3. Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы</p> <p>Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»</p> <p>Государственная программа Архангельской области «Развитие</p>	Областной бюджет	7 290,0	7 290,0	<p>Соглашение от 09.06.2023 № 023-23-20-пф-071 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»</p>	<p>Предоставлена субсидия на софинансирование мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в домах, собственники помещений в которых формируют фонды капремонта на специальных счетах по адресам: ул. Лебедева, д. 10, ул. Ломоносова, д. 89</p>

	энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»							
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»	Областной бюджет	198 503,1	198 503,1	198 503,1				
Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	Областной бюджет	188 909,5	188 909,5	188 909,5				
Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Областной бюджет	188 909,5	188 909,5	188 909,5	Задача № 1 «Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и	Соглашение № Т018-2 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»; «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного	Предоставлен из бюджета Архангельской области иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на проведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации. Выполнены работы по ремонту дорог протяженностью 6,99 км (ул. Гагарина от ул. Первомайской до ул. Ломоносова; ул. Комсомольская от	



	Архангельской агломерации» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»				трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 05.07.2022 № Т-018-2» от 08.12.2022 № Т018-2/1	ул. Железнодорожной до просп. Ленина; ул. Лесная от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина; ул. Свободы от ул. Корабельной до ул. Мира; текущий ремонт автомобильной дороги по Солзенскому шоссе)
Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»	Областной бюджет	9 593,6	9 593,6	9 593,6		
Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»	Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	Областной бюджет	8 993,6	8 993,6	Соглашение от 14.04.2023 № Т026-3 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»	Выполнены работы по установке светофорных объектов с ТВП на просп. Морском, в районе МКД № 60 и 91, в районе МКД № 1Б и 13А, на ул. Ломоносова в районе дома № 99; выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей и знаков в районе перекрестка ул. Торцева и ул. Профсоюзной

	Средства резервного фонда Правительства Архангельской области	Областной бюджет	600,0	600,0	600,0	Распоряжение Правительства Архангельской области от 14.08.2023 № 660-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству транспорта Архангельской области (для бюджета городского округа Архангельской области «Северодвинск»)»	Выполнены работы по устройству пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей в районе МКД № 1А по ул. Лебедева, МКД № 11 и 21 по ул. Чеснокова
Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий»		Федеральный бюджет	25 165,5	25 165,5	25 165,5		
		Областной бюджет	2 875,6	2 875,6	2 603,3		
Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»		Федеральный бюджет	25 165,5	25 165,5	25 165,5		
		Областной бюджет	2 875,6	2 875,6	2 603,3		
Мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству	Государственная программа Архангельской	Федеральный бюджет	25 165,5	25 165,5	25 165,5	Соглашение от 31.01.2023 № 11730000-1-2023-013 о предоставлении субсидии	Выполнено комплексное благоустройство 3 общественных территорий:

<p>придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»</p>	<p>области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»</p> <p>Задача № 2 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями</p>	<p>Областной бюджет</p>	<p>513,6</p>	<p>513,6</p>	<p>из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2023 году и на плановый период 2024, 2025 годы</p>	<p>участка ул. Ломоносова от просп. Ленина до просп. Труда; сквера, ограниченного МКД № 56, 58, 62 и 64 по ул. Ломоносова; сквера, расположенного на пересечении ул. Ломоносова и ул. Арктической, ограниченного МКД № 104, 110 по ул. Ломоносова; благоустройство одной дворовой территории в районе МКД № 39 по ул. Юбилейной</p>
		<p>Областной бюджет</p>	<p>2 362,0</p>	<p>2 089,7</p>	<p>Соглашение № 023-23-20-пф-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»</p>	<p>Выполнены работы по подготовке проектной документации на благоустройство зеленой зоны, расположенной между МКД № 44 по просп. Победы и № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44); на благоустройство общественной территории, расположенной вдоль просп. Труда от ул. Ломоносова до ул. Тургенева; на благоустройство трех</p>

						участков по ул. Ломоносова; общественной территории, расположенной в районе МКД № 23 по просп. Труда. Оплата работ по выполнению проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов, перенесена на 2024 год.
Обеспечивающая подпрограмма		Областной бюджет	331,3	331,3		
Мероприятие 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» Задача № 2 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий»	Областной бюджет	331,3	331,3	Постановление Правительства Архангельской области от 13.03.2023 № 225-пп «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской	Выполнены работы по изготовлению печатных материалов с информационным освещением всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в т.ч. монтаж и демонтаж баннеров

	муниципальных образований Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями				области, на 2023 год»	
	Итого:		234 165,5	233 893,2		
	Средства федерального бюджета		25 165,5	25 165,5		
	Средства областного бюджета		209 000,0	208 727,7		

Приложение 4

к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 24.04.2024 № 101-па

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»

Вид нормативного правового акта	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы
1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»</b>				
Постановление Администрации Северодвинска «Об определении порядка оплаты оказанных услуг	Планово-экономический отдел	Внесение изменений по мере	от 24.06.2021 № 241-па (в редакции)	В целях достижения показателя 1 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по

<p>и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг»</p>	<p>Комитета ЖКХ, ТпС</p>	<p>необходимости</p>	<p>от 23.11.2023)</p>	<p>содержанию незаселенных жилых помещений», показателя 2 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений», показателя 3 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по жилым помещениям, признанным непригодными для проживания», показателя 4 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию дежурно-вахтовой службы», показателя 5 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей» мероприятия 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»: обеспечена возможность предоставления оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг</p>
---	------------------------------	----------------------	-----------------------	---

<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка расходования средств на доленое участие муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и Порядка расходования средств на доленое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов»</p>	<p>Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 18.05.2018 № 210-па</p>	<p>В целях достижения показателя 1 «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании решений общих собраний собственников помещений», показателя 2 «Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности», показателя 3 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт» мероприятия 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»: обеспечена возможность участия муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и долевого участия муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов</p>
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении порядка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета»</p>	<p>Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, Тис</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 20.08.2018 № 342-па (в редакции от 22.03.2023)</p>	<p>В целях достижения показателя 3 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт» мероприятия 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»: обеспечена</p>



<p>Постановление Администрации Северодвинска «О проведении мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах»</p>	<p>Отдел жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 05.05.2022 № 200-па (в редакции от 07.07.2023)</p>	<p>возможность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета. В 2023 году не реализована</p>
<p>В целях достижения показателя 1 «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании решений общих собраний собственников помещений» мероприятия 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»: обеспечена возможность долевого участия муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов (в части замены лифтов)</p>				
<p><b>Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»</b></p>				
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюджета субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на</p>	<p>Отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 04.03.2020 № 96-па (в редакции от 17.03.2023)</p>	<p>В целях достижения показателя 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»: обеспечена возможность предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск»</p>

<p>территории муниципального образования «Северодвинск»</p> <p>Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству «Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одной светоточки для предоставления субсидии СМУП «Горсвет» на 2023 год»</p>	<p>Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений ежегодно</p>	<p>от 31.10.2022 № 394-рг</p>	
<p>Постановление Администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по электрификации территорий садоводческих некоммерческих товариществ»</p>	<p>Председатель Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 21.03.2022 № 103-па (в редакции от 22.03.2023)</p>	<p>В целях достижения показателя 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по электрификации территорий садоводческих некоммерческих товариществ» мероприятия 2.01 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ» задачи 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей»: обеспечена возможность предоставления субсидии садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ. В 2023 году не реализована.</p>
<p align="center"><b>Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»</b></p>				

<p>Постановление Администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»</p>	<p>Комитет ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 05.03.2022 № 80-па (в редакции от 22.03.2023)</p>	<p>В целях достижения показателя 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» мероприятия 1.03 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»: обеспечена возможность предоставления субсидий садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих товариществ</p>
<p><b>Подпрограмма 4 «Благоустройство территории»</b></p>				
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка расходования средств на долевое участие муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков</p>	<p>Отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 18.05.2018 № 210-па</p>	<p>В целях достижения показателя 1 «Количество дворовых территорий, на которых выполнены мероприятия по благоустройству» мероприятия 2.01 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» задачи 2</p>

<p>многоквартирных домов и Порядка расходования средств на долевое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов»</p>				<p>«Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»: обеспечена возможность долевого участия муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов</p>
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы»</p>	<p>Отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 24.01.2018 № 19-па (в редакции от 25.10.2023)</p>	<p>В целях достижения показателя 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», показателя 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» мероприятия 2.01 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»: выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», улучшено экологическое состояние и внешний облик городской среды, созданы более комфортные санитарно-гигиенические и</p>

<p>Постановление Администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» «Об утверждении Порядка предоставления субсидии СМУП «Спецавтохозяйство» на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией автономных санитарно-гигиенических комплексов»</p>	<p>Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 14.02.2023 № 49-па</p>	<p>эстетические условия на набережных, в парках, дворах в рамках реализации муниципальной адресной программы В целях достижения показателя 9 «Количество автономных санитарно-гигиенических комплексов, обеспеченных эксплуатацией» мероприятия 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства» задачи 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»: обеспечена эксплуатация и содержание автономных санитарно-гигиенических комплексов, расположенных на общественных территориях массового посещения людей</p>
<p><b>Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»</b></p>				
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией узкоколейной железной дороги «улица Водогон – поселок Белое Озеро»</p>	<p>Отдел энергетика, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 19.02.2021 № 57-па (в редакции от 14.02.2023)</p>	<p>В целях достижения показателя 1 «Протяженность УЖД, обеспеченной содержанием», показателя 2 «Протяженность УЖД, на которой выполнены работы по капитальному ремонту» мероприятия 1.01 «Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств узкоколейного железнодорожного комплекса» задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»: обеспечена возможность предоставления субсидии СМУП «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных</p>

<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса»</p>	<p>Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТИС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 24.06.2021 № 240-па (в редакции от 20.01.2023)</p>	<p>с эксплуатацией узкоколейной железной дороги «улица Водогон – поселок Белое Озеро» В целях достижения показателя 1 «Количество плановых рейсов в год», показателя 2 «Количество арендованных мест в дежурном поезде» мероприятия 1.02 «Возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железнодорожной дороге» задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»: жители поселка Белое Озеро обеспечены транспортной доступностью</p>
---	--	---	--	---