



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.05.2024 № 132 - па
г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении отчета
о реализации и оценке
эффективности муниципальной
программы «Развитие жилищного
строительства Северодвинска»
за 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2023 год.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска



И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Северодвинска
от 24.05.2024 № 132-па

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па (в редакции от 15.04.2024) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений.

Соисполнители Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Участники Программы – проектные, сетевые и строительные организации.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;

подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;

подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

обеспечивающая подпрограмма.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 36 единиц.

	Программная часть <1>	Обеспечивающая подпрограмма
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году	23	0
Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году	11	2
Итого	34	2

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы.

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году

Таблица 1

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.							сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	кассовое исполнение/ фактические расходы
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28<2>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36<3>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47<4>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54<5>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66<6>	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86<7>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Федеральный бюджет	1 041 343,9	1 184 531,8	1 211 124,5	1 211 124,5	1 410 141,4	1 410 141,4	1 333 676,1	1 333 676,1	
Областной бюджет	1 142 467,1	1 020 738,5	1 070 467,8	1 190 397,9	1 215 341,3	1 148 661,1	1 096 671,0	1 088 673,1	
Местный бюджет	416 831,3	569 218,6	569 258,5	544 366,7	393 099,6	337 525,1	335 289,2	321 633,0	
Государственные фонды	249 024,6	392 116,6	323 983,8	353 023,9	394 693,5	394 693,5	358 082,5	327 211,8	
Внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	
ИТОГО, в том числе:	2 849 666,9	3 166 605,5	3 174 834,6	3 298 913,0	3 413 275,8	3 291 021,1	3 123 718,8	3 071 194,0	
Программная часть	2 849 666,9	3 166 605,5	3 174 834,6	3 298 913,0	3 413 275,8	3 291 021,1	3 123 718,8	3 071 194,0	

<2> – на начало отчетного года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году

Таблица 2

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	факт (кассовый расход)
1	2	3	4
1	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», в том числе:	3 123 718,8	3 071 193,9
1.1	федеральный бюджет:	1 333 676,1	1 333 676,1
1.1.1	Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации	1 333 676,1	1 333 676,1
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	1 306 595,3	1 306 595,3
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	27 080,8	27 080,8
1.2	областной бюджет:	1 096 671,0	1 088 673,1
1.2.1	Государственные программы Архангельской области	1 082 979,2	1 075 606,5
	Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	22 338,6	22 338,6
	Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	633 600,9	633 600,9
	Государственная программа Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами»	1 245,0	1 245,0
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»	124 530,4	117 157,7
	Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	266 156,9	266 156,9
	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	35 107,3	35 107,3
1.2.2	Адресные программы Архангельской области	7 511,9	6 886,7

	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	7 511,9	6 886,7
1.2.3	Непрограммное направление расходов	6 179,9	6 179,9
	Резервный фонд Правительства Архангельской области (областной бюджет)	6 179,9	6 179,9
1.3	Государственные внебюджетные фонды:	358 082,5	327 211,8
1.3.1	Фонд содействия реформированию ЖКХ	358 082,5	327 211,8
	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	358 082,5	327 211,8
1.4	Местный бюджет:	335 289,2	321 633,0

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий	Значение
Количество показателей цели	7
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,000
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	7

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели <8>:

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»	процентов	1,880	1,920	Низкое достигнутое значение показателя обусловлено увеличением числа многоквартирных домов, признанных

				в 2023 году аварийными и подлежащими сносу
--	--	--	--	---

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий	Значение
Количество показателей задач Программы	20
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	0,999
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	19

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач <8>:

Таблица 6

Наименование показателя, задачи, подпрограммы	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	процентов	1,140	0,960	Отклонение фактического значения показателя обусловлено тем, что часть собственников не определилась с вариантом жилья для приобретения, по двум собственникам не завершены мероприятия по причине непредвиденных обстоятельств (банкротство гражданина, признание гражданина безвестно отсутствующим), два собственника умерли

Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	процентов	11,100	7,400	Отклонение фактического значения показателя обусловлено отказом собственников жилых помещений от переселения
Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	процентов	44,800	44,400	Незначительное снижение фактического значения показателя обусловлено увеличением общего объема средств областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы муниципальным образованиям Архангельской области
Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска» задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся	процентов	0,060	0,063	Отклонение планового значения показателя обусловлено выделением дополнительного финансирования из областного бюджета на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями

в улучшении жилищных условий»				
-------------------------------	--	--	--	--

<8> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

Критерий	Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	41
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	0,984
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	39

В 2023 году обеспечено выполнение всех мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

2. Основные результаты реализации Программы за 2023 год

За счет всех источников финансирования в 2023 году введено в эксплуатацию 51 270,8 кв. м общей площади жилых помещений.

Ответственным исполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска в 2023 году в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» введены в эксплуатацию два многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 5 529,20 кв. м. Северодвинску удалось досрочно завершить программу в части мероприятий по строительству домов.

Показатели индивидуального жилищного строительства по Северодвинску за 2023 год составили 9 042,0 кв. м.

За счет источников коммерческого финансирования в 2023 году введены в эксплуатацию 6 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 36 699,6 кв. м.

Для дальнейшей успешной реализации мероприятий по ликвидации аварийного фонда ответственным исполнителем Программы в отчетном году проведены подготовительные мероприятия для строительства социальных домов в старой части города. Получены заключения технологического и ценового аудита на строительство двух многоквартирных домов в кварталах 001 и 002.

Начат комплекс работ по строительству здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север». Также в целях

развития социальной инфраструктуры в 2023 году проведена корректировка сметной документации на строительство плавательного бассейна на стадионе «Север» в г. Северодвинске» (1 этап). Подтверждено частичное финансирование строительства объекта из федерального и областного бюджетов на 2026 год.

Завершен один из самых важных объектов – построен новый мост через Никольское устье Северной Двины и выполнена реконструкция Ягринского шоссе. Протяженность моста составила 186 метров, протяженность Ягринского шоссе – 2,7 км. Объект введен в эксплуатацию в установленный срок 14.09.2023.

Также введены в эксплуатацию две автомобильные дороги в рамках комплексной застройки квартала 85 г. Северодвинска по ул. Крымской протяженностью 494,4 м, по ул. Северо-Западной протяженностью 1 040 м. Строительство завершено в установленный срок.

Выполнено обустройство велодорожек общей протяженностью 3,6 км в рамках строительства новых автомобильных дорог в квартале 085 и реконструкции Ягринского шоссе.

Завершены работы по реализации социально важного объекта по поручению Губернатора Архангельской области – строительство линии наружного освещения вдоль ул. Окружной от ул. Коммунальной до федеральной трассы М-8.

Знаковым объектом для города в 2023 году является стела «Город трудовой доблести», подтверждающая высокую оценку героического трудового подвига жителей Молотовска в годы Великой Отечественной войны. Работы по установке стелы завершены в срок.

Завершены работы по устройству наружного освещения пешеходных переходов в районе автобусных остановок «Лесхоз», «Развилка» на Солзенском шоссе и у СНТ «Пеньки».

Разработана проектная документация пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда. Определен подрядчик на проведение строительных работ первого этапа. Завершены работы по отсыпке территорий общего пользования (проездов) и отдельных земельных участков в квартале 164. Разработана проектная документация на строительство линии наружного освещения в квартале 164 города Северодвинска Архангельской области.

Начат комплекс работ по реконструкции просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского.

В отчетном году в ходе реализации мероприятий по комплексному развитию территорий городского округа Архангельской области «Северодвинск» завершено расселение граждан и снос ветхих домов на территории, расположенной в границах улиц Тургенева, Чехова, Гайдара и Трудового переулка (градостроительный квартал 102) г. Северодвинска. Заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и просп. Ленина (градостроительный квартал 007) г. Северодвинска, ведется расселение граждан. Принято решение о комплексном развитии территории в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и Профсоюзной (градостроительный квартал 005) г. Северодвинска, объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории. Прорабатываются новые территории для комплексного развития.

В плановом порядке проведена работа с масштабными инвестиционными проектами «Квартал 100 в г. Северодвинске», «Квартал 85», «Жилой комплекс по просп. Победы», «Жилой комплекс «Квартал мечты».

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг продолжена работа по совершенствованию регламентов предоставления муниципальных услуг.

В целях оптимизации системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск» продолжена работа по разработке новых и корректировке существующих проектов планировки и проектов межевания территорий.

В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» в отчетном году проведены работы по формированию и оценке рыночной стоимости земельных участков.

В 2023 году соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности жилья для различных категорий граждан, на общую сумму более 205 млн рублей. В отчетном году обеспечено улучшение жилищных условий с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для 60 молодых семей. 4 семьи улучшили жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета. 58 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечены жилыми помещениями.

Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска осуществлялась реализация мероприятий по расселению собственников жилых помещений в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

В ходе реализации мероприятия «Проектирование и строительство многоквартирных домов» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» завершено строительство многоквартирных домов в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы». Введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по адресам: ул. Индустриальная, д. 23, ул. Полярная, д. 37, в связи с чем Северодвинску удалось досрочно завершить программу переселения из аварийного жилищного фонда в части мероприятий по строительству домов.

В соответствии с муниципальным контрактом от 14.06.2022 № 087-22-УГиЗО завершен комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 23 в квартале 009 г. Северодвинска Архангельской области». Дом введен в эксплуатацию 22.09.2023. Общая площадь квартир составила 1 588,00 кв. м. Количество жилых помещений – 31 единица.

В соответствии с муниципальным контрактом от 14.06.2022 № 081-22-УГиЗО завершен комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 г. Северодвинска Архангельской области». Объект введен в эксплуатацию 20.10.2023. Общая площадь квартир составила 3 941,20 кв. м. Количество жилых помещений – 85 единиц.

В рамках муниципального контракта от 05.07.2023 № 23АДМ-134 на подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства – «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 города Северодвинска Архангельской области», получено положительное заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от ГАУ АО «Управление государственной экспертизы».

В рамках муниципального контракта от 05.07.2023 № 23АДМ-135 на подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства – «Многоквартирный дом в квартале 002 города Северодвинска Архангельской области», получено положительное заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от ГАУ АО «Управление государственной экспертизы».

В ходе исполнения административного мероприятия 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 30 мая 2019 года № 11/2019 сформировано и направлено в Правительство Архангельской области 12 отчетов о ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В ходе реализации задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» выполнено следующее.

Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в 2023 году в рамках программы переселения на 2019–2025 годы заключено 25 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем выплаты возмещения в денежной форме с 25 собственниками изымаемых аварийных жилых помещений, а также изъято 2 аварийных жилых помещения у 2 собственников путем выплаты возмещения по решениям суда. Общая площадь выкупаемых у собственников жилых помещений в рамках мероприятия 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» составила 851,87 кв. м.

Остаются незавершенными мероприятия по выкупу двух жилых помещений общей площадью 27,72 кв. м у двух собственников, в отношении которых в 2023 году возникли непредвиденные обстоятельства: один собственник признан судом безвестно отсутствующим и один собственник признан судом банкротом. По указанным собственникам мероприятия планируется завершить в 2024 году в судебном порядке.

Кроме того, соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в рамках мероприятия 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» обеспечена процедура нотариального удостоверения 1 соглашения об изъятии недвижимого имущества, заключено 2 контракта на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

В ходе реализации задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» выполнено следующее.

В рамках мероприятия 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)» по муниципальному контракту от 14.02.2023 № 23АДМ-024 произведена корректировка проектной документации по объекту. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.05.2023 № 29-1-1-2-027699-2023. Заключен муниципальный контракт от 07.08.2023 № 174-23-УГиЗО на реконструкцию автомобильной дороги. Срок выполнения работ: до 30.09.2024. Выдано разрешение на строительство от 06.09.2023 № 29-28-1118-2023. На объекте выполнены подготовительные работы: корчевка кустарников, снятие растительного слоя в отвал, демонтаж бортовых камней, фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство сети ливневой канализации, ведутся работы по устройству земляного полотна насыпи. Протяженность участка строительных работ составила 651,37 пог. м.

В рамках мероприятия 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» исполнено одно постановление суда.

По мероприятию 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» в рамках муниципального контракта от 18.07.2019 № 0169-19-УГиЗО завершена реализация объекта, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от 14.09.2023 № 29-28-639-2023. Протяженность нового моста составила 0,186 км, протяженность реконструкции Ягринского шоссе – 2,730 км.

В рамках мероприятия 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей» по муниципальному контракту от 28.12.2022 № 22АДМ-398 выполнено проектирование объекта «Линия наружного освещения вдоль ул. Окружной от ул. Коммунальная до федеральной трассы М-8 в г. Северодвинске». Строительство линии наружного освещения выполнено в рамках муниципального контракта от 18.08.2023 № 186-23-УГиЗО. Строительный контроль осуществлен в рамках муниципального контракта от 08.09.2023 № 23АДМ-213. Линия наружного освещения введена в эксплуатацию. Протяженность наружных сетей электроснабжения составила 9 250 пог. м. Всего на объекте установлено 166 опор освещения и 199 светодиодных консольных светильников Galad Волна.

В рамках муниципального контракта от 12.12.2022 № 354-22-УГиЗО выполнено строительство объекта «Наружное освещение пешеходных переходов

в районе остановки «Лесхоз», «Развилка» на Солзенском шоссе и СНТ «Пеньки». Линия наружного освещения введена в эксплуатацию. Протяженность наружных сетей электроснабжения составила 1 071 пог. м. Всего на объекте установлено 42 опоры освещения и 40 светильников.

В рамках муниципального контракта от 02.10.2023 № 23АДМ-205 выполнено проектирование линии наружного освещения в квартале 164 г. Северодвинска. Работы выполнены в полном объеме.

Значение показателя 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство наружных сетей электроснабжения» составило 2 единицы, значение показателя 2 «Протяженность наружных сетей электроснабжения» составило 10 321 пог. м.

Также в рамках муниципального контракта от 31.03.2023 № 23АДМ-059 выполнено проектирование объекта капитального строительства «Наружный водопровод к земельному участку с кадастровым номером 29:28:101114:206 в г. Северодвинске». Строительство объекта выполнено в рамках муниципального контракта от 19.06.2023 № 132-23-УГиЗО. Значение показателя 3 «Количество комплектов проектной документации на строительство сетей водоснабжения» составило 1 единицу, значение показателя 4 «Протяженность наружных сетей водопровода» составило 44 пог. м.

В ходе реализации мероприятия 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры» завершены работы по отсыпке территорий общего пользования (проездов) и отдельных земельных участков в квартале 164 г. Северодвинска. Количество земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках мероприятия, составило 3 единицы.

В рамках мероприятия 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» произведена оплата за проектные работы, выполненные по муниципальному контракту от 06.12.2021 № 373-21-УГиЗО. Положительное заключение государственной экспертизы получено. Значение показателя 2 «Количество комплектов проектной документации на строительство пешеходных мостов» составило 1 единицу.

В ходе реализации мероприятия 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории» завершена разработка проектной документации. В рамках муниципального контракта от 12.04.2023 № 053-23-УГиЗО установлена стела «Город трудовой доблести», выполнена часть работ по благоустройству прилегающей территории. Строительный контроль осуществлен в рамках муниципального контракта от 12.05.2023 № 23АДМ-115.

В рамках мероприятия 1.15 «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области» по муниципальному контракту от 07.10.2022 № 213-22-УГиЗО завершено строительство автомобильной дороги по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» и строительство автомобильной дороги по ул. Северо-западной от ул. Крымской до бульвара Строителей. Выдано разрешение на ввод эксплуатацию от 15.11.2023 № 29-28-645-2022. Протяженность введенных в эксплуатацию дорог составила: по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» – 494,4 м, по ул. Северо-западной от ул. Крымской до бульвара Строителей – 1 040,1 м. Строительный контроль осуществлен в рамках муниципального контракта от 19.10.2022 № 22АДМ-285. Значение показателя 1

«Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги» составило 1,534 км.

В ходе реализации мероприятия 1.17 «Проектирование пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда» в рамках муниципального контракта от 09.01.2023 № 379-22-УГиЗО разработана проектная документация на строительство перехода, получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.09.2023 № 29-1-0674-23. Значение показателя 1 «Количество комплектов проектной документации» составило 1 единицу.

В рамках мероприятия 1.23 «Выполнение кадастровых работ по объектам незавершенного строительства» выполнены кадастровые работы по объекту незавершенного строительства «Ливневой коллектор», расположенному в квартале 167 г. Северодвинска, объектам незавершенного строительства «Сети дренажа многоквартирного дома поз. 5» и «Сети дренажа многоквартирного дома поз. 6», расположенным в квартале 025 г. Северодвинска. Значение показателя 1 «Количество полученных технических паспортов» составило 2 единицы.

В ходе реализации задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» выполнено следующее.

В рамках мероприятия 2.03 «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)» по муниципальному контракту от 06.03.2023 № 23АДМ-044 произведена корректировка раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» проектной документации. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.04.2023 № 29-1-1-2-021268-2023. Значение показателя 3 «Количество комплектов откорректированной сметной документации на строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» составило 1 единицу.

В рамках мероприятия 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса» получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 04.05.2023 № 29-1-1-3-023618-2023. Значение показателя 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство культурного-досугового учреждения в с. Ненокса» составило 1 единицу.

В рамках мероприятия 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» в отчетном году заключен муниципальный контракт от 06.03.2023 № 001-23-УГИЗО на строительство объекта. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта по 01 декабря 2024 года. Получено разрешение на строительство от 28.08.2023 № 29-28-1094-2023. На объекте завершены работы по устройству водопровода, устройству кровельного покрытия, выполнена засыпка котлована под ледовое поле с уплотнением грунта. Подрядчик приступил к организации внутреннего пространства: сформирована площадка под будущее ледовое поле, установлены металлоконструкции под зрительские трибуны, завершен монтаж внутренних перегородок. На ледовом поле завершен монтаж трубопроводов обогрева, выполнена заливка нижней плиты ледового поля, завершен монтаж витражей входной группы. Завершена установка наружных дверных блоков, ведется монтаж вентиляции, выполняется укладка труб хладоснабжения ледового поля.

Значение показателя 1 «Площадь земельного участка для строительства здания крытой ледовой арены» составило 23 374 кв. м.

2.1.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»

В ходе реализации задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск» выполнено следующее.

В отчетном году в рамках административного мероприятия 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск» подготовлено и направлено в Правительство Архангельской области 13 документов.

По мероприятию 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов» в рамках муниципального контракта от 22.11.2022 № 22АДМ-320 разработан проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 167 г. Северодвинска. Проект планировки и проект межевания территории утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 21.11.2023 № 487-па.

В ходе реализации задачи 2 «Реализация градостроительной политики» выполнено следующее.

Количество разрешений на строительство объектов капитального строительства, выданных в рамках административного мероприятия 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», за 2023 год составило 35 единиц.

Количество разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, выданных в рамках административного мероприятия 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», за отчетный год составило 30 единиц.

Количество градостроительных планов земельных участков, выданных в рамках административного мероприятия 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», за 2023 год составило 137 единиц.

Также в течение отчетного года ответственным исполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска проведена работа по выдаче разрешений на размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и актов о завершении работ по размещению объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Проведена работа по согласованию проектов распоряжений о присвоении гражданских адресов зданиям, строениям и сооружениям. Подготовлены и выданы разрешения (ордера) на проведение земляных работ, связанных со строительством, капитальным ремонтом и устранением повреждений на сетях инженерно-технического обеспечения и устройством гостевых автостоянок. Выданы разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Северодвинска. Проведены мероприятия по внесению изменений и дополнений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Северодвинска.

Для эффективного территориального планирования городского округа, ведения актуализированных карт градостроительного зонирования, включенных в правила землепользования и застройки, изъятия и резервирования земельных участков для муниципальных нужд, застроенных и подлежащих застройке

земельных участков, ответственным исполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

В целях актуализации информационной системы Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска по результатам плановой и высотной геодезической съемки на местности, отчетов по инженерно-геологическим изысканиям, материалов топографо-геодезических работ в течение отчетного года внесены актуализированные сведения в информационную картографическую базу данных Администрации Северодвинска.

Кроме того, в течение отчетного периода осуществлены контрольно-геодезические съемки на объектах строительства, произведена разбивка осей зданий и выносов реперов на строительных площадках, выданы свидетельства о регистрации инженерных изысканий, проведена съемка текущих изменений на площади более 30 га, гражданам и юридическим лицам выданы выкопировки с топографической основы геофонда.

В ходе реализации задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» выполнено следующее.

При реализации полномочий органов местного самоуправления Северодвинска в области земельных отношений в течение отчетного года ответственным исполнителем Программы – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска согласованы схемы размещения нестационарных торговых объектов, подготовлены распоряжения об установлении публичного сервитута, выкопировки с топографического плана Северодвинска по обращениям граждан, юридических лиц, органов Администрации Северодвинска, распоряжения о присвоении адресов объектам адресации, расположенным в границах СНТ, распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, распоряжения об утверждении схемы перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности и земель государственной собственности, выданы разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, выданы разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. Утверждена схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, возводимых гражданами на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

Подготовлена документация и проведены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, по продаже земельных участков.

Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости в рамках мероприятия 3.01 «Организация и осуществление мероприятий

по землеустройству и землепользованию», составило 41 единицу, количество сформированных земельных участков – 76 единиц.

Количество выданных разрешений на размещение объекта в рамках административного мероприятия 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» составило 117 единиц. Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов в рамках административного мероприятия 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов», составило 806 единиц.

Также Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска в течение отчетного года на постоянной основе проводилось межведомственное электронное взаимодействие с Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Архангельской области и НАО» посредством электронных сервисов, подключенных к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в системе исполнения регламента.

В рамках мероприятия 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска реализует полномочия городского округа Архангельской области «Северодвинск» по изъятию объектов незавершенного строительства у собственников по решению суда путем проведения публичных торгов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

В рамках мероприятия в 2023 году заключен муниципальный контракт на оценку рыночной стоимости объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 29:28:107055:728, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, проезд Тепличный, д. 4.

Количество вступивших в силу решений суда, в соответствии с которыми осуществляется реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, по итогам 2023 года составило 1 единицу, количество публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства – 1 единицу.

2.1.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

В рамках задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска выполнено следующее.

В 2023 году в рамках административного мероприятия 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» утверждено 85 распоряжений Администрации Северодвинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы.

Для обеспечения участия муниципального образования «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отборе, организованном Правительством Архангельской области, Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска в рамках административного мероприятия 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» своевременно сформирован и направлен в Правительство Архангельской области список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В рамках мероприятия 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» в отчетном году 60 молодых семей улучшили жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В рамках задачи 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска выполнено следующее.

В отчетном году реализация мероприятия 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья» позволила улучшить жилищные условия 4 семьям. Общий размер выплат по мероприятию составил 3 474,9 тыс. рублей.

В рамках административного мероприятия 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными» заключено 2 договора социального найма.

В рамках задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска реализованы следующие мероприятия (административные мероприятия).

В соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» и постановлением Администрации Северодвинска от 12.09.2013 № 337-па «О разграничении функций по осуществлению государственных полномочий» в ходе реализации мероприятия 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» 58 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечены жилыми помещениями.

В ходе реализации административного мероприятия 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» в отчетном году подготовлено 49 проектов постановлений.

В рамках мероприятия 3.03 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях последующего предоставления

категориям граждан, имеющим право на получение служебного жилья» приобретено одно жилое помещение.

2.1.5. Фактические результаты реализации обеспечивающей подпрограммы

В рамках административного мероприятия 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы» сформировано 4 комплекта квартальных отчетов. В ходе исполнения административного мероприятия 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы» письмом Главы Северодвинска от 28.04.2023 № 01-03-14/1085 в министерство строительства и архитектуры Архангельской области направлена заявка о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. Соисполнителями Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Управление реализацией Программы осуществлялось Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и предусматривало следующее:

создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Программы между органами Администрации Северодвинска, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы;

формирование Плана мероприятий по реализации Программы на год;

оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

учет, контроль и анализ реализации Программы.

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство строительства и архитектуры Архангельской области в рамках соглашения от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области Управлением градостроительства и земельных отношений совместно с Управлением муниципального жилищного фонда и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности, а также еженедельной информации о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020 Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство транспорта Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Северодвинск» на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджетного кредита, предоставленного в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1190, от 30.06.2022 № Т051, соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 27.09.2023 № 23-Т051 Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности по мероприятию 1.15 «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 19.05.2023 № 023-23-33-пф-018 Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности по объекту «Стела «Город трудовой доблести» (мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»).

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство строительства и архитектуры Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 9 февраля 2022 года № 4/2022 Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности по мероприятию 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

В целях своевременного и достоверного представления отчетности в министерство транспорта Архангельской области в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое

назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2023 № 11730000-1-2023-002, соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 06.07.2023 № М389 Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности по мероприятию 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

В целях сокращения объемов незавершенного строительства, списания затрат с баланса Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Для соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – и соисполнителями программы осуществлялось взаимодействие с Управлением муниципального заказа Администрации Северодвинска в части формирования и корректировки плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Северодвинска, предоставления конкурсной документации, заключения муниципальных контрактов, направления информации о приемке (оплате) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

В отчетном году ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы осуществлялось взаимодействие:

- с министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством имущественных отношений Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области;

- с министерством спорта Архангельской области, министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области для привлечения средств федерального и областного бюджетов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»;

- с проектными организациями при разработке проектной документации, проведении инженерных изысканий для осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- с сетевыми организациями при обеспечении технологического присоединения к инженерным сетям объектов капитального строительства;

- со строительными организациями;

- с Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для государственной регистрации прав на земельные участки.

В целях реализации программы «Арктический гектар» Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством имущественных отношений Архангельской области.

Кроме того, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в течение отчетного года осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В целях повышения эффективности реализации Программы Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.02.2023.

В отчетном году внесены изменения в план реализации муниципальной программы:

23.05.2023 в связи с внесением изменений в бюджет городского округа Архангельской области «Северодвинск» на основании решений Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 20.04.2023 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

29.09.2023 в связи с внесением изменений в бюджет городского округа Архангельской области «Северодвинск» на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

28.12.2023 в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части исключения лимитов по мероприятию 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке».

Ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы раз в полгода проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной Программы.

Планом реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2023 год предусмотрена реализация 23 мероприятий, 11 административных мероприятий и 31 контрольного события, из них выполнено в срок 23 мероприятия (100,0 %), 11 административных мероприятий (100,0 %), 31 контрольное событие (100,0 %).

Степень выполнения Плана реализации Программы за 2023 год – высокая и составила 100,00 %.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу

Таблица 8

№ п/ п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <11>	Дата утверждения норматив- ного правового акта	Номер норматив- ного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	2	3	4	5
1.	Постановление Администрации Северодвинска	16.08.2023	378-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Паспорт Программы изложен в новой редакции, в разделе III изменены паспорта подпрограмм, уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4, уточнены механизмы реализации отдельных мероприятий, административных мероприятий, приложение 1 дополнено графой «Базовый 2021 г.», в приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий.</p> <p>Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
2.	Постановление Администрации Северодвинска	21.12.2023	520-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска</p>

				<p>«О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы, в разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4, в приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий.</p> <p>Уточнены сроки и механизмы реализации отдельных мероприятий. Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий</p>
3.	Постановление Администрации Северодвинска	14.03.2024	114-па	<p>Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 23.11.2023 № 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы, в разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4, в приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий, административных мероприятий.</p> <p>Уточнен механизм реализации обеспечивающей подпрограммы. Внесение изменений обеспечило</p>

				оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий
4.	Постановление Администрации Северодвинска	15.04.2024	196-па	Объем финансирования Программы приведен в соответствие со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023. В паспорте Программы уточнены объемы финансирования Программы, в разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4, в приложении 4 уточнены значения отдельных показателей мероприятий. Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий

<11> – нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2024 году приоритетными направлениями реализации Программы являются мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск».

В целях достижения оптимальных результатов по выполнению поставленной цели ответственному исполнителю и соисполнителям Программы необходимо продолжить работу по совершенствованию механизма управления реализацией Программы, в том числе:

принимать оперативные решения при выполнении конкретных мероприятий и регулярно проводить мониторинг реализации Программы;

проводить своевременную корректировку плановых значений показателей в течение финансового года;

принять меры по достижению плановых значений целевых показателей;

продолжить работу по совершенствованию системы показателей Программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач Программы, а также показателей отдельных мероприятий.

Вместе с тем Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска необходимо продолжить работу по привлечению средств федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Архангельской области на реализацию следующих мероприятий:

в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» – мероприятия 1.04 «Строительство коллектора ливневой

канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области», мероприятия 1.05 «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске»;

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» – мероприятия 2.01 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области», мероприятия 2.03 «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)»;

в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» – мероприятия 1.18 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске», мероприятия 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема»;

в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области» – мероприятия 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска», мероприятия 1.14 «Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске»;

в рамках государственной программы «Культура Русского Севера» – мероприятия 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса».

Для совершенствования управления реализацией Программы ответственному исполнителю Программы – Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – необходимо организовать строгий контроль за достижением плановых значений показателей, сроками реализации мероприятий.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

В отчетном периоде на реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Таблица 9

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <12>	Меры по преодолению негативных последствий риска
Внешние риски			
Риск финансового обеспечения (связан с финансированием программы в неполном	В связи с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов в 2023 году не осуществлена реализация мероприятия 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175	1	В связи с отсутствием софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов и невозможностью строительства объектов за счет средств местного бюджета из финансового

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <12>	Меры по преодолению негативных последствий риска
объеме за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников)	<p>г. Северодвинска» (G12101), мероприятия 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» (G12111), мероприятия 2.01 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области» (G12201), мероприятия 2.03 «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)» (G12203).</p> <p>Также в 2023 году в связи с отсутствием в необходимом объеме источников финансирования из местного бюджета не осуществлена реализация мероприятия 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке» (G12112), мероприятия 1.16 «Создание объектов в рамках реализации проекта «Снижение инфраструктурных ограничений» портфеля «Комплексное развитие села Ненокса» (G12116)</p>		<p>обеспечения Программы на 2023 год исключены доли софинансирования за счет средств местного бюджета по мероприятию G12101. В связи с сокращением финансирования из местного бюджета ответственным исполнителем Программы принято решение об отказе от реализации мероприятий G12112, G12116.</p> <p>В целях привлечения финансирования из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска планирует в течение 2024 года направить заявки в Правительство Архангельской области при условии соответствия объектов капитального строительства критериям заявочных кампаний</p>
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы	<p>В связи с высокими темпами роста стоимости строительных ресурсов увеличена цена (объем финансирования) муниципальных контрактов, заключенных в рамках мероприятия 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» (G11101), мероприятия 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» (G12107).</p> <p>В связи с неоднократным признанием торгов на выполнение работ по объекту «Реконструкция фундамента и капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 12», расположенного по</p>	3	<p>В целях соблюдения сроков реализации мероприятий и достижения показателей мероприятий в течение отчетного года выполнено следующее.</p> <p>На основании распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 30.08.2023 № 973-рз увеличена цена муниципального контракта на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома поз. 37 в квартале 028</p>

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <12>	Меры по преодолению негативных последствий риска
	адресу: г. Северодвинск, улица Гагарина, дом № 24» несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие принято решение об отказе от реализации мероприятия 2.08 «Реконструкция фундамента и капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» (G12208)		г. Северодвинска. На основании распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 30.08.2023 № 972-рз увеличена цена муниципального контракта на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома поз. 23 в квартале 009 г. Северодвинска. На основании распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 15.06.2023 № 85-рг увеличена цена муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске. Принято решение об отказе от реализации мероприятия 2.08 «Реконструкция фундамента и капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» (G12208)
Внутренние риски			
Организационный риск	Наступление данного риска обусловлено возникновением проблем при реализации Программы в связи с большим количеством соисполнителей и участников Программы и привело к срыву сроков и результатов выполнения отдельных муниципальных контрактов.	2	В соответствии с условиями муниципальных контрактов к исполнителям, нарушившим условия исполнения обязательств, выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <12>	Меры по преодолению негативных последствий риска
	<p>В отчетном году выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по следующим муниципальным контрактам:</p> <p>от 13.01.2020 № 0334-19-УГиЗО на строительство первого этапа окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске;</p> <p>от 16.03.2022 № 015-22-УГиЗО на строительство второго этапа окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске;</p> <p>от 07.10.2022 № 213-22-УГиЗО на строительство автомобильной дороги по улице Крымской от улицы Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» и автомобильной дороги по улице Северо-западной от улицы Крымской до бульвара Строителей;</p> <p>от 07.10.2022 № 22АДМ-283 на подготовку проектной документации по благоустройству территории по проспекту Труда от ул. Первомайской до ул. Карла Маркса в городе Северодвинске с установкой стелы «Город трудовой доблести»;</p> <p>от 07.10.2022 № 22АДМ-282 на проведение инженерных изысканий и подготовку сметной документации по благоустройству территории по проспекту Труда от ул. Первомайской до ул. Карла Маркса в городе Северодвинске с установкой стелы «Город трудовой доблести»;</p> <p>от 07.12.2020 № 230-20-УГиЗО на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 37</p>		

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <12>	Меры по преодолению негативных последствий риска
	<p>в квартале 028 г. Северодвинска Архангельской области»; от 09.01.2023 № 379-22-УГиЗО на подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства – пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе проспекта Труда в городе Северодвинске; от 12.12.2022 № 354-22-УГиЗО на строительство линии наружного освещения пешеходных переходов в районе остановки «Лесхоз», «Развилка» на Солзенском шоссе и СНТ «Пеньки» в городе Северодвинске Архангельской области; от 12.04.2023 № 053-23-УГиЗО на благоустройство территории, расположенной по проспекту Труда от улицы Первомайской до улицы Карла Маркса в городе Северодвинске Архангельской области, с установкой стелы «Город трудовой доблести»; от 05.07.2023 № 23АДМ-134 на разработку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области»; от 18.08.2023 № 186-23-УГиЗО на строительство объекта капитального строительства «Линия наружного освещения вдоль улицы Окружная от ул. Коммунальная до Федеральной трассы М-8 в г. Северодвинске»; от 10.04.2023 № 23АДМ-074 на проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории</p>		

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <12>	Меры по преодолению негативных последствий риска
	кадастрового квартала 29:28:503005; от 13.09.2023 № 23АДМ-208 на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»; от 13.03.2023 № 018-23-УГиЗО на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 29:28:604007, 29:28:303003; от 07.04.2023 № 23АДМ-073 на проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 29:28:503004. Риск не повлиял на достижение показателей цели		

<12> – указывается группа рисков в соответствии с пунктом 66 Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 10

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,983
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	0,996
3	Показатель качества планирования Программы	0,956
4	Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5	Критерий эффективности реализации Программы	0,937
6	Оценка эффективности реализации Программы	Умеренно эффективный уровень реализации Программы в отчетном периоде

Приложение 1

к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 24.05.2024 № 132-ра

Сведения

о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2023 год

Ответственный исполнитель – Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений.
 Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

Аналитический код							Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2023 году				Причины отклонений от плана	Условие расчета индекса показателей
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	5	6				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
G	0	0	0	0	0		Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	тыс. рублей	3 123 718,8	3 071 194,0	0,983				
G	0	0	0	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	1 333 676,1	1 333 676,1	1,000				

G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Областной бюджет		тыс. рублей	1 096 671,0	1 088 673,1	0,993	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Местный бюджет		тыс. рублей	335 289,2	321 633,0	0,959	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Фонд содействия реформированию ЖКХ		тыс. рублей	358 082,5	327 211,8	0,914	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Программная часть		тыс. рублей	3 123 718,8	3 071 194,0	0,983	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Цель «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск»		тыс. рублей	3 123 718,8	3 071 194,0	0,983	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Федеральный бюджет		тыс. рублей	1 333 676,1	1 333 676,1	1,000	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Областной бюджет		тыс. рублей	1 096 671,0	1 088 673,1	0,993	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Местный бюджет		тыс. рублей	335 289,2	321 633,0	0,959	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Фонд содействия реформированию ЖКХ		тыс. рублей	358 082,5	327 211,8	0,914	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»		кв. м, не менее	51 126,000	51 270,800	1,000	Фактически сложившийся показатель
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»		кв. м	29,540	29,540	1,000	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»		процентов	1,880	1,920	0,979	Отклонение фактического значения показателя обусловлено увеличением числа признанных в 2023 году аварийными и подлежащими сносу
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»		процентов	2,100	2,200	1,000	Отклонение фактического значения показателя обусловлено снижением общего количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2023 году в целях исполнения представления прокуратуры г. Северодвинска увеличено количество проверок учетных дел граждан, в связи с чем выявлены семьи, подлежащие

[illegible]

[illegible]

G	1	1	2	0	0	Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда»	процентов	1,140	0,960	0,842	Отклонение фактического значения показателя обусловлено тем, что часть собственников не определена с вариантом жилья для приобретения, по двум собственникам не завершены мероприятия по причине непредвиденных обстоятельств (банкротство гражданина, признание гражданина безвестно отсутствующим), два собственника умерли	1
G	1	1	2	0	0	Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»	процентов	11,100	7,400	0,667	Отклонение фактического значения показателя обусловлено отказом собственников жилых помещений от переселения	1
G	1	1	2	0	1	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	тыс. рублей	99 648,2	68 147,4	0,684	Денежные средства на мероприятия по выплате денежного возмещения собственникам за аварийное жилье в 2023 году выделялись в соответствии с Соглашением № 2/2020 от 03.02.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Северодвинской области, заключенным между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Администрацией Северодвинска, дополнителем соглашения к нему № 10/2023 от 26.01.2023, № 11/2023 от 28.04.2023,	

																													<p>№ 12/2022 от 25.07.2023 и № 13/2023 от 13.11.2023. Данные средства выделялись из расчета стоимости квадратного метра 81 055 руб. с учетом предоставления мер дополнительной поддержки собственникам в форме субсидии на приобретение другого жилья. Однако по итогам реализации мероприятий в 2023 году не все собственники получили право на субсидию, из получивших такое право не все собственники успели воспользоваться в 2023 году субсидией, так как не нашли подходящий вариант жилья для приобретения, два собственника умерло, не воспользовавшись субсидией. Кроме того, собственнику, который приобрел право собственности на аварийное жилье в доме, кода он уже был признан аварийным, выплачено возмещение в соответствии с частью 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса РФ существенно ниже его рыночной стоимости. В результате за счет того, что выплаченная стоимость квадратного метра получилась ниже плановой, израсходованы не все выделенные денежные средства. Также на конец 2023 года остались незавершенными мероприятия по выплате денежного возмещения за два</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

G 1 2 1 0 0					Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»	км/га	2,030	2,040	1,005	Отклонение фактического значения показателя обусловлено вводом в эксплуатацию автомобильной дороги по ул. Крымской, ранее существующая грунтовая дорога по ул. Крымской не учтена в плановом показателе «протяженность дорог»	1
G 1 2 1 0 0					Показатель 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»	км/км2	0,735	0,735	1,000		1
G 1 2 1 0 3					Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»	тыс. рублей	21 597,5	21 597,5	1,000		
G 1 2 1 0 3					Местный бюджет	тыс. рублей	21 597,5	21 597,5	1,000		
G 1 2 1 0 3					Показатель 1 «Протяженность участка строительных работ по реконструкции просп. Победы»	пог. м	651,370	651,370	1,000		1
G 1 2 1 0 4					Мероприятие 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»	тыс. рублей	510,8	510,8	1,000		
G 1 2 1 0 4					Местный бюджет	тыс. рублей	510,8	510,8	1,000		
G 1 2 1 0 4					Показатель 1 «Количество исполненных постановлений суда»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
G 1 2 1 0 7					Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»	тыс. рублей	1 310 024,9	1 310 024,9	1,000		
G 1 2 1 0 7					Федеральный бюджет	тыс. рублей	1 306 595,3	1 306 595,3	1,000		
G 1 2 1 0 7					Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
G 1 2 1 0 7					Местный бюджет	тыс. рублей	3 429,6	3 429,6	1,000		
G 1 2 1 0 7					Показатель 1 «Протяженность реконструированной дороги»	км	2,916	2,916	1,000		1
G 1 2 1 0 9					Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	тыс. рублей	39 093,9	38 769,5	0,992	Средства местного бюджета в сумме 324,4 тыс. руб. не израсходованы в связи с	

	G	1	2	1	0	9	3			Местный бюджет	тыс. рублей	39 093,9	38 769,5	0,992	заключением соглашения от 25.12.2023 о расторжении муниципального контракта № 186-23-УГиЗО от 18.08.2023	
	G	1	2	1	0	9				Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство наружных сетей электроснабжения»	единиц	2,000	2,000	1,000		1
	G	1	2	1	0	9				Показатель 2 «Протяженность наружных сетей электроснабжения»	пог. м	9 250,000	10 321,000	1,116	Фактически сложившийся показатель	1
	G	1	2	1	0	9				Показатель 3 «Количество комплектов проектной документации на строительство сетей водоснабжения»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
	G	1	2	1	0	9				Показатель 4 «Протяженность наружных сетей водопровода»	пог. м	44,000	44,000	1,000		1
	G	1	2	1	1	0				Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройкой объектами инженерной инфраструктуры»	тыс. рублей	11 768,4	11 768,4	1,000		
	G	1	2	1	1	0	3			Местный бюджет	тыс. рублей	11 768,4	11 768,4	1,000		
	G	1	2	1	1	0				Показатель 1 «Количество земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках исполнения решений суда, вступивших в законную силу»	единиц	3,000	3,000	1,000		1
	G	1	2	1	1	1				Мероприятие 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширишема»	тыс. рублей	4 879,1	4 879,1	1,000		
	G	1	2	1	1	1	1			Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
	G	1	2	1	1	1	2			Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
	G	1	2	1	1	1	3			Местный бюджет	тыс. рублей	4 879,1	4 879,1	1,000		
	G	1	2	1	1	1				Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации на строительство пешеходных мостов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
	G	1	2	1	1	3				Мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории»	тыс. рублей	103 034,2	90 370,1	0,877	Средства местного бюджета в сумме 12 664,1 тыс. руб. не израсходованы в связи с доведением дополнительных средств областного бюджета на основании уведомления о	

[illegible]

G 1	2	1	2	3	Показатель 1 «Количество полученных технических паспортов»	единиц	2,000	2,000	1,000		1
G 1	2	2	0	0	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»	тыс. рублей	329 316,2	329 316,2	1,000		
G 1	2	2	0	0	Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
G 1	2	2	0	0	Областной бюджет	тыс. рублей	266 156,9	266 156,9	1,000		
G 1	2	2	0	0	Местный бюджет	тыс. рублей	63 159,3	63 159,3	1,000		
G 1	2	2	0	0	Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»	процентов	118,400	127,900	1,080	Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено снижением фактической численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории Северодвинска	1
G 1	2	2	0	0	Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
G 1	2	2	0	3	Мероприятие 2.03 «Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)»	тыс. рублей	1 452,9	1 452,9	1,000		
G 1	2	2	0	3	Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
G 1	2	2	0	3	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
G 1	2	2	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 452,9	1 452,9	1,000		
G 1	2	2	0	3	Показатель 3 «Количество комплектов отректурированной сметной документации на строительство спортивного комплекса на стадионе «Север»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
G 1	2	2	0	5	Мероприятие 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса»	тыс. рублей	400,0	400,0	1,000		
G 1	2	2	0	5	Местный бюджет	тыс. рублей	400,0	400,0	1,000		
G 1	2	2	0	5	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство культурного досугового учреждения в с. Ненокса»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
G 1	2	2	0	6	Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области»	тыс. рублей	327 463,3	327 463,3	1,000		

G 1	2	2	0	0	6	2	Областной бюджет	тыс. рублей	266 156,9	266 156,9	1,000		
G 1	2	2	0	0	6	3	Местный бюджет	тыс. рублей	61 306,4	61 306,4	1,000		
G 1	2	2	0	0	6		Показатель 1 «Площадь земельного участка для строительства здания крытой ледовой арены»	кв. м	23 374,000	23 374,000	1,000		1
G 1	3	0	0	0	0		Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»	тыс. рублей	4 028,5	4 028,5	1,000		
G 1	3	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	1 245,0	1 245,0	1,000		
G 1	3	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	2 783,5	2 783,5	1,000		
G 1	3	1	0	0	0		Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»	тыс. рублей	600,0	600,0	1,000		
G 1	3	1	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	600,0	600,0	1,000		
G 1	3	1	0	0	0		Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания»	процентов	3,400	3,400	1,000		2
G 1	3	1	0	0	0		Показатель 2 «Уровень обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
G 1	3	1	0	1			Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»	да/нет	да	да	-		
G 1	3	1	0	1	1		Показатель 1 «Количество документов, направленных в Правительство Архангельской области»	единиц, не менее	1,000	13,000	1,000	Фактически сложившийся показатель	3
G 1	3	1	0	0	2		Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов»	тыс. рублей	600,0	600,0	1,000		
G 1	3	1	0	0	2	3	Местный бюджет	тыс. рублей	600,0	600,0	1,000		
G 1	3	1	0	0	2		Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
G 1	3	2	0	0	0		Задача 2 «Реализация градостроительной политики»	да/нет	да	да			
G 1	3	2	0	0	0		Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»	кв. м	0,330	0,330	1,000		3
G 1	3	2	0	0	0		Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения»	га	1,796	2,140	1,192	Превышение значения показателя обусловлено предоставлением земельных	1

[illegible]

G 1 3 3 0 1	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»	1			тыс. рублей	3 421,0	3 421,0	1,000		
G 1 3 3 0 1	Областной бюджет	1			тыс. рублей	1 245,0	1 245,0	1,000		
G 1 3 3 0 1	Местный бюджет	1			тыс. рублей	2 176,0	2 176,0	1,000		
G 1 3 3 0 1	Показатель 1 «Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости»	1			единиц	40,000	41,000	1,025	Фактически сложившийся показатель	1
G 1 3 3 0 1	Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков»	1			единиц	70,000	76,000	1,086	Фактически сложившийся показатель	1
G 1 3 3 0 2	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	2			да/нет	да	да	-		
G 1 3 3 0 2	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на размещение объекта»	2			единиц	110,000	117,000	1,064	Фактически сложившийся показатель	1
G 1 3 3 0 3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	3			да/нет	да	да	-		
G 1 3 3 0 3	Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов»	3			единиц	740,000	806,000	1,089	Фактически сложившийся показатель	1
G 1 3 3 0 4	Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»	4			тыс. рублей	7,5	7,5	1,000		
G 1 3 3 0 4	Местный бюджет	4			тыс. рублей	7,5	7,5	1,000		
G 1 3 3 0 4	Показатель 1 «Количество вступивших в силу решений суда, в соответствии с которыми осуществляется реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»	4			единиц	1,000	1,000	1,000		1

G 1 3 3 0 4	Показатель 2 «Количество публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства»	единиц	1,000	1,000	1,000	1
G 1 4 0 0 0	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	тыс. рублей	213 103,1	205 730,4	0,965	
G 1 4 0 0 0	Федеральный бюджет	тыс. рублей	27 080,8	27 080,8	1,000	
G 1 4 0 0 0	Областной бюджет	тыс. рублей	153 048,9	145 676,2	0,952	
G 1 4 0 0 0	Местный бюджет	тыс. рублей	32 973,4	32 973,4	1,000	
G 1 4 1 0 0	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»	тыс. рублей	78 917,9	78 917,9	1,000	
G 1 4 1 0 0	Федеральный бюджет	тыс. рублей	27 080,8	27 080,8	1,000	
G 1 4 1 0 0	Областной бюджет	тыс. рублей	22 338,6	22 338,6	1,000	
G 1 4 1 0 0	Местный бюджет	тыс. рублей	29 498,5	29 498,5	1,000	
G 1 4 1 0 0	Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске»	процентов	0,088	0,088	1,000	1
G 1 4 1 0 0	Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»	процентов	44,800	44,400	0,991	1
G 1 4 1 0 1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	да/нет	да	да	-	
G 1 4 1 0 1	Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов»	единиц	85,000	85,000	1,000	1
G 1 4 1 0 2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	да/нет	да	да	-	
G 1 4 1 0 2	Показатель 1 «Количество списков»	единиц	1,000	1,000	1,000	1
G 1 4 1 0 3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»	тыс. рублей	78 917,9	78 917,9	1,000	

G 1 4 1	0	3	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	27 080,8	27 080,8	1,000		
G 1 4 1	0	3	2	Областной бюджет	тыс. рублей	22 338,6	22 338,6	1,000		
G 1 4 1	0	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	29 498,5	29 498,5	1,000		
G 1 4 1	0	3		Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат»	единиц	60,000	60,000	1,000		1
G 1 4 2	0	0		Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»	тыс. рублей	3 474,9	3 474,9	1,000		
G 1 4 2	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	3 474,9	3 474,9	1,000		
G 1 4 2	0	0		Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»	процентов	2,600	2,600	1,000		1
G 1 4 2	0	0		Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»	процентов	66,700	66,700	1,000		1
G 1 4 2	0	1		Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	тыс. рублей	3 474,9	3 474,9	1,000		
G 1 4 2	0	1	3	Местный бюджет	тыс. рублей	3 474,9	3 474,9	1,000		
G 1 4 2	0	1		Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета»	единиц	4,000	4,000	1,000		1
G 1 4 2	0	2		Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»	да/нет	да	да	-		
G 1 4 2	0	2		Показатель 1 «Количество договоров социального найма»	единиц	2,000	2,000	1,000		1
G 1 4 3	0	0		Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	тыс. рублей	130 710,3	123 337,6	0,944		
G 1 4 3	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
G 1 4 3	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	130 710,3	123 337,6	0,944		

G 1	4	3	0	0	Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»	процентов	55,300	58,600	1,060	Отклонение планового значения показателя обусловлено выделением дополнительного финансирования из областного бюджета на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, увеличением общего количества детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях	1
G 1	4	3	0	0	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска»	процентов	0,060	0,063	0,952	Отклонение планового значения показателя обусловлено выделением дополнительного финансирования из областного бюджета на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями	2
G 1	4	3	0	1	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	тыс. рублей	124 530,4	117 157,7	0,941	Средства в сумме 7 372,7 тыс. руб. не освоены в связи с тем, что срок реализации 3 сертификатов на приобретение жилых помещений заканчивается в 2024 году	
G 1	4	3	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
G 1	4	3	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	124 530,4	117 157,7	0,941		
G 1	4	3	0	1	Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)»	единиц	58,000	58,000	1,000		1
G 1	4	3	0	2	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	да/нет	да	да	-		
G 1	4	3	0	2	Показатель 1 «Количество проектов муниципальных правовых актов (в год)»	единиц	49,000	49,000	1,000		1
G 1	4	3	0	3	Мероприятие 3.03 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях последующего предоставления категориям граждан, имеющим право на получение служебного жилья»	тыс. рублей	6 179,9	6 179,9	1,000		
G 1	4	3	0	3	Областной бюджет	тыс. рублей	6 179,9	6 179,9	1,000		

G 1	4	3	0	3	Показатель 1 «Количество приобретенных жилых помещений»	единиц	1,000	1,000	1,000	1
G 1	9	0	0	0	Обеспечивающая подпрограмма	тыс. рублей	0,0	0,0		
G 1	9	0	0	0		тыс. рублей	0,0	0,0		
G 1	9	1	0	0	1. Административные мероприятия	да/нет	да	да		
G 1	9	1	0	1	Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»	да/нет	да	да	-	
G 1	9	1	0	1	Показатель 1 «Количество отчетов»	единиц	4,000	4,000	1,000	1
G 1	9	1	0	2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы»	да/нет	да	да	-	
G 1	9	1	0	2	Показатель 1 «Количество направленных заявок»	единиц	1,000	1,000	1,000	1

Наименование критерия		Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы		0,983
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы		0,996
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы		1,000
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы		0,999
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы		0,984
3. Показатель качества планирования муниципальной программы		0,956
4. Коэффициент управления муниципальной программой		0,000
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы		0,937

Приложение 2

к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 24.05.2024 № 132-па

Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» (указать наименование муниципальной программы) в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/ государственной программы Архангельской области	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей		Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии	Результат реализации мероприятия
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие	Мероприятие «Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов	Всего Областной бюджет Местный бюджет	266 252,2 5 558,7 266,3	266 252,2 5 558,7 266,3	Договор от 16.05.2019 № 1/ПС	Мощность многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, составила 5 529,2 кв. м

развитию жилищного строительства Северодвинска»	капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	Фонд содействия реформированию ЖКХ	260 427,2	260 427,2		
Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»	Мероприятие «Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (за счет остатка на 01.01.2019 средств областного бюджета)» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы,	Всего Областной бюджет Местный бюджет Фонд содействия реформированию ЖКХ	99 648,2 1 953,3 39,6 97 655,3	68 147,4 1 328,1 34,7 66 784,6	Соглашение от 03.02.2020 № 2/2020	Выкуплены жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, площадью 851,87 кв. м

	мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»						
Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»	Реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Всего	1 306 595,3	1 306 595,3	Соглашение от 27.01.2023 № 11730000-1-2023-002	Протяженность введенной в эксплуатацию дороги составила 2,916 км	
		Федеральный бюджет		1 306 595,3			
		Областной бюджет					
		Местный бюджет					
Мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в целях достижения результатов государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп	Всего	35 107,3	35 107,3	Соглашение от 19.05.2023 № 023-23-33-пф-018	Установлена стела «Город трудовой доблести» в г. Северодвинске	
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет		35 107,3			
		Местный бюджет					
Мероприятие 1.15 «Строительство автомобильных дорог в	Мероприятие «Строительство автодорог в рамках комплексной застройки	Всего	91 846,2	91 846,2	Соглашение от 23.09.2023 № 23-T051	Протяженность введенной в эксплуатацию	
		Федеральный					

рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»	квартала № 85 в г. Северодвинске» подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп	бюджет Областной бюджет Местный бюджет	87 253,9 87 253,9 4 592,3 4 592,3	87 253,9 87 253,9 4 592,3 4 592,3		автомобильной дороги составила 1,534 км
	Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджетного кредита, предоставленного в соответствии с Правилами предоставления бюджетных кредитов в целях достижения результатов подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	546 893,3 546 893,3 546 347,0 546,3	546 893,3 546 893,3 546 347,0 546,3	Соглашение от 30.06.2022 № T051	

	Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп	Всего	280 165,3	280 165,3	Соглашение от 09.02.2022 № 4/2022	В соответствии с муниципальным контрактом в течение года выполнялись работы по строительству объекта
Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальной образований Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	280 165,3 266 156,9 14 008,4	280 165,3 266 156,9 14 008,4	Соглашение от 09.02.2022 № 4/2022	В соответствии с муниципальным контрактом в течение года выполнялись работы по строительству объекта
Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию» задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»	Проведение комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.10.2021 № 595-пп	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	1 660,0 1 245,0 415,0	1 660,0 1 245,0 415,0	Соглашение от 24.01.2023 № 163-23-20-ПФ-001	Осуществлены кадастровые работы в отношении 617 объектов недвижимости
Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям» задачи 1 «Повышение	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых	Всего Федеральный бюджет	78 917,9 27 080,8	78 917,9 27 080,8	Соглашение от 03.02.2023 № 11730000-1-2023-005	60 молодых семей улучшили жилищные условия

Доступности жилья для молодых семей»	с помощью социальных выплат					
подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	22 338,6	22 338,6	22 338,6	Областной бюджет	«семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	
Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	29 498,5	29 498,5	29 498,5	Местный бюджет	качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	
Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	124 530,4	124 530,4	117 157,7	Всего	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за исключением субвенций местным бюджетам)	58 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями
подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»	117 157,7	117 157,7	117 157,7	Федеральный бюджет	подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	
				Областной бюджет		
				Местный бюджет		

Приложение 3
к отчету о реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»
за 2023 год, утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 24.05.2024 № 132 - ра

Информация
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

Вид нормативного правового акта	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»				
1. Дополнительное соглашение к Соглашению № 11/2019	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска	По мере необходимости	Дополнительное соглашение от 31.01.2023 № 13; дополнительное соглашение от 30.08.2023 № 14	В целях уменьшения доли аварийного жилья и переселения из него граждан в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» созданы условия для реализации на территории

				Северодвинска мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
2. Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений	Управление экономики Администрации Северодвинска	I квартал текущего финансового года, в течение финансового года – 2023–2028 годы	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы от 17.01.2023 № 14-па; постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу: от 12.04.2023 № 208-па, от 09.06.2023 № 292-па, от 07.08.2023 № 371-па, от 10.11.2023 № 476-па, от 20.02.2024 № 72-па	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»				
1. Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы	Управление экономики Администрации Северодвинска	I квартал текущего финансового года, в течение финансового года – 2023–2028 годы	Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы от 17.01.2023 № 14-па;	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск»

муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений			постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу: от 12.04.2023 № 208-па, от 09.06.2023 № 292-па, от 07.08.2023 № 371-па, от 10.11.2023 № 476-па, от 20.02.2024 № 72-па	образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры», задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры»
Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»				
1. Постановление Администрации Северодвинска о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска	По мере необходимости	Постановления Администрации Северодвинска: от 31.03.2023 № 174-па, от 04.05.2023 № 239-па, от 26.06.2023 № 311-па, от 07.07.2023 № 341-па, от 17.07.2023 № 347-па, от 20.07.2023 № 352-па, от 24.07.2023 № 361-па, от 11.09.2023 № 403-па, от 10.11.2023 № 473-па	Обеспечено предоставление муниципальных услуг гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики», задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»
2. Постановление Администрации Северодвинска о подготовке документации по планировке	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска	По мере необходимости	Постановления Администрации Северодвинска: от 06.02.2023 № 37-па, от 21.09.2023 № 417-па, от 21.11.2023 № 487-па	Обеспечена реализация задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»

территории					
Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»					
1. Постановление Администрации Северодвинска об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений	Управление экономики Администрации Северодвинска	I квартал текущего финансового года, в течение финансового года – 2023–2028 годы	<p>Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы от 17.01.2023 № 14-па;</p> <p>постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений в адресную инвестиционную программу: от 12.04.2023 № 208-па, от 09.06.2023 № 292-па, от 07.08.2023 № 371-па, от 10.11.2023 № 476-па, от 20.02.2024 № 72-па</p>	В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 3 «Развитие инженерной инфраструктуры», задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	