



Муниципальный округ Архангельской области
«Город Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.04.2026 № 186-ра
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск» за 2025 финансовый год

В соответствии с пунктами 55–57 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.06.2023 № 302-па (в редакции от 27.02.2026), за 2025 финансовый год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска



И.В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Северодвинска
от 29.04.2026 № 186-ра

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
за 2025 финансовый год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.06.2023 № 302-па (в редакции от 27.02.2026) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы:

Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска;

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска;

Управление образования Администрации Северодвинска;

Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска;

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

Участники Программы: управляющие организации; организации коммунального хозяйства, транспорта, подведомственные Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска; предприятия и организации различных форм собственности; индивидуальные предприниматели.

Цель Программы – повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»;

подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»;

подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»;

подпрограмма 4 «Благоустройство территории»;

подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»;

обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2025 году, составляет 31 единицу.

	Программная часть <1>	Обеспечивающая подпрограмма
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2025 году	21	4
Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2025 году	4	2
Итого	25	6

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2025 году.

Таблица 1

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.								
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2024 № 181	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2025 № 185	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2025 № 204	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025 № 210	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2025 № 222	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2025 № 240	сводная бюджетная роспись на 31.12.2025	кассовое исполнение/ фактические расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	134 486,1	134 486,1	134 486,1	134 486,1	134 606,2	134 606,2	
Областной бюджет	264,9	0,0	194 724,3	208 818,7	251 093,6	278 652,4	272 616,1	272 214,3	
Местный бюджет	1 005 321,7	1 005 168,1	1 170 619,3	1 170 926,9	1 335 129,8	1 344 912,4	1 474 977,8	1 432 707,2	
Государственные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого бюджетных средств	1 005 586,6	1 005 168,1	1 499 829,7	1 514 231,7	1 720 709,5	1 758 050,9	1 882 200,1	1 839 527,7	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по всем источникам финансирования, в том числе:	1 005 586,6	1 005 168,1	1 499 829,7	1 514 231,7	1 720 709,5	1 758 050,9	1 882 200,1	1 839 527,7	
Программная часть	916 382,8	915 964,3	1 410 507	1 422 946,3	1 629 139,1	1 659 433,4	1 793 868,9	1 751 682,5	

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2025 году.

Таблица 2

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2025)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
1	Федеральный бюджет:	134 606,2	134 606,2
1.1	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	134 606,2	134 606,2
2	Областной бюджет:	272 616,1	272 214,3
2.1	Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	207 572,5	207 187,5
2.2	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	1 684,2	1 684,2
2.3	Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	63 042,6	63 025,8
2.4	Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области	316,8	316,8
2.5	Непрограммные направления деятельности	0,0	0,0
3	Государственные фонды	0,0	0,0
	Итого, в том числе:	407 222,3	406 820,5
	федеральный бюджет	134 606,2	134 606,2
	областной бюджет	272 616,1	272 214,3
	государственные фонды	0,0	0,0

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2025 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий	Значение
Количество показателей цели	6
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,000
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	6

Достигнуты плановые значения всех показателей цели.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий	Значение
Количество показателей задач Программы	29
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	0,985
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	28

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач^{<2>}:

Таблица 6

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 1 «Количество учетных ДТП»	единиц	129,00	142,00	Фактически сложившийся показатель по данным ГИБДД
Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	единиц	2,00	4,00	Фактически сложившийся показатель по данным ГИБДД

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм программной части Программы:

Таблица 7

Критерий	Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	92
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	1,003
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	90

Достигнуты все плановые значения показателей мероприятий (административных мероприятий).

2. Основные результаты реализации Программы за 2025 год

Приоритетными направлениями деятельности Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) являлись содержание и поддерживающий ремонт жилищного фонда города. Организовано содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозяйных объектов. Устранены аварийные ситуации на инженерных сетях жизнеобеспечения.

В целях обеспечения безопасных условий для проживания граждан, предохранения зданий от преждевременного износа, качественного предоставления коммунальных услуг, решения вопросов организации содержания муниципального жилищного фонда Администрацией Северодвинска в отчетном периоде решались следующие задачи:

осуществление контроля за выполнением работ по содержанию и текущему ремонту жилья в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354;

обеспечение реализации мер, направленных на оздоровление ситуации в сфере жилищного хозяйства Северодвинска;

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных элементов, восстановления

и (или) замены их на более долговечные для улучшения эксплуатационных показателей зданий;

обеспечение финансирования выполненных работ и услуг в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Организовано освещение улиц на территории Северодвинска, которое производится в соответствии с Правилами благоустройства территории Северодвинска, утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40.

Наружные сети электроосвещения муниципального образования «Город Северодвинск» включают в себя городские сети наружного освещения, сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Нёнокса:

кабельные линии – 117,880 км;

воздушные линии – 211,907 км;

световые опоры – 9 559 шт.;

светильники – 10 928 шт.;

пункты электропитания, включая оборудование и системы учета электроэнергии, – 165 шт.;

10 исполнительных пунктов;

1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В целях поддержания заданных режимов работы наружного освещения, обеспечения бесперебойности и надежности работы системы освещения улиц и кварталов на территории Северодвинска в 2025 году были решены следующие основные задачи:

обеспечение реализации мер, направленных на улучшение ситуации в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения;

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту наружных сетей электроосвещения;

выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения.

В 2025 году основные акценты были сделаны на содержании и ремонте автомобильных дорог на территории Северодвинска. Исходя из поставленных целей, в отчетном периоде решались следующие задачи:

организация содержания улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений;

организация эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения;

организация ремонта автомобильных дорог и сооружений на них;

обеспечение финансирования выполненных работ и услуг в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог площадью 16 480,96 кв. м. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений

асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. Отремонтированная площадь дорог составила 5 820,36 кв. м.

В 2025 году большое внимание уделялось благоустройству территорий Северодвинска, созданию комфортных и безопасных условий для повседневной жизни и отдыха граждан.

В достижении этой цели все большее значение приобретают внешнее благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых территорий массового посещения.

В 2025 году выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на одной общественной территории. Обеспечено содержание систем видеонаблюдения с передачей данных с территорий общего пользования.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения горожанами. Обеспечено содержание территорий общего пользования: тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения.

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными туалетными кабинками.

В 2025 году была предоставлена субсидия Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию (далее – СМУП) «Спецавтохозяйство» на эксплуатацию автономных санитарно-гигиенических комплексов.

В 2025 году из областного бюджета были выделены средства на выполнение следующих мероприятий:

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;

на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

на развитие инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»;

на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»);

на реализацию программ формирования современной городской среды, в том числе:

на информационное освещение Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в Архангельской области;

на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.);

на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (на благоустройство объекта «Набережная имени А. Зрячева»).

За счет средств, выделенных депутатами по наказам избирателей, выполнены следующие работы:

замена оконных блоков в помещениях дежурно-вахтовой службы и коменданта общежития по адресу: ул. Комсомольская, д. 29;

изготовление и монтаж арт-объекта «Фоторамка» в Приморском парке;

ремонт внутриквартальных проездов;

софинансирование проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»;

приобретение техники и профоборудования для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС.

Организовано транспортное обслуживание населения на 21 пассажирском муниципальном маршруте автомобильного транспорта на территории Северодвинска.

Комплекс проводимых мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Северодвинск» направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах».

Реализация задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов».

В рамках мероприятия 1.01 «Обеспечение технически исправного состояния и сохранности жилищного фонда для безопасного проживания граждан» были выполнены следующие виды работ:

текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности;

укрепление строительных конструкций в многоквартирном доме;

комплексное обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов;

обеспечена круглосуточная охрана многоквартирных домов и ограничен доступ посторонних лиц в пустующие помещения расселенных зданий;

снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, включая вынос радиотрансляционной линии (телефонии).

За счет средств местного бюджета в целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы по капитальному ремонту в 4 многоквартирных домах, жилых домах, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности, на сумму 2 007,3 тыс. руб.

Выполнено укрепление строительных конструкций из деревянных элементов в многоквартирном доме по адресу: ул. Советская, д. 19, в г. Северодвинске на сумму 274,6 тыс. руб.

В 2025 году специализированными организациями выполнено обследование 5 многоквартирных домов по адресам: ул. Совхозная, д. 2А (Нёнокский территориальный округ), ул. Северодвинская, д. 19 (Белозерский территориальный округ), ул. Садовая, д. 70, ул. Лесная, д. 33, просп. Беломорский, д. 27. Сумма расходов на обследование многоквартирных домов составила 110,0 тыс. руб.

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан путем ограничения доступа посторонних лиц на придомовую территорию аварийных домов выполнены следующие мероприятия на сумму 2 447,2 тыс. руб.:

обеспечена охрана аварийного многоквартирного дома № 9 по ул. Первомайской;

выполнены работы по восстановлению деревянного временного ограждения территории аварийного дома № 9 по ул. Первомайской;

выполнены работ по заколачиванию оконных и дверных проемов с целью ограничения доступа в аварийные дома по адресам: ул. Мира, д. 24 и д. 26, ул. Торцева, д. 26 и д. 45, ул. Лесная, д. 48 и д. 39А, ул. Советская, д. 28/7.

Выполнены работы на сумму 10 136,3 тыс. руб.:

по сносу 15 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, по адресам: ул. Мира, д. 24, д. 26, ул. Торцева, д. 26, ул. Лесная, д. 36, ул. Индустриальная, д. 43, ул. Железнодорожная, д. 20/8, ул. Республиканская, д. 35, ул. Советская, д. 12А, ул. Торцева, д. 45, ул. Пионерская, д. 5, ул. Советская, д. 28/7, ул. Ломоносова, д. 22А, ул. Лесная, д. 11В, ул. Индустриальная, д. 35, ул. Торцева, д. 19;

по демонтажу (выносу) радиотрансляционной линии (телефонии) по адресам: ул. Советская, д. 28/7, ул. Лесная, д. 11В, ул. Ломоносова, д. 22А и д. 30.

С 2014 года в рамках мероприятия 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» в Северодвинске реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которая предусматривает выполнение

работ капитального ремонта в 1 313 многоквартирных домах в период до 2055 года.

Реализация данной программы позволяет выполнять в многоквартирных домах работы по замене лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, укреплению и ремонту конструктивных элементов, капитальному ремонту крыш и фасадов, что способствует повышению уровня безопасности и комфортного проживания граждан.

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в муниципальном округе Архангельской области «Город Северодвинск», на 2023–2025 годы в 2025 году были выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 97 многоквартирных домах с выполнением 441 вида работ.

На основании требований Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па «Об утверждении Порядка уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» и включенных в региональную программу капитального ремонта, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» в 2025 году произведена уплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 14 896,9 тыс. руб.

В отчетном году Администрация Северодвинска наряду со всеми собственниками участвовала в долевом финансировании капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по решениям общих собраний собственников помещений домов. В многоквартирном доме № 25 по ул. Юбилейной выполнен капитальный ремонт лебедки лифтового оборудования. Размер софинансирования муниципальной доли составил 201,6 тыс. руб.

Реализация задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда».

В рамках мероприятия 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных жилых помещений» в целях приведения жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья, произведен ремонт в муниципальных незаселенных жилых помещениях: Архангельское шоссе, д. 40, ком. 75А; ул. Адмирала Нахимова, д. 1А, кв. 50; ул. Юбилейная, д. 25, кв. 44; ул. Юбилейная, д. 25, кв. 63; ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 15, ком. 67; ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 17, ком. 102; ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 21, ком. 137; просп. Морской, д. 9, ком. 239; пер. Русановский, д. 7, кв. 12; просп. Морской, д. 35, ком. 2. Стоимость работ – 1 757,4 тыс. руб.

Мероприятие 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами».

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 241-па «Об определении порядка оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг» порядок расчетов за оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию помещений в многоквартирных домах определяется соглашениями, заключенными между Комитетом ЖКХ, ТиС и управляющими организациями. Сумма расходов составила 28 347,1 тыс. руб., в том числе:

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию жилых помещений, признанных непригодными для проживания, – 10 066,4 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию незаселенных жилых помещений – 8 182,9 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам, возникающим при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья, – 167,3 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений – 4 736,6 тыс. руб.;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях, а также в многоквартирном доме № 25 по ул. Юбилейной – 5 193,9 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 на территории Северодвинска управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляли 39 управляющих организаций. По сравнению с 2024 годом их количество увеличилось на 1 управляющую организацию.

В 2025 году в рамках мероприятия 2.03 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах» произведена оплата на сумму 11 588,1 тыс. руб., в том числе:

по теплоснабжению пустующих жилых муниципальных помещений – 10 266,0 тыс. руб. (3 995,740 Гкал);

по теплоснабжению пустующих нежилых муниципальных помещений – 1 322,1 тыс. руб. (730,160 Гкал).

Соисполнителем данного мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

2.1.2. Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей».

Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них».

Мероприятие 1.01 «Эксплуатация инженерных сетей и сооружений на них».

В 2025 году организована эксплуатация 4,516 км муниципальных инженерных сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, аварийно-диспетчерское обслуживание тепловых сетей на сумму 4 022,8 тыс. руб.

Выполнены работы по восстановлению благоустройства после устранения аварийной ситуации на сетях водопровода в районе дома № 73 по ул. Ломоносова и тепловых сетях в районе дома № 58 по просп. Морскому на общую сумму 895,0 тыс. руб.

Выполнены работы по устранению пяти аварийных ситуаций на инженерных сетях, в т. ч. бесхозных и передаваемых в муниципальную собственность (водопровод, фекальная канализация), на сумму 966,7 тыс. руб. и семи аварийных ситуаций на тепловых сетях на сумму 436,7 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.02 «Содержание и ремонт прочих объектов» проведена чистка, дезинфекция и содержание 18 общественных колодцев для питьевой воды в селе Нёнокса (9 шт.), деревне Солза (3 шт.), поселке Белое Озеро (4 шт.) и деревне Сюзьма (2 шт.) на сумму 985,4 тыс. руб.

Мероприятие 1.03 «Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них».

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения общественной территории в с. Нёнокса. В районе памятника погибшим нёнокшанам в годы Великой Отечественной войны установлены 4 видеорекамеры, стоимость работ составила 750,8 тыс. руб.

Обеспечено содержание систем видеонаблюдения с передачей данных, расположенных в местах массового посещения людей: Сквер ветеранов, Аллея ветеранов (стела «Город трудовой доблести»), Приморский парк, район памятного знака «В честь 13-й лыжной бригады», Воинский мемориальный комплекс на о. Ягры, на общественных территориях, расположенных на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов, в районе многоквартирного дома № 23 по просп. Труда, в с. Нёнокса в районе памятника погибшим нёнокшанам в годы Великой Отечественной войны на сумму 1 390,8 тыс. руб. Все камеры подключены к АПК «Безопасный город».

В соответствии с заключенным договором на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению СМУП «Горсвет», в течение отчетного года в соответствии с требованиями и нормами законодательства в сфере электроэнергетики осуществлялся комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, в том числе:

надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;
устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

профилактические испытания электрооборудования;
проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам;
техническое обслуживание исполнительных пунктов, пульта автоматизированной системы управления наружным освещением;
проведение осмотров воздушных и кабельных линий, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов;
проверка изоляции кабельных линий, осмотры пунктов электроснабжения, устройств телемеханического управления.

Проведены работы по замене кабельных и воздушных линий, периодической очистке оптической части светильников, замене электрических ламп, устранению повреждений электросетей.

Включение и отключение наружного освещения производилось в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

По предписаниям отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) и отдела Министерства внутренних дел (далее – ОМВД) России по городу Северодвинску проводилась проверка соответствия нормативам освещенности территорий города, устранялись замечания. Приведена в соответствие горизонтальная освещенность проезжей части дорог, внутридворовых территорий, пешеходных переходов. Показатель качества выполненных работ по содержанию объектов наружного освещения – процент горения светильников в вечернем режиме – составил более 97 % (процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников) при нормативном показателе 95 %.

В целях исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2025 году была запланирована и реализована замена выработавших свой ресурс энергоемких светильников с натриевыми лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линий (далее – ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения; ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в Северодвинске.

В целом за 2025 год проведена замена 575 светильников, из них 73 % (или 418 шт.) заменены на светодиодные.

Проведена замена существующих светильников на светодиодные по городским улицам и внутриквартальным территориям в количестве 418 штук по следующим адресам: село Нёнокса – 214 шт.; ул. Кирилкина – 109 шт.; ул. Капитана Воронина – 32 шт.; просп. Ленина – 21 шт.; ул. Железнодорожная – 17 шт.; ул. Северная – 11 шт.; ул. Ломоносова –

5 шт.; ул. Серго Орджоникидзе – 3 шт.; просп. Морской – 2 шт.; ул. Октябрьская – 1 шт.; ул. Первомайская – 1 шт.; ул. Южная – 1 шт.; деревня Таборы – 1 шт.

В связи с выходом из строя светильников, проведением их капитального ремонта, а также в связи с восстановлением опор наружного освещения в рамках возмещения ущерба по сбитым опорам при ДТП на опорах наружного освещения города заменены и размещены 157 консольных уличных светильников марок ЖКУ 16-70-001, ЖКУ 16-100-001, ЖКУ 16-150-001, ЖКУ 16-250-001.

Заменены воздушные линии электропередач общей протяженностью 7 705 погонных метров на самонесущий изолированный провод (СИП) по следующим объектам: Архангельское шоссе; ул. Железнодорожная; ул. Кирилкина; ул. Лебедева; просп. Ленина; ул. Ломоносова; ул. Карла Маркса; ул. Октябрьская; ул. Первомайская; ул. Плюснина; просп. Победы; Приморский бульвар; ул. Советская; ул. Торцева; просп. Труда; ул. Чеснокова; ул. Юбилейная; Набережная Александра Зрячева; в селе Нёнокса; в деревне Солза; на внутриквартальных сетях.

В течение октября – ноября 2025 года осуществлялся контроль состояния работоспособности световых конструкций, смонтированных на опорах наружного освещения, проведены ремонтные работы.

Субсидия СМУП «Горсвет» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Город Северодвинск» составила 121 278,9 тыс. руб.

Выполнены работы по содержанию и ремонту линии наружного освещения протяженностью 2,658 км – 30 светоточек в поселке Белое Озеро на сумму 1 333,6 тыс. руб.

В целях выполнения текущего ремонта автомобильной дороги по ул. Кирилкина организованы работы по подготовке проектной документации на устройство сети наружного освещения тротуара, автомобильной парковки и пешеходного перехода в районе пересечения просп. Победы и ул. Кирилкина на сумму 190,0 тыс. руб.

Стоимость работ по содержанию линии электроснабжения площади Победы; монтажу и демонтажу праздничных гирлянд; технологическому присоединению к электрическим сетям системы видеонаблюдения общественной территории на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов; приобретению праздничных транспарантов, флагов, фотозоны, арт-объекта для украшения улиц и благоустроенных территорий города к празднованию 80-летия Великой Победы составила 3 919,7 тыс. руб.

Реализация задачи 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей».

В соответствии с частью X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Комитет ЖКХ, ТиС ежегодно до 1 марта направляет в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области информацию

для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения муниципального образования «Город Северодвинск».

2.1.3. Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог».

Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

На выполнение мероприятия 1.01 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, мостовых сооружений, тротуаров и автобусных остановок, в том числе разработка проектной документации» были использованы средства местного бюджета в размере 367 505,7 тыс. руб.

Затраты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в 2025 году составили 202 024,8 тыс. руб., из них:

8 631,6 тыс. руб. – за работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта;

303,1 тыс. руб. – за работы по специальному осмотру и техническому обследованию путепровода, расположенного на улице Окружной;

3 477,6 тыс. руб. – за работы по содержанию автомобильных дорог, мостов, автобусных остановок в селе Нёнокса, деревне Солза и поселке Белое Озеро;

5 581,9 тыс. руб. – за работы по мониторингу технического состояния автомобильных дорог, дорожной разметки, средств регулирования дорожного движения;

1 290,0 тыс. руб. – за проведение оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

182 740,6 тыс. руб. – за работы по содержанию автомобильных дорог, мостов, автобусных остановок в городе Северодвинске и его пригороде.

В 2025 году в рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог в объеме 16 480,96 кв. м. Сумма бюджетных расходов составила 34 691,7 тыс. руб.

Перечень отремонтированных в 2025 году участков автомобильных дорог представлен в таблице:

№ п/п	Участок автомобильной дороги
1	проспект Победы, д. 66 – д. 48
2	проспект Победы, д. 8 – д. 10
3	проспект Победы, д. 8
4	перекресток ул. Карла Маркса – ул. Капитана Воронина
5	перекресток ул. Карла Маркса – ул. Серго Орджоникидзе
6	просп. Морской от д. 40 до ул. Советских Космонавтов (левая полоса по четной стороне)

7	Архангельское шоссе от Беломорского просп. до д. 34
8	въезд к д. 85 корп. 2 по ул. Ломоносова со стороны магазина «Макси»
9	проезд в районе д. 19 по ул. Лебедева
10	перекресток Архангельского шоссе и ул. Юдина

Затраты на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, расположенных вдоль городских улиц, общей площадью 2 257 612,0 кв. м составили 93 773,7 тыс. руб., а территорий общего пользования села Нёнокса площадью 526 кв. м – 295,2 тыс. руб.

В 2025 году выполнен ремонт тротуаров на общую сумму 34 318,6 тыс. руб., площадь ремонта составила 4 773,9 кв. м.

Отремонтированы следующие участки тротуаров:

нечетная сторона ул. Торцева от ул. Пионерской до ул. Профсоюзной;

четная сторона ул. Гоголя в районе МБУ ДО «ДШИ № 34»;

нечетная сторона ул. Серго Орджоникидзе от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова;

ул. Арктическая вдоль автомобильной дороги, ведущей к жилым домам № 2А, 2Б, 2В по ул. Арктической;

просп. Беломорский в районе дома № 56;

ул. Мира в районе в районе памятника 13-й лыжной бригаде;

ул. Логинова в районе памятника 13-й лыжной бригаде;

ул. Дзержинского в районе поликлиники № 2;

ул. Ломоносова от дома № 14 по ул. Ломоносова до просп. Беломорского.

Осуществлен строительный контроль за ремонтом тротуаров и автомобильных дорог, сумма расходов составила 1 063,8 тыс. руб.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на текущий ремонт тротуаров и остановочных пунктов на общую сумму 293,5 тыс. руб.

Для последующей установки отремонтированы автобусные павильоны, ранее демонтированные с городских улиц, на сумму 599,8 тыс. руб.

Соисполнителем данного мероприятия является Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

В начале 2025 года на содержание введенного в эксплуатацию нового участка автодороги по просп. Победы были направлены средства в размере 444,6 тыс. руб.

В 2025 году в рамках мероприятия 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности» выполнены работы по ремонту ул. Капитана Воронина протяженностью 0,61 км на сумму 65 181,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 47 733,5 тыс. руб.;

местного бюджета – 17 447,6 тыс. руб.

В рамках ремонта дороги по ул. Капитана Воронина выполнен ремонт тротуаров общей площадью 6 212,58 кв. м, обустроены новые парковочные карманы (порядка 70 машино-мест, из них 7 мест для инвалидов).

В 2025 году также выполнялись работы по ремонту ул. Кирилкина в объеме 15 630,0 кв. м, протяженностью 0,80 км. Приемка работ и их оплата перенесена на 2026 год.

На выполнение мероприятия 1.05 «Разработка, утверждение, реализация плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» использованы средства в размере 234,0 тыс. руб.

Отделом гражданской защиты Администрации Северодвинска обеспечена транспортная безопасность на пяти объектах транспортной инфраструктуры, заключены два муниципальных контракта на поставку электроэнергии в пункт управления обеспечения транспортной безопасности, расположенном в районе моста через Никольское устье Северной Двины.

Реализация задачи 2 «Повышение безопасности дорожного движения».

В 2025 году на выполнение мероприятия 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» было израсходовано 71 215,7 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 7 354,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 63 861,7 тыс. руб.

В 2025 году СМУП «Горсвет» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию светофорных объектов на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», в размере 11 609,4 тыс. руб. Содержанием был обеспечен 71 светофорный объект.

Были выполнены работы по содержанию средств регулирования дорожного движения (дорожных знаков, искусственных неровностей, леерного ограждения) на сумму 10 007,5 тыс. руб.

Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги в части устройства Г-образных опор на просп. Победы в районе ул. Звездной и на пересечении ул. Ломоносова и бульвара Строителей, установки светофоров типа Т.7 на просп. Труда в районе дома № 25 в городе Северодвинске на общую сумму 1 378,0 тыс. руб.

Проведены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги в части устройства двух светофорных объектов на просп. Победы в районе дома № 66 и на пересечении просп. Морского – ул. Чеснокова – ул. Малая Кудьма на общую сумму 7 322,3 тыс. руб., из них средства местного бюджета составляют 1 537,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 5 784,7 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению субсидии на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов проведены работы по устройству искусственных дорожных неровностей на ул. Корабельной в районе ул. Адмирала Нахимова, на ул. Первомайской в районе д. 58, на просп. Ленина в районе ул. Республиканской, на ул. Пионерской в районе

ул. Торцева на общую сумму 1 986,5 тыс. руб., из них средства местного бюджета составляют 417,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 569,3 тыс. руб.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки площадью 51 773,14 кв. м на сумму 38 837,0 тыс. руб.

В отчетном периоде была продолжена работа по распространению социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них законопослушного поведения на дорогах. Выполнены работы по печати тематических листовок в количестве 18 000 штук на сумму 75,0 тыс. руб.

Регулярно, 4 раза в год (17 апреля, 7 августа, 30 октября и 24 декабря), проводились заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

2.1.4. Подпрограмма «Благоустройство территории».

Реализация задачи 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния».

В 2025 году на выполнение мероприятия 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства» всего использованы средства в размере 39 871,5 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия организованы и выполнены работы:

по содержанию мест массового посещения людей на сумму 21 948,8 тыс. руб. и территорий общего пользования, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, на сумму 11 186,8 тыс. руб.;

по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования (наружный газопровод от газораспределительной установки до горелки Вечного огня) памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» на сумму 173,8 тыс. руб. Расходы на газоснабжение горелки Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» составили 1 990,4 тыс. руб.;

по перемещению (эвакуации) и хранению 11 брошенных транспортных средств на сумму 599,3 тыс. руб.;

по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в селе Нёнокса на сумму 249,6 тыс. руб.;

по сносу четырех незаконно построенных объектов нежилого строительства некапитального характера на сумму 193,4 тыс. руб.;

по сбору 60 павших животных и утилизации их трупов на сумму 522,7 тыс. руб. Выполнение данных мероприятий является необходимым условием для предупреждения и ликвидации болезней других животных, а также защиты населения от негативных явлений, связанных с падежом животных.

На эксплуатацию автономных санитарно-гигиенических комплексов в количестве 6 штук в период с 25.04.2025 по 30.09.2025 была предоставлена субсидия СМУП «Спецавтохозяйство» в сумме 2 016,8 тыс. руб.

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными туалетными кабинками в количестве 16 штук. Расходы местного бюджета на установку мобильных туалетных кабин составили 376,3 тыс. руб.

Стационарный туалет на просп. Ленина, д. 14А, в период с 25.04.2025 по 30.09.2025 был обеспечен эксплуатацией на сумму 613,6 тыс. руб.

Во исполнение постановления Администрации Северодвинска от 19.05.2025 № 215-па «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период в 2025 году» организована и выполнена очистка территорий газонов, тротуаров, площадей, автобусных остановок, внутриквартальных территорий после весеннего снеготаяния.

Реализация задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий».

На реализацию мероприятия 2.02 «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» были использованы средства в размере 46 577,5 тыс. руб.

Так, в 2025 году выполнен ремонт внутриквартальных проездов на 19 объектах общей площадью 12 114,66 кв. м.

С целью стимулирования работников на достижение высоких трудовых показателей в рамках мероприятия 2.03 «Награждение победителей конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» организован и проведен конкурс «Лучший по профессии» среди работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Шестидесяти семи работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности Администрации Северодвинска, денежные премии. Общая сумма расходов составила 303,3 тыс. руб.

С 2025 года соисполнителем мероприятия 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» является Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска.

Расходы по данному направлению представлены в таблице:

тыс. руб.			
Бюджеты	КЖКХ, ТиС	УКиТ	Итого
федеральный бюджет	31 480,1	103 126,1	134 606,2
областной бюджет	959,2	1 041,8	2 001,0
местный бюджет	22 138,9	7 081,2	29 220,1
Итого	54 578,2	111 249,1	165 827,3

В 2025 году выполнено комплексное благоустройство двух общественных территорий:

зеленая зона, расположенная между домом № 44 по просп. Победы и зданием № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44);

общественная территория, расположенная в районе многоквартирного дома № 144 по улице Южной.

Начаты подготовительные работы по благоустройству объекта «Набережная Александра Зрячева» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Денежные средства для заключения контрактов на выполнение работ переданы в МАУ «Парк культуры и отдыха».

В рамках мероприятия выполнены работы:

по подготовке проектной документации на благоустройство объекта «Благоустройство общественной территории, расположенной вблизи храма «Церковь Николая Чудотворца»;

по разработке проектной документации на благоустройство общественной территории, прилегающей к объекту «Набережная Александра Зрячева», в целях создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости объекта «Благоустройство общественной территории, расположенной в районе многоквартирного дома № 144 по ул. Южной».

В 2025 году была проведена процедура открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, в том числе:

организованы общественные обсуждения предлагаемых схем благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную адресную программу;

проведены заседания общественной комиссии, представителей Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, некоммерческих организаций, предпринимателей;

организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, в форме интернет-голосования с использованием единой федеральной платформы <https://za.gorodsreda.ru>.

По результатам голосования была выбрана территория по ул. Ломоносова от просп. Морского до бульвара Строителей в городе Северодвинске Архангельской области.

Изготовлены печатные материалы и видеоролики с информационным освещением всероссийского рейтингового голосования.

С 2024 года Северодвинск участвует в региональном проекте «Комфортное Поморье».

Соисполнителями мероприятия 2.06 «Выполнение работ по инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» являлись Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

В 2025 году реализовано 57 инициативных проектов, из них:

34 проекта реализованы Комитетом ЖКХ, ТиС;

14 проектов – Управлением образования;

6 проектов – Управлением культуры и туризма;

3 проекта – Управлением общественных связей и молодежной политики.

В рамках мероприятия выполнены работы по благоустройству 14 дворовых территорий, 20 территорий общего пользования, территории МАОУДО ДЮЦ и территории в районе д. 14 по просп. Победы, 6 территорий детских садов, 5 школьных территорий, нанесено граффито на здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28».

Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска реализованы следующие проекты:

1. «Фестиваль «Спортивная Россия» в Приморском парке».

2. «Расширение скейт-парка, ул. Кирилкина, д. 7».

3. «Граффити».

Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска реализованы следующие проекты:

1. «Уличная сцена с навесом в Парке культуры и отдыха».

2. «Обустройство территории у летней сцены МАУК «Северодвинский дворец молодежи».

3. «Создание деловой зоны для проведения форумов, переговоров, публичных выступлений и других мероприятий».

4. «Ремонт памятника С.М. Кирову на ул. Советской, д. 27».

5. «Установка ограждения территории МБУ ДО «ДМШ № 3» по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 63».

6. «Устройство системы кондиционирования в ВКЗ МАУ «ЦКиОМ», ул. Бойчука, д. 2».

Всего расходы по данному мероприятию составили 74 903,3 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 63 025,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 11 877,5 тыс. руб.

2.1.5. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска».

Реализация задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда».

В 2025 году в рамках субсидирования СМУП «Белое озеро» осуществляло текущее содержание и ремонт узкоколейной железной дороги (далее – УЖД) протяженностью 35,41 км на сумму 7 734,1 тыс. руб.

Также выполнен капитальный ремонт 1 км узкоколейной железной дороги на сумму 4 000,0 тыс. руб.

Дежурным поездом УЖД, который обеспечивает транспортную связь пос. Белое Озеро с г. Северодвинском, выполнено 302 рейса, в том числе:

261 – плановые;

25 – экстренные;

16 – коммерческие.

Перевезено 14 693 пассажира.

С учетом необходимости осуществления перевозок по УЖД и социальной составляющей из местного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге пос. Белое Озеро, на сумму 10 169,8 тыс. руб.

Организовано содержание железнодорожных переездов на просп. Морском (7 км перегона Северодвинск – Нёнокса) и переезда, расположенного на пересечении автодороги по ул. Окружной и железнодорожного пути необщего пользования Горплодобаза, на общую сумму 3 319,2 тыс. руб.

Реализация задачи 2 «Обеспечение транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах».

В июле 2024 года проведена транспортная реформа, связанная с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Северодвинска. На сегодняшний день пассажирские перевозки осуществляют автобусы среднего класса не ранее 2022 года выпуска (105 единиц), работающие на компримированном природном газе, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, имеющие систему видеонаблюдения в салоне, валидатор, звуковые информаторы, световые информационные табло и бортовые указатели, медиапанели, кондиционер, отопитель. Кроме того, предусмотрена форма для экипажей и оформление автобусов в единой цветовой гамме.

После проведения транспортной реформы были сохранены действовавшие ранее льготы на проезд в автобусах городских маршрутов регулярных перевозок для отдельных категорий граждан: достигших возраста 70 лет; школьников и студентов; участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий.

На территории Северодвинска с 05 декабря 2025 года установлен и введен в действие тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа в размере 48 рублей за одну поездку. Предыдущее повышение тарифов производилось с 15.11.2023 и составляло 40 рублей.

За 2025 год на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам было перевезено около 14 млн пассажиров.

Перевозки осуществлялись по 21 маршруту.

Стоимость выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в 2025 году составила 686 903,1 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета – 534 803,1 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 152 100,0 тыс. руб.

Специалисты Комитета ЖКХ, ТиС регулярно в течение года осуществляли контроль за работой общественного транспорта.

2.1.6. Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в рамках реализации мероприятия 1.01 «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций».

Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве» не реализовано по причине отсутствия в 2025 году чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Реализация мероприятия 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве».

В рамках данного мероприятия возмещены судебные издержки по одному исполнительному листу, произведена оплата двух услуг по проведению судебной экспертизы при подаче в суд заявления об отложении судебного разбирательства на общую сумму 188,9 тыс. руб.

Реализация мероприятия 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС».

Большое внимание в отчетном году уделялось оснащению муниципальных предприятий новой техникой и оборудованием. За счет средств местного бюджета были приобретены:

тепловизор (Guide P120V) для СМУП «Управляющая организация «Созидание» на сумму 50,0 тыс. руб.;

снегоочистители самоходные (VILLARTEC WB 1387E (DA) и CHAMPION STT1170E), термоанемометры, склерометр сумки монтажников для МПЖРЭП Северодвинска на сумму 370,0 тыс. руб.

Предприятия жилищно-коммунального комплекса работают в круглосуточном режиме. Приобретение нового оборудования и техники повысит уровень обслуживания населения, оперативность выполнения поставленных задач, качество выполняемых работ.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, утвержденного в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), осуществлялось при взаимодействии ответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС и соисполнителей Программы – Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска; Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска; Управления культуры

и туризма Администрации Северодвинска; Управления образования Администрации Северодвинска; Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

Соисполнители письмами от 03.03.2025 № 07-01-61/270, от 17.06.2025 № 22-01-12/3788, от 12.05.2025 № 07-01-61/559, от 12.08.2025 № 24-01-13/1157, от 10.12.2025 № 07-01-61/1500, от 09.12.2025 № 22-01-12/7198, от 10.12.2025 № 11-03-19/8124, от 04.02.2026 № 24-01-13/133, от 03.02.2026 № 22-01-12/579, от 11.02.2026 № 06-01-10/97 информировали Комитет ЖКХ, ТиС об изменении значения показателей исполняемых мероприятий (К11203, К13105, К14204, К14206) и объемов финансирования с указанием причин.

Структурные подразделения ответственного исполнителя: отдел жилищного хозяйства, отдел коммунального хозяйства, отдел энергетики, транспорта и связи – на протяжении всего отчетного периода формировали пакеты документов, необходимые для заключения муниципальных контрактов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводили расчет плановых и фактических показателей, готовили предложения по корректировке ассигнований и внесению изменений в Программу.

Комитет ЖКХ, ТиС проводил анализ и формировал предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывал и представлял в установленном порядке потребность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, готовил и представлял в органы Администрации Северодвинска (Финансовое управление, Управление экономики) отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основе договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий, подрядчиками (независимо от организационно-правовой формы) на конкурсной основе в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все необходимые условия взаимодействия с подрядчиками, в том числе в случае срыва сроков, недобросовестного исполнения и т.п., учтены в контрактах.

Уточнялись объемы финансирования и перечень мероприятий для реализации Программы – использование средств экономии, появившейся в результате проведения конкурентных процедур, выделение межбюджетных трансфертов и дополнительных ассигнований на непредвиденные работы,

возникающие в течение года, которые невозможно было учесть при планировании бюджета Комитета ЖКХ, ТиС.

В целях повышения эффективности реализации Программы по итогам первого полугодия был проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству. С учетом меняющихся внешних и внутренних рисков регулярно осуществлялся сбор, анализ и оценка следующих данных:

информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;

информации о достижении запланированных показателей Программы;

отчетов участников программы о реализации Программы;

отчетов ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета;

других источников.

Мониторинг реализации Программы осуществлялся в течение всего периода ее реализации. Проводилась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, изменения в который вносились 30.06.2025, 26.09.2025.

Итоги выполнения плана:

степень выполнения плана – 94,95 %: всего предусмотрено планом 26 мероприятий (в том числе 4 административных) и 73 контрольных события;

выполнено в срок 24 мероприятия (в том числе 4 административных) и 68 контрольных событий;

4 контрольных события выполнены с нарушением срока;

не выполнено 2 мероприятия и 1 контрольное событие.

Степень выполнения плана реализации Программы за 2025 год признана высокой.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

Таблица 9

№ п/п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу	Дата утверждения нормативного правового акта	Номер нормативного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации Северодвинска	07.05.2025	№ 209-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей

			<p>муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2024 № 181 «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».</p> <p>Привело к изменению показателей:</p> <p>1) в сторону увеличения: К10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог»;</p> <p>2) в сторону уменьшения: К10000 показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» и показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе», К11100 показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда», К11200 показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами», К12200 показатель 2 «Доля электрифицированных садоводческих некоммерческих товариществ», К13100 показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых</p>
--	--	--	--

				<p>выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске», К14200 показатель 1 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» и показатель 3 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», К15100 показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту»</p>
2	Постановление Администрации Северодвинска	16.06.2025	№ 255-па	<p>Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2025 № 185 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».</p> <p>Привело к изменению показателей:</p> <p>1) в сторону увеличения: К13100 показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне»;</p> <p>2) в сторону уменьшения: К10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017</p>

				«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог» и показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе»
3	Постановление Администрации Северодвинска	13.08.2025	№ 336-па	<p>Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2025 № 204 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Привело к изменению показателей:</p> <p>1) в сторону увеличения: К10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе»; К11100 показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда»; К15100 показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – пос. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту»;</p> <p>2) в сторону уменьшения: К10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017</p>

				«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог»
4	Постановление Администрации Северодвинска	18.09.2025	№ 376-па	<p>Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025 № 210 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Привело к изменению показателей:</p> <p>1) в сторону увеличения: К11100 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе»;</p> <p>2) в сторону уменьшения: К10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог», показатель 6 «Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан, проживающих</p>

				в муниципальном образовании «Город Северодвинск»
5	Постановление Администрации Северодвинска	10.12.2025	№ 475-па	<p>Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2025 № 222 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Привело к изменению показателей:</p> <p>1) в сторону увеличения: К10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог», К11100 показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов, в общем количестве многоквартирных домов» и показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда», К11200 показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта», К13100 показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных</p>

				<p>остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске», К14200 показатель 2 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве территорий общего пользования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»;</p> <p>2) в сторону уменьшения: К10000 показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» и показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе», К13100 показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне», К13200 показатель 1 «Количество учетных ДТП» и показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Город Северодвинск», на 100 пострадавших)», К14200 показатель 1 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»</p>
6	Постановление Администрации Северодвинска	30.01.2026	№ 28-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2025 № 240 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О бюджете муниципального

				<p>округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Привело к изменению показателей:</p> <p>1) в сторону увеличения: К10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе», К11100 показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда», К11200 показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта», К13200 показатель 1 «Количество учетных ДТП», показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Город Северодвинск», на 100 пострадавших)» и показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»;</p> <p>2) в сторону уменьшения: К10000 показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог» и показатель 2 «Доля</p>
--	--	--	--	---

				отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов», К11200 показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами», К13100 показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске», К15200 показатель 1 «Количество остановочных пунктов»
7	Постановление Администрации Северодвинска	27.02.2026	№ 93-па	Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий Программы, приведение финансовых показателей муниципальной программы на основании сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2025 и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па. Привело к изменению в сторону уменьшения К10000 показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов по муниципальной программе»

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Комитет ЖКХ, ТиС продолжит принимать меры по координации взаимодействия всех участников Программы при разработке проекта внесения изменений в Программу и подготовки отчетности по ее реализации.

В пределах своей компетенции Комитет ЖКХ, ТиС продолжит разрабатывать муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводить анализ и формировать предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы,

разрабатывать и представлять в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, проводить актуализацию мероприятий Программы и сроков их реализации, а также готовить информацию о планировании, ходе и результатах реализации Программы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с объемом, предусмотренным Программой, Комитет ЖКХ, ТиС будет уточнять объемы финансирования за счет средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

4. Анализ рисков реализации Программы в отчетном году и принятые меры по их минимизации

Таблица 10

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <5>	Меры по преодолению негативных последствий риска
Внешний риск			
Правовой риск: изменение федерального и регионального законодательства, исполнение решений контролирующих органов	—	4	В течение 2025 года не было
Финансовый: сокращение запланированных межбюджетных трансфертов в местный бюджет субъекта из бюджета Архангельской области и федерального бюджета	В 2025 году в недостаточном объеме были выделены средства из областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории Северодвинска и уменьшено финансирование на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. Влияние оказано на 1 показатель цели Программы в сторону его уменьшения	1	В 2025 году на реализацию мероприятия К15201 были срочно приняты меры по изысканию средств в местном бюджете. По мероприятию К13102 приемка и оплата части работ перенесена на 2026 год

Внутренний риск			
Несоблюдение сроков реализации муниципальной программы	–	4	В течение 2025 года не было
Неосвоение выделенных денежных средств	По 10 муниципальным контрактам общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 352 дня (от 9 до 110 дней). Исполнение показателя 8 «Количество актов приемки выполненных работ (услуг) по разработке проектной документации на благоустройство объекта «Набережная Александра Зрячева» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» мероприятия 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» задачи 2 подпрограммы 4 перенесено на 2026 год. На исполнение других показателей влияние не оказано	2	В местный бюджет подрядными организациями перечислено 1 460,8 тыс. руб. предъявленных штрафов и пеней за ненадлежащее исполнение работ и просрочку их исполнения. Самая большая просрочка выполнения работ была допущена на устройство искусственных дорожных неровностей в количестве 110 дней, штраф составил 11 тыс. руб. Самая большая сумма штрафа, поступившая в местный бюджет, – 322 тыс. руб. за нарушение сроков по муниципальному контракту 2024 года на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в целях благоустройства объекта «Набережная Александра Зрячева»
Неэффективное расходование денежных средств; неосвоение выделенных денежных средств	–	2	В течение 2025 года не было

<5> – группы рисков:

«1» – высокая вероятность наступления и значительное влияние на достижение цели Программы;

«2» – низкая вероятность наступления и незначительное влияние на достижение цели Программы;

«3» – высокая вероятность наступления, но незначительное влияние на достижение цели Программы;

«4» – низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2025 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2025 года:

Таблица 11

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,976
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	0,995
3	Показатель качества планирования Программы	0,976
4	Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5	Критерий эффективности реализации Программы	0,937
6	Оценка эффективности реализации Программы	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде

Приложение 1

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск» за 2025 финансовый год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 29.04.2026 № 186-ра

Сведения

о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск» за 2025 финансовый год

Аналитический код	Источники финансирования						Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2025 году				Условие расчета индекса
	Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	План			Факт	Индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
К	0	0	0	0	0		Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск»	тыс. рублей	1 882 200,1	1 839 527,7	0,977		
К	0	0	0	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	134 606,2	134 606,2	1,000		
К	0	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	272 616,1	272 214,3	0,999		
К	0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 474 977,8	1 432 707,2	0,971		

К	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель 5 «Индекс качества городской среды»	балл	241,000	241,000	1,000		1
К	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель 6 «Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Северодвинск»	процентов	15,552	15,552	1,000		1
К	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»	тыс. рублей	74 187,9	71 766,5	0,967		
К	1	1	0	0	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
К	1	1	0	0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	74 187,9	71 766,5	0,967		
К	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»	тыс. рублей	30 559,2	30 073,9	0,984		
К	1	1	1	0	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0			
К	1	1	1	0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	30 559,2	30 073,9	0,984		
К	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов, в общем количестве многоквартирных домов»	процентов	4,037	4,037	1,000		1
К	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда»	процентов	39,832	42,193	1,059	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных данных	1
К	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Мероприятие 1.01 «Обеспечение технически исправного состояния и сохранности жилищного фонда для безопасного проживания граждан»	тыс. рублей	15 460,7	14 975,4	0,969	280,0 тыс. руб. – просрочка по выполнению работ; 205,3 тыс. руб. – отсутствие необходимости выполнения части работ по контракту	
К	1	1	1	0	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	15 460,7	14 975,4	0,969		
К	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Показатель 1 «Количество обследованных многоквартирных домов»	единиц	5,000	5,000	1,000		1
К	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Показатель 2 «Количество многоквартирных домов, жилых домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности, в которых	единиц	4,000	4,000	1,000		1

К 1 2 1 0 1 2	Областной бюджет	2	1	0	1	0	0	0,0	0,0				
К 1 2 1 0 1 3	Местный бюджет	3	1	0	1	0	6 321,2	6 321,2	1,000				
К 1 2 1 0 1 5	Государственные фонды	5	1	0	1	0	0,0	0,0					
К 1 2 1 0 1	Показатель 1 «Протяженность наружных инженерных сетей водопровода, обеспеченных содержанием»		1	0	1	0	2,502	2,502	1,000				1
К 1 2 1 0 1	Показатель 3 «Количество устраненных аварийных ситуаций на инженерных сетях»		1	0	1	0	12,000	12,000	1,000				1
К 1 2 1 0 1	Показатель 4 «Протяженность наружных инженерных сетей фекальной канализации, обеспеченных содержанием»		1	0	1	0	2,014	2,014	1,000				1
К 1 2 1 0 2	Мероприятие 1.02 «Содержание и ремонт прочих объектов»		2	0	2	0	1 018,8	985,4	0,967			Оплата фактически выполненных работ	
К 1 2 1 0 3	Местный бюджет	3	2	0	2	0	1 018,8	985,4	0,967				
К 1 2 1 0 2	Показатель 1 «Количество колодцев, находящихся на обслуживании»		2	0	2	0	18,000	18,000	1,000				3
К 1 2 1 0 3	Мероприятие 1.03 «Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них»		3	0	3	0	128 901,0	128 863,8	1,000			Оплата фактически выполненных работ	
К 1 2 1 0 3	Местный бюджет	3	3	0	3	0	128 901,0	128 863,8	1,000				
К 1 2 1 0 3	Показатель 1 «Протяженность сетей электроснабжения»		3	0	3	0	480,000	480,000	1,000				3
К 1 2 1 0 3	Показатель 2 «Протяженность кабельных и воздушных линий сетей наружного освещения»		3	0	3	0	329,787	329,787	1,000				3
К 1 2 1 0 3	Показатель 3 «Протяженность воздушных линий сетей наружного освещения пос. Белое Озеро, обеспеченных содержанием»		3	0	3	0	2,658	2,658	1,000				3
К 1 2 1 0 3	Показатель 7 «Количество комплектов проектной документации»		3	0	3	0	2,000	2,000	1,000				1
К 1 2 1 0 3	Показатель 8 «Количество установленных видеокамер в местах массового посещения людей»		3	0	3	0	4,000	4,000	1,000				1
К 1 2 2 0 0	Задача 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей»		0	0	0	0	0,0	0,0					
К 1 2 2 0 3	Местный бюджет	3	0	0	0	0	0,0	0,0					

К	1	2	2	0	0	0	Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ»	единиц	38,000	38,000	1,000		1
К	1	2	2	0	0	0	Показатель 2 «Доля электрифицированных садоводческих некоммерческих товариществ»	процентов	94,740	94,740	1,000		1
К	1	2	2	0	3	3	Административное мероприятие 2.03 «Предоставление актуализированной информации для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения муниципального образования «Город Северодвинск»	да/нет	да	да	-		
К	1	2	2	0	3	3	Показатель 1 «Количество отправленных отчетов»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
К	1	3	0	0	0	0	Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»	тыс. рублей	524 215,2	504 136,5	0,962		
К	1	3	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	55 472,5	55 087,5	0,993		
К	1	3	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	468 742,7	449 049,0	0,958		
К	1	3	1	0	0	0	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	тыс. рублей	447 062,6	432 920,8	0,968		
К	1	3	1	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	47 733,5	47 733,5	1,000		
К	1	3	1	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	399 329,1	385 187,3	0,965		
К	1	3	1	0	0	0	Показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне»	км	184,030	184,030	1,000		1
К	1	3	1	0	0	0	Показатель 2 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
К	1	3	1	0	0	0	Показатель 3 «Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией»	процентов	100,000	100,000	1,000		1
К	1	3	1	0	0	0	Показатель 4 «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»	процентов	59,100	59,100	1,000		1
К	1	3	1	0	0	0	Показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей	процентов	13,341	13,344	1,000	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных	1

К 1 3 1 0 1	Показатель 11 «Площадь территорий общего пользования с. Нёнокса»					кв. м, не менее	526,000	526,000	1,000			3
К 1 3 1 0 1	Показатель 13 «Площадь тротуаров, автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт»					кв. м	4 773,900	4 773,900	1,000			1
К 1 3 1 0 1	Показатель 17 «Количество комплектов проектной документации на ремонт дорог, тротуаров и остановочных пунктов»					единиц	2,000	2,000	1,000			1
К 1 3 1 0 2	Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности»					тыс. рублей	66 983,6	65 181,1	0,973	Экономия в связи с расхождением фактических и планируемых объемов работ при ремонте автодороги по ул. Капитана Воронина		
К 1 3 1 0 2	Областной бюджет	2	2	0	0	тыс. рублей	47 733,5	47 733,5	1,000			
К 1 3 1 0 2	Местный бюджет	3	2	0	0	тыс. рублей	19 250,1	17 447,6	0,906			
К 1 3 1 0 2	Показатель 4 «Протяженность автомобильных дорог, введенных в нормативное состояние»					км	0,610	0,610	1,000			1
К 1 3 1 0 2	Показатель 5 «Площадь тротуаров, автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт»					кв. м	6 188,850	6 212,580	1,004	Фактически принятые работы		1
К 1 3 1 0 5	Мероприятие 1.05 «Разработка, утверждение, реализация плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»					тыс. рублей	259,2	234,0	0,903	Оплата фактически выполненных работ		
К 1 3 1 0 5	Местный бюджет	3	5	0	0	тыс. рублей	259,2	234,0	0,903			
К 1 3 1 0 5	Показатель 3 «Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, на которых обеспечена транспортная безопасность»					единиц	5,000	5,000	1,000			1
К 1 3 2 0 0	Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»					тыс. рублей	77 152,6	71 215,7	0,923			
К 1 3 2 0 0	Областной бюджет	2	0	0	0	тыс. рублей	7 739,0	7 354,0	0,950			
К 1 3 2 0 0	Местный бюджет	3	0	0	0	тыс. рублей	69 413,6	63 861,7	0,920			
К 1 3 2 0 0	Показатель 1 «Количество учетных ДТП»					единиц	129,000	142,000	0,908	Фактически сложившийся		2

К 1 4 1 0 1	Показатель 14 «Площадь территории сквера у часовни А. Невского, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	22 503,700	22 503,700	1,000	1,000	3
К 1 4 1 0 1	Показатель 15 «Площадь территории сквера ветеранов, обеспеченной содержанием»	кв. м, не менее	24 802,000	24 802,000	1,000	1,000	3
К 1 4 1 0 1	Показатель 17 «Количество брошенных транспортных средств, эвакуированных на временное хранение»	единиц	11,000	11,000	1,000	1,000	1
К 1 4 1 0 2	Административное мероприятие 1.02 «Разработка плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период»	да/нет	да	да	-	-	
К 1 4 1 0 2	Показатель 1 «Количество утвержденных планов»	единиц, не менее	1,000	1,000	1,000	1,000	3
К 1 4 2 0 0	Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»	тыс. рублей	305 523,9	287 611,4	0,941	0,941	
К 1 4 2 0 1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	134 606,2	134 606,2	1,000	1,000	
К 1 4 2 0 2	Областной бюджет	тыс. рублей	65 043,6	65 026,8	1,000	1,000	
К 1 4 2 0 3	Местный бюджет	тыс. рублей	105 874,1	87 978,4	0,831	0,831	
К 1 4 2 0 0	Показатель 1 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»	процентов	65,517	65,517	1,000	1,000	1
К 1 4 2 0 0	Показатель 2 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве территорий общего пользования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»	единиц	88,000	88,000	1,000	1,000	1
К 1 4 2 0 0	Показатель 4 «Общая площадь асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	кв. м, не менее	735 163,800	735 163,800	1,000	1,000	3
К 1 4 2 0 2	Мероприятие 2.02 «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных	тыс. рублей	56 881,0	46 577,5	0,819	0,819	6 103,5 тыс. руб. – остаток средств после оплаты под

К	1	5	2	0	1	Мероприятие 2.01 «Перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок»	тыс. рублей	686 927,2	686 903,1	1,000	Оплата фактически принятых работ
К	1	5	2	0	1	Областной бюджет	тыс. рублей	152 100,0	152 100,0	1,000	
К	1	5	2	0	1	Местный бюджет	тыс. рублей	534 827,2	534 803,1	1,000	
К	1	5	2	0	1	Показатель 1 «Количество маршрутов»	единиц	21,000	21,000	1,000	1
К	1	5	2	0	2	Административное мероприятие 2.02 «Осуществление контроля работы общественного транспорта, актуализация информационных табличек и расписаний, размещенных на остановочных пунктах»	да/нет	да	да	-	
К	1	5	2	0	2	Показатель 1 «Количество контрольных выездов»	единиц	12,000	12,000	1,000	1
К	1	9	0	0	0	Обеспечивающая подпрограмма	тыс. рублей	88 331,2	87 845,2	0,994	
К	1	9	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0		
К	1	9	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	88 331,2	87 845,2	0,994	
К	1	9	1	0	0	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска	тыс. рублей	88 331,2	87 845,2	0,994	
К	1	9	1	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0		
К	1	9	1	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	88 331,2	87 845,2	0,994	
К	1	9	1	0	1	Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций»	тыс. рублей	87 358,7	87 236,3	0,999	Оплата фактически принятых работ
К	1	9	1	0	1	Местный бюджет	тыс. рублей	87 358,7	87 236,3	0,999	
К	1	9	1	0	2	Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	тыс. рублей	363,6	0,0	0,000	В 2025 году резерв был создан, но не израсходован в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций
К	1	9	1	0	2	Местный бюджет	тыс. рублей	363,6	0,0		

К 1 9 1 0 3	Мероприятие 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	тыс. рублей	188,9	188,9	188,9	1,000	
К 1 9 1 0 3	Областной бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0		
К 1 9 1 0 3	Местный бюджет	тыс. рублей	188,9	188,9	188,9	1,000	
К 1 9 1 0 5	Мероприятие 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС»	тыс. рублей	420,0	420,0	420,0	1,000	
К 1 9 1 0 5	Местный бюджет	тыс. рублей	420,0	420,0	420,0	1,000	
К 1 9 2 0 0	2. Административные мероприятия	да/нет	да	да	да		
К 1 9 2 0 1	Административное мероприятие 2.01 «Заключение муниципальных контрактов (закупок) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»	да/нет	да	да	да	-	
К 1 9 2 0 1	Показатель 1 «Количество заключенных муниципальных контрактов (закупок)»	единиц, не менее	320,000	320,000	325,000	1,000	Фактически выполненные работы
К 1 9 2 0 2	Административное мероприятие 2.02 «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства»	да/нет	да	да	да	-	
К 1 9 2 0 2	Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий»	единиц, не менее	9,000	9,000	9,000	1,000	3

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Наименование критерия	Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	0,976
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	0,995
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы	1,000
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	0,985
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	1,003
3. Показатель качества планирования муниципальной программы	0,976
4. Коэффициент управления муниципальной программой	0,000
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы	0,937

Приложение 2

к годовому отчету о реализации и оценке
 эффективности муниципальной программы
 «Обеспечение комфортного и безопасного
 проживания населения на территории
 муниципального образования «Город
 Северодвинск» за 2025 финансовый год,
 утвержденному распоряжением Администрации
 Северодвинска
 от 29.04.2026 № 186-ра

Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы «Обеспечение комфортного
 и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
 в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах
 Архангельской области

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы	Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей		Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии	Результат реализации мероприятия
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»		Областной бюджет	55 472,5	55 087,5		
Задача 1 «Обеспечение		Областной бюджет	47 733,5	47 733,5		

эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»						
<p>Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности»</p> <p>2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие пассажирской инфраструктуры и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области», утвержден распоряжением министерства транспорта от 29 сентября 2023 года № 375-р/1. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»</p>	<p>Областной бюджет</p>	<p>47 733,5</p>	<p>47 733,5</p>	<p>47 733,5</p>	<p>Соглашение № Т018-2 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» от 16.06.2025</p>	<p>Выполнены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения протяженностью 0,61 км, тротуаров общей площадью 6 212,58 кв. м, обустройство новых парковочных карманов на 70 машино-мест, из них 7 мест для инвалидов, на ул. Капитана Воронина</p>
<p>Задача 2 «Повышение</p>		<p>Областной бюджет</p>	<p>7 739,0</p>	<p>7 354,0</p>		

безопасности дорожного движения»	Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»	1.1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» утвержден протоколом заседания проектного комитета от 14 октября 2024 № 7. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»	Областной бюджет	7 739,0	7 354,0	Соглашение 14.07.2025 № Т026-5 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	Проведены работы: по капитальному ремонту автомобильной дороги в части устройства двух светофорных объектов на просп. Победы в районе дома № 66 и на пересечении просп. Морского – ул. Чеснокова – ул. Малая Кудьма; по устройству искусственных дорожных неровностей на ул. Корабельной в районе ул. Адмирала Нахимова, на ул. Первомайской в районе д. 58, на просп. Ленина в районе ул. Республиканской, на ул. Пионерской в районе ул. Торцева
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории»	Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых		Областной бюджет	65 043,6	65 026,8		
			Федеральный бюджет	134 606,2	134 606,2		
			Областной бюджет	65 043,6	65 026,8		

территорий многоквартирных домов и общественных территорий»	Мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»	1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» утвержден протоколом заседания проектного комитета от 14 октября 2024 года № 7. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	Федеральный бюджет	31 480,1	31 480,1	642,4	Соглашение от 12.02.2025 № 11503000-1-2025-012 о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	Выполнено комплексное благоустройство двух общественных территорий: объекта «Зеленая зона, расположенная между домом № 44 по просп. Победы и зданием № 5 по ул. Лебедева (МБДОУ № 44)» и общественной территории, расположенной в районе многоквартирного дома № 144 по ул. Южной	
			Областной бюджет	31 480,1	642,4				
			Областной бюджет	316,8	316,8		Соглашение № 023-25-33-пф-24-005 о предоставлении иного межбюджетного	Изготовлены печатные материалы и видеоролики с информационным освещением	

					<p>трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»</p>	<p>всероссийского рейтингового голосования</p>
					<p>Соглашение от 12.02.2025 № 11503000-1-2025-013 о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды</p>	<p>Заключен двухгодичный контракт МАУ «Парк культуры и отдыха» на выполнение работ по благоустройству объекта «Набережная Александра Зрячева» (работы начаты)</p>
Мероприятие 2.06 «Выполнение работ по инициативным	1. Региональный проект «Комфортное Поморье»	Областной бюджет	63 042.6	63 025,8	<p>Соглашение № 301-25-33-пф-24-011 о предоставлении иного</p>	<p>В рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» реализовано</p>

<p>проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»</p>	<p>утвержден протоколом заседания проектного комитета от 14 августа 2023 года № 5. Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»</p>			<p>межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»</p>	<p>57 инициативных проектов, из них: 34 проекта реализованы Комитетом ЖКХ, ТиС, 14 проектов – Управлением образования, 6 проектов – Управлением культуры и туризма, 3 проекта – Управлением общественных связей и молодежной политики</p>
<p>Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»</p>		<p>Областной бюджет</p>	<p>152 100,0</p>		
<p>Задача 2 «Обеспечение транспортного обслуживания населения на пассажирских</p>		<p>Областной бюджет</p>	<p>152 100,0</p>		

муниципальных маршрутах»		Областной бюджет	152 100,0	152 100,0	Соглашение от 17.07.2025 № Т006 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»	Софинансирование расходных обязательств по транспортному обслуживанию населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта в муниципальном округе Архангельской области «Город Северодвинск»
Мероприятие 2.01 «Перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок»	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие пассажирской инфраструктуры и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области» утвержден распоряжением министерства транспорта от 29 сентября 2023 года № 375-р/1. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»					
	Итого:		407 222,3	406 820,5		
	Средства федерального бюджета		134 606,2	134 606,2		
	Средства областного бюджета		272 616,1	272 214,3		

Приложение 4

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск» за 2025 финансовый год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 29.04.2026 № 186-ра

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск»

Вид нормативного правового акта	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»				
Постановление Администрации Северодвинска «Об определении порядка оплаты оказанных услуг	Планово-экономический отдел	Внесение изменений по мере	от 24.06.2021 № 241-па (в редакции)	В целях достижения показателя 1 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы

<p>и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг»</p>	<p>Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>необходимости</p>	<p>от 02.12.2025)</p>	<p>по содержанию незаселенных жилых помещений», показателя 2 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений», показателя 3 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по жилым помещениям, признанным непригодными для проживания» (отменен), показателя 4 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию дежурно-вахтовой службы», показателя 5 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей» мероприятия 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»:</p> <p>обеспечена возможность предоставления оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг</p>
---	--------------------------	----------------------	-----------------------	---

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»					
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории Северодвинска»</p>	<p>Отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 29.07.2024 № 381-па (в редакции от 22.09.2025)</p>	<p>В целях достижения показателя 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»: обеспечена возможность предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Город Северодвинск»</p>	<p>В целях достижения показателя 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»: обеспечена возможность предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Город Северодвинск»</p>
<p>Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству «Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одной светоточки в период с 01.01.2026 по 31.12.2026»</p>			<p>02.12.2025 № 283-рг</p>		

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»			
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»</p>	<p>Комитет ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 05.03.2022 № 80-па (утратил силу от 03.02.2025 № 36-па)</p> <p>Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»</p> <p>мероприятия 1.03 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»: не изменялся</p>
Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий»			
<p>Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Северодвинск» на 2018–2030 годы»</p>	<p>Отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>Внесение изменений по мере необходимости</p>	<p>от 24.01.2018 № 19-па (в редакции от 26.06.2025)</p> <p>В целях достижения показателя 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», показателя 4 «Количество установленных оборудования при благоустройстве территорий общего пользования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», показателя 5 «Количество устроенных автостоянок с применением современных технологий («экопарковки»)»</p>

				<p>в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», показателя 6 «Количество обустроенных автостоянок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с твердым покрытием», показателя 7 «Длина установленного леерного ограждения в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», показателя 9 «Количество обустроенных площадок для выгула и дрессировки домашних животных» мероприятия 2.04</p> <p>«Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» задачи 2</p> <p>«Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»:</p> <p>выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Северодвинск», улучшено экологическое состояние и внешний облик городской среды, созданы более комфортные санитарно-гигиенические и эстетические условия на общественных территориях в рамках реализации муниципальной адресной программы</p>
Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»				
Постановление Администрации	Отдел энергетики,	Внесение	от 19.02.2021	В целях достижения показателя 1

<p>Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией узкоколейной железной дороги «улица Водогон – поселок Белое Озеро»</p>	<p>транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>изменений по мере необходимости</p>	<p>№ 57-па (утратил силу) от 17.02.2025 55-па</p>	<p>«Протяженность УЖД, обеспеченной содержанием», показателя 2 «Протяженность УЖД, на которой выполнены работы по капитальному ремонту» мероприятия 1.01 «Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств узкоколейного железнодорожного комплекса» задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»: обеспечена возможность предоставления субсидии СМУП «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией узкоколейной железной дороги «улица Водогон – поселок Белое Озеро»</p>
---	---	--	---	---